



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729

INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS *DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2016*

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Construccion de aula en escuela Marco Antonio Aguilar, aldea El Modelo	Cancelacion de materiales para construccion de aula	150,000.00	70,377.40	144,241.90	5,758.10
2	Construccion de aula para usos multiples de Esc. Julian Flores de Aldea El Carrizal	Cancelacion de materiales para construccion de aula	120,000.00	29,555.20	93,922.20	26,077.80
3	Construccion de techo de cancha multiusos de Esc Manuel Luna Castillo en B° El Progreso	Cancelacion de materiales para construccion de techo	460,000.00	246,385.00	315,795.51	144,204.49
4	Remodelacion de Jardin de niños Rafael Pineda Ponce, Aldea Nueva Concepcion, El Carmen	Cancelacion de materiales para remodelacion de jardin de niños	120,000.00	14,244.00	31,494.00	88,506.00
5	Mantenimiento y reparacion de edificio CESAMO en B° San Nicolas (Colocación de cielo falso, reparacion de techo y base para tanque rotoplas)	Cancelacion de materiales para reconstruccion de techo	130,000.00	44,221.00	78,201.45	51,798.55
6	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural		70,000.00	19,653.00	32,444.00	37,556.00
7	Ampliacion alcantarillado sanitario, Urbano	Ya se realizó la apertura de zanjas para el cambio de tubería de agua potable, se el cambio de la tubería de agua potable. Se estima un 35% de avance en esta actividad.	150,000.00	19,018.00	21,268.00	128,732.00

8	Mejoramiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural	Cancelacion de facturas por compra de laminas para personas de escasos recursos economicos	400,000.00	265,752.00	284,352.00	115,648.00
9	Mejoramiento de viviendas populares, (Instalacion electrica domiciliaria) Urbano y Rural		150,000.00	18,165.00	18,165.00	131,835.00
10	Contraparte para construccion de viviendas con apoyo de International Hope Builders		138,300.00	3,900.00	15,500.00	122,800.00
11	Mejo. calidad sistema agua, todo municipio		350,000.00	21,087.00	58,262.56	291,737.44
12	Perforacion de pozo para abastecimiento de agua en el casco urbano		655,521.47	114,200.00	114,200.00	541,321.47
13	Pavimentacion de calle B° San Nicolas	Se realizo la etapa de demolición del pedrimentado existente, limpieza y reparación de tubería de alcantarillado sanitario. Ya se dio inicio a la fundición de la loza. Se estima un avance de un 15%	370,128.00	279,794.24	279,794.24	90,333.76
14	Mejoramiento de calles, casco urbano		448,255.61	11,900.00	98,078.00	350,177.61
15	Construccion de cancha sintetica, B° San Nicolas		334,921.00	344,268.34	344,268.34	(9,347.34)
16	Mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas, B° San Nicolas	Construcción de gradas de acceso a la cancha multiusos en el sector del Campo de Futbol Se pintaron las bases de la cerca perimetral. Se ha planificado realizar el repello del muro. Actualmente se esta realizando la nivelación del terreno manualmente.	120,000.00	74,254.00	98,084.00	21,916.00
17	Mejoramiento de campo de futbol, El Carrizal	Se realizó la nivelación del terreno del campo de futbol con las actividades de distribución de material selecto con patrol en todo el campo y vibrado del mismo. Se estima un avance del 100% en esta actividad.	231,000.00	2,890.00	227,211.02	3,788.98

18	Mejoramiento de campo de futbol Escuela Manuel Luna Castillo, Barrio El Progreso	Se realizó la nivelación del terreno del campo de futbol con las actividades de distribución de material selecto con patrol en todo el campo y vibrado del mismo. Se estima un avance del 100% en esta actividad.	120,000.00	21,770.00	116,000.00	4,000.00
19	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural		100,000.00	600.00	3,200.00	96,800.00
20	Ampliacion servicio energia electrica, todo el municipio	Se realizó la compra del transformador y se instaló con el objetivo de hacer las pruebas de bombeo de agua del pozo. Actividad realizada en un 100%.	190,000.00	35,811.53	35,811.53	154,188.47
21	Construccion de proyecto de electrificacion rural conectado a la Red. comunidades de Cerro Redondo, El Resumidero y El Sisin		15,600.00	525.00	525.00	15,075.00
	TOTAL		5875,426.08	1638,370.71	2571,270.75	3304,155.33



R.M. Denia Ivelin Mejia
Departamento de presupuesto