



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729

INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2016

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural		100,000.00	17,000.00	69,428.00	30,572.00
2	Remodelacion de edificio municipal, B° San Nicolas		200,000.00	207.00	75,944.82	124,055.18
3	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural		70,000.00	4,175.00	67,950.99	2,049.01
4	Contraparte para construccion de sede de la red Nacional de Comisiones de transparencia de Occidente		100,400.00	66,410.00	166,810.00	(66,410.00)
5	Ampliacion alcantarillado sanitario, Urbano		150,000.00	20,243.12	68,920.12	81,079.88

		Se realizaron actividades de trazado y marcaje las viviendas, se realizó la excavación y construyo la etapa de cimentación de las seis viviendas que se construirán. Se esta trabajando en la actividad de construcción de paredes que se encuentran en el nivel de ventanas y esta por iniciar la construcción de las soleras superiores. Además se informa que se recibió la visita de la comisión de norteamericanos y hondureños que cada año se presentan para también formar parte del personal de construcción, ellos estuvieron el periodo del viernes 19 al domingo 28 de agosto. Se estima un avance del 20% aproximadamente del total del proyecto.				
6	Construccion de viviendas solidarias en el Casco Urbano		300,000.00	44,480.00	57,760.00	242,240.00
7	Mejo. calidad sistema agua, todo municipio		350,000.00	13,294.00	174,964.56	175,035.44
8	Perforacion de pozo para abastecimiento de agua en el casco urbano		655,521.47	72,640.69	609,948.69	45,572.78
9	Pavimentacion de calle B° San Nicolas		445,128.00	11,500.00	426,308.74	18,819.26
10	Mejoramiento de calles, casco urbano		448,255.61	4,565.00	119,503.00	328,752.61

11	Construccion de cancha sintetica, B° San Nicolas	Se construyó el muro perimetral de la cancha con sus respectivas bases para la instalación de la maya ciclón, también se ha trabajado en la cimentación de las obras menores (baños, vestidores, área de ventas). Los perfiles que sostendrán el techo se encuentran debidamente pintados, el área de la cancha ya se encuentra compactada. Se está construyendo las paredes de los sanitarios, vestidores y área de ventas. Además se esta construyendo el área de las graderías. Se fundieron las columnas del perímetro del lado este y en las del lado Oeste ya se colocaron fijaron los castillos de hierro. Se estima un avance del 40% aproximadamente del total del proyecto.	1054,921.00	500.00	353,843.34	701,077.66
12	Mejoramamiento de Parque Central, Barrio San Nicolas		275,000.00	4,336.00	251,339.75	23,660.25
13	Mejoramamiento de areas de recreacion (Parque Infantil) Barrio San Jose		60,000.00	1,839.00	12,249.00	47,751.00
14	Mejoramamiento de estadio de futbol Las Ranas, B° San Nicolas	Se finalizó la construcción de la vía de acceso para personas con capacidades especiales. Se pintó el muro perimetral del campo y de la cancha. El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%	275,000.00	73,575.00	271,913.00	3,087.00
15	Construccion de mirador El Pico, barrio San Francisco		60,000.00	162.00	50,422.00	9,578.00
16	Electrificacion de Estadio municipal Las Ranas y cancha multiusos, B° San Nicolas	Se construyeron las bases y se colocaron los postes (tubo HG 4 pulg) soporte de las luminarias. construyeron las bases con sus respectivos postes, para iluminar la cancha multiusos. Se instalaron las puertas de la caseta de control y sanitarios se iniciara pintó el muro perimetral del campo y la caseta de control . El proyecto se encuentra finalizado	250,000.00	21,355.00	147,754.30	102,245.70

17	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural		100,000.00	1,650.00	85,500.00	14,500.00
18	Ampliacion servicio energia electrica, todo el municipio		190,000.00	6,401.75	53,238.28	136,761.72
19	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural		394,700.00	5,000.00	241,964.42	152,735.58
TOTAL			8697,390.08		5248,321.34	3449,068.74



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
MOROLIAS
M. V. Denia Iveth Mejía
Departamento de presupuesto