



## MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS COPÁN

TELE - FAX 641-0729

### INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural		100,000.00	10,000.00	79,428.00	20,572.00
2	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural		70,000.00	4,420.00	72,370.99	(2,370.99)
3	Ampliacion alcantarillado sanitario, Urbano	Se inició la actividad de excavación en la calle que comprende desde la vivienda de la Sra. Zoila Tabora hacia las viviendas en construcción de este sector de los Sres. Sergio Huniberto Mejía, José Paz Benítez, Suamy Santos. La extensión total del proyecto es de 472 metros, se construirán 11 pozos o joles y 22 cajas de registro. Se instaló tubería en el tramo por donde la Sra. Zoila Tabora. Se estima que se ha excavado un aproximado de 300 m lineales y 5 agujeros para pozos. Se estima un avance del 30% del total del proyecto.	150,000.00	1,560.00	70,480.12	79,519.88

4	Construccion de viviendas solidarias en el Casco Urbano	Las paredes exteriores e interiores se encuentran totalmente terminadas. Las seis viviendas cuentan con techo y actualmente se están haciendo los pisos. Se estima un avance del 60% aproximadamente del total del proyecto.	300,000.00	45,692.00	103,452.00	196,548.00
5	Mejoramiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural	El proyecto consiste en el mejoramiento de 15 techos en las comunidades de El Porvenir (5), El Carmen (1), El Modelo (4), Pueblo Nuevo (1) y Casco Urbano (4). De las 15 viviendas 9 ya instalaron su nuevo techo. Se estima un avance del 60% aproximadamente del total del proyecto.	580,000.00	194,400.00	680,552.00	(100,552.00)
6	Mejo. calidad sistema agua, todo municipio		350,000.00	9,975.00	184,939.56	165,060.44
7	Mejoramiento de calles, casco urbano		448,255.61	1,080.00	120,583.00	327,672.61
8	Construccion de cancha sintetica, B° San Nicolas	Se construyeron las soleras superiores o de cierre en todos los módulos. Se encuentran repelladas todas las paredes interiores y exteriores. Se esta trabajando en el sistema de agua y de drenaje. Se estima un avance aproximado del 50% del total del proyecto.	1054,921.00	466,112.61	819,955.95	234,965.05
9	Mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas, B° San Nicolas		275,000.00	64,432.50	336,345.50	(61,345.50)
10	Construccion de cancha multiusos en aldea Nueva Concepcion		250,000.00	600.00	249,898.25	101.75
11	Electrificacion de Estadio municipal Las Ranas y cancha multiusos, B° San Nicolas		250,000.00	6,578.35	154,332.65	95,667.35
21	Ampliacion servicio de energia electrica en Barrio San Francisco		175,064.00		24,955.00	150,109.00

12	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural		100,000.00	1,700.00	87,200.00	12,800.00
13	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural		394,700.00	15,010.00	256,974.42	137725.58
	<b>TOTAL</b>		<b>8697,390.08</b>		<b>6069,881.80</b>	<b>2627,508.28</b>



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS  
 DEPARTAMENTO  
 DE PRESUPUESTO  
 HONDURAS, C. H.

P.M. Derjia Iveth Mejia  
 Departamento de presupuesto