



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS COPÁN

TELE - FAX 641-0729

**INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016**

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural		100,000.00	1,890.00	81,318.00	18,682.00
2	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural		150,000.00	5,513.00	77,883.99	72,116.01
3	Ampliacion alcantarillado sanitario, Urbano		150,000.00	20,010.00	90,490.12	59,509.88

4	<p>Construccion de sistema de alcantarillado sanitario en El Porvenir</p>	<p>Se inició con la excavación de la línea de conducción de las aguas residuales desde el sitio donde se construirá el filtro hacia las viviendas beneficiarias. En esta actividad están trabajando los beneficiarios del proyecto coordinados por la municipalidad y la junta administradora del proyecto. Por otro lado se informa que algunos pobladores que son vecinos de este sector pero que inicialmente no se habían contemplado en el proyecto, solicitaron una ampliación del mismo para ser beneficiarios del proyecto, son 12 las personas interesadas de los cuales la mayoría ya aportaron mano de obra comunitaria. Se estima un avance del 20% aproximadamente del total del proyecto. Se está instalando la tubería, se están construyendo cajas de registro de la red recolectora. Se estima un avance del 40% del proyecto.</p>	270,000.00	60,300.00	60,300.00	209,700.00
5	<p>Construccion de viviendas solidarias en el Casco Urbano</p>	<p>Todas las viviendas cuentan con su piso y su desayunador, actualmente se están finalizando los detalles de los baños y se está trabajando en el alcantarillado sanitario de todas las viviendas. Se están construyendo las seis pilas de las cuales hay dos completamente terminadas, también se colocaron siete de las doce puertas de las viviendas. Se estima un avance del 85% aproximadamente del total del proyecto.</p>	300,000.00	54,417.00	157,869.00	142,131.00
6	<p>Mejoramamiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural</p>		820,000.00	41,800.00	722,352.00	97,648.00
7	<p>Mejo. calidad sistema agua, todo municipio</p>		350,000.00	12,250.00	197,189.56	152,810.44

8	Pavimentacion de calle B° San Nicolas		445,128.00	6,281.56	432,590.30	12,537.70
9	Mejoramamiento de calles, casco urbano		448,255.61	1,200.00	121,783.00	326,472.61
10	Construccion de cancha sintetica, B° San Nicolas	Se colocó el techo del edificio donde se encuentran los módulos sanitarios, vestidores y área de ventas, se finalizó la construcción de las graderías. Se finalizó la actividad de pulido dentro y fuera del edificio. Se realizó la instalación de joist para el techo de la cancha. Se está construyendo el piso en el área de ventas, baños, camerinos. Según ha expresado el contratista esta semana se instalará el techo curvo. Se estima un avance aproximado del 60% del total del proyecto.	1054,921.00	7,500.00	827,455.95	227,465.05
11	Mejoramamiento de Parque Central, Barrio San Nicolas		275,000.00	500.00	251,839.75	23,160.25
12	Mejoramamiento de campo de futbol, El Carrizal		236,000.00	3,900.00	231,111.02	4,888.98
13	Construccion de cancha multiusos en aldea Nueva Concepcion		270,000.00	800.00	250,698.25	19,301.75
14	Electrificacion de Estadio municipal Las Ranas y cancha multiusos, B° San Nicolas		250,000.00	1,484.00	155,816.65	94,183.35
15	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural		394,700.00	64,100.00	321,074.42	73625.58
	TOTAL		9400,390.08	281,945.56	6351,827.36	3048,562.72



 P.M. Denia Iveth Mejia

 Departamento de presupuesto