



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729

INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural		100,000.00	39,517.00	52,428.00	47,572.00
2	Remodelacion de edificio municipal, B° San Nicolas	Se reparó la fachada del edificio municipal, realizando el cambio del cielo falso de la parte exterior, se pinto la municipalidad y el Centro Social. El proyecto de encuentra finalizado.	200,000.00	23,236.65	69,437.82	130,562.18
3	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural		70,000.00	14,060.99	58,815.99	11,184.01
4	Contraparte para construccion de sede de la red Nacional de Comisiones de transparencia de Occidente	Pintura de modulo, instalacion de balcones, celocias	100,400.00	50,200.00	100,400.00	0.00
5	Mejoramamiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural		400,000.00	2,070.00	333,172.00	66,828.00
6	Mejoramamiento de viviendas populares, (Instalacion electrica domiciliaria) Urbano y Rural		150,000.00		25,732.00	124,268.00
7	Mejo. calidad sistema agua, todo municipio		350,000.00	42,075.00	153,020.56	196,979.44

8	Perforacion de pozo para abastecimiento de agua en el casco urbano	Se realizó la instalación de la bomba para succión de agua en el pozo del sector del campo y se construyó una caseta de control provisional del sistema eléctrico de la bomba. Además se hizo la instalación de la tubería para abastecer el sector alto del Bo. San Nicolás con el agua de este pozo. Estas actividades se han realizado en su totalidad, pero el proyecto incluye la construcción de un tanque. Actividad ejecutada en 100%. Se estima un avance general del proyecto del 50%	655,521.47	111,600.00	424,208.00	231,313.47
9	Pavimentacion de calle que conduce hacia Iglesia Tabernaculo Bautista, B° San Sebastian		410,000.00	62,625.00	62,625.00	347,375.00
10	Pavimentacion de calle B° San Nicolas	Se construyo la acera frente a la municipalidad y Centro Social, el proyecto se encuentra finalizado.	445,128.00	7,500.00	380,294.24	64,833.76
11	Mejoramiento de calles, casco urbano		448,255.61	1,800.00	99,878.00	348,377.61
12	Mejoramiento de Parque Central, Barrio San Nicolas	Se finalizo la colocación de verjas en las jardineras y se colocaron rótulos de señalización para motivar a la población al cuidado del parque. El proyecto se encuentra finalizado.	235,000.00	28,598.86	170,659.75	64,340.25
13	Mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas, B° San Nicolas	Se esta construyendo una vía de acceso a la cancha multiusos para personas con capacidades especiales, que consiste en un carril de cemento con cimentación de mampostería y loza de concreto. Se está construyendo el muro paralelo de mampostería como parte de la cimentación de la vía de acceso. Se estima un avance del 35% en esta actividad.	275,000.00	20,661.00	174,738.00	100,262.00
14	Mejoramiento de campo de futbol Escuela Manuel Luna Castillo, Barrio El Progreso		120,000.00	500.00	118,500.00	1,500.00

15	Construccion de cancha multiusos en aldea Nueva Concepcion		250,000.00	238,806.25	249,298.25	701.75
16	Construccion de mirador El Pico, barrio San Francisco	Se realizó la construcción del mirador en el sitio denominado El Pico con el fin de invitar a la gente a dar un paseo y ofrecerle una vista panorámica del Casco urbano desde un lugar seguro para niños y adultos. El proyecto se encuentra finalizado.	60,000.00	47,840.00	47,840.00	12,160.00
17	Electrificacion de Estadio municipal Las Ranas y cancha multiusos, B° San Nicolas	La caseta de control del sistema eléctrico y módulos sanitarios se encuentran construidos. Se instalaron las lámparas o faroles en el estadio de futbol. También se esta haciendo un agujero para fosa séptica. Se estima un avance del 40% del total del proyecto.	250,000.00	37,799.30	45,199.30	204,800.70
18	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural		100,000.00	1,600.00	7,050.00	92,950.00
19	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural		394,700.00	126,004.42	234,864.42	159835.58
TOTAL			7697,390.08	856,494.47	4205,604.28	3491,785.80



R.M. Denia Iveth Mejía
Departamento de presupuesto