

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO
PROGRAMA 03 DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO
PROYECTOS MES DE NOVIEMBRE 2016

N° PROYECTO	DESCRIPCION	LUGAR	MONTO APROBADO	MONTO EJECUTADO	% EJECUTADO
3	Construc. Cerca Perimetrar Esc. F. M	Rio Arriba	80,000	33691.79	93%
65	Construc. Cerca Perimetrar Esc. F. M	El Paraiso	120,000	39,970.40	84%
2	Construc. De ventana Esc. M.A Soto	El Paraiso	60,000	2944.5	98%
12	Construc. Bodega y Modulo .Esc. R.de Es.	El Paraiso	140,000	6,979.39	99%
26	Reconstruc.Edificio Escolar	Las Cañas	200,000	9,843.50	98%
39	Construc. Aula Centro .Basico .J.T.Reyes	El Paraiso	120,000	28,720.80	75%
70	Construc. Bodega Esc.Maria Garay . De .v	El Paraiso	100,000	4,949	98%
97	Construc. Mejoras .Esc. Alvaro Contreras	Santa Cruz	82,448	1,634.08	97%
97	Construc Esc. Alvaro Contreras	Santa Cruz	1,596,486.60	20,943.72	100%
16	Mejoras Sistema de Agua P. Ciudad	El Paraiso	1,000,000	86,918.05	13%
17	Construc. De Relleno Sanitario	El Convento	1,000,000	8,000	9%
16	Mejoras Sistema de Agua P. Ciudad	El Paraiso	1,500,000	7,653	41%
43	Construuc.de Viviendas.Hacienda S. B	El Paraiso	45,670.12	2,525	5%
55	Catastrar El Municipio	El Paraiso	447,318.76	62,211.62	72%
30	Encielado y Compra Aire A .Casa de la Cu	El Paraiso	200,000	47,040	74%
51	Construc. Cerca Perimetrar y Mejoras .C	El Paraiso	500,000	167,168.38	99%
15	Rehabilitacion .Zoologico Municipal	El Paraiso	250,000	14,490	8%
19	Mantenimiento Crematorio Municipal	El Paraiso	637,380	15,605.84	5%
77	Contraparte Proyectos Varios	El Paraiso	298,703.43	4,005	12%
38	Mejoras de Carretera Zona Cafetaleras	El Paraiso	1,000,000	19,969	3%
20	Pavimentacion Calles de la Ciudad	El Paraiso	1,801,147	194,214.12	89%
21	Reparacion de Calles de la Ciudad	El Paraiso	320,210.68	51.5	100%
23	Construc de Obras Varias Chamba Comi.	El Paraiso	270,000	36,560.62	76%
77	Contraparte Proyectos Varios	El Paraiso	309,980.57	35,455	44%
52	Construc. Canal para AguasLluvias	Las Lomitas	250,000	119,996.29	99%
68	Construc. Adic.Mejoras C. delinndacion	El Paraiso	400,000	37948.13	36%
90	Proyecto Electrificacion.San Ramon	La Lodoza	1,403,921.34	449,795	60%



JESU DUARTE
JEFE DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO