



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2017

Hora : 04:50 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	PROYECTO BARRIO SAN ANTONIO CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO		11	11	47210	13-2016	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00 %	496,400.00	99.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
2	PROYECTO LA UNION, MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO		11	11	23400	02-2017	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	33,494.98	0.00	0.00	33,494.98	66.00 %	16,505.02	33.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
3	PROYECTO CASCO URBANO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO		15	15	47210	13-2016 Y 10-2017	300,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	800,000.00	199,558.00	0.00	108,220.00	0.00	0.00	307,778.00	38.00 %	492,222.00	61.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
4	PROYECTO BARRIO SAN MEJORAMIENTO, LA UNION, INSTITUTO UNION Y ESFUERZO		11	11	47110	13-2016, 08 Y 09-2017	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	335,065.63	0.00	0.00	335,065.63	83.00 %	64,934.37	16.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
5	PROYECTO EL MALCINCAL COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE EL MALCINCAL		11	11	41130	01-2017	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
6	PROYECTO CASCO URBANO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARIL LADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO		11	11	47210	13-2016 Y 01, 02, 05, 07-2017	100,000.00	142,899.25	0.00	350,262.14	0.00	593,161.39	0.00	0.00	527,926.00	0.00	0.00	527,926.00	89.00 %	65,235.39	10.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
7	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL		19	19	47210	01-2017	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00	20.00 %	158,200.00	79.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2017

Hora : 04:50 p.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
8	PROYECTO BARRIO SAN MEJORAMIENTOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ANTONIO		11	11	47210	01-2017	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	50,906.00	0.00	0.00	50,906.00	84.00 %	9,094.00	15.00 %	TERMINADO	EN PROCESO
9	PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS		11	11	47110	02-2017	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	14.00 %	51,300.00	85.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
10	PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTE DE AGUA DE SAN AGUSTIN		11	11	41130	03,04-2017	15,685.50	0.00	114,314.50	0.00	130,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	66.00 %	43,000.00	33.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
11	PROYECTO BARRIO SAN CONSTRUCCIÓN DE UNIÓN, ALCANTARILLO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO		11	11	47210	13-2016, 02, 07-2017	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	183,013.90	0.00	0.00	183,013.90	45.00 %	216,986.10	54.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
12	PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN EL CASCO URBANO		11	11	47210	13-2016 Y 02, 03, 07-2017	203,987.85	0.00	50,000.00	0.00	1,313,492.41	0.00	0.00	1,298,277.07	0.00	0.00	1,298,277.07	98.00 %	15,215.34	1.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
13	PROYECTO BARRIO SAN MEJORAMIENTOS DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO		11	11	47110	01-2017	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	12.00 %	44,000.00	88.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
14	PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL		11	11	23400	01-2017	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	84.00 %	6,400.00	16.00 %	TERMINADO	TERMINADO



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2017

Hora : 04:50 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
15	PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BASCA PRESENTACIÓN CENTENO DE LA ALDEA SAN BARTOLO	SAN BARTOLO	11	11	47110	13-2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,346.00	0.00	0.00	30,346.00	30.00 %	69,654.00	69.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
16	PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS, LAS PEÑAS	LAS PEÑAS	11	11	41130	08-2017	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	60.00 %	20,000.00	40.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
17	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS	GUALCIRAS	11	11	47210	13-2016, 05-2017	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,405.89	0.00	0.00	3,405.89	17.00 %	16,594.11	82.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
18	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO SAN PEDRO, LA UNION	15	15	47110	13-2016	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	111,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,498.00	55.00 %	88,502.00	44.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
19	PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	41130	13-2016 Y 04-2017	400,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	21.00 %	275,000.00	78.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
20	PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA LA ESCUELA RAMON ROSA DE EL SITIO	EL SITIO	11	11	41130	04 Y 10-2017	080.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
21	PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE EL FILO	EL FILO	11	11	47110	01 Y 08-2017	0.00	30,000.00	0.00	0.00	8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	19,569.45	0.00	0.00	19,569.45	88.00 %	2,430.55	11.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2017

Hora : 04:50 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
22	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BARTOLO	SAN BARTOLO	11	11	47110	01_070.00-2017	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50.00 %	50,000.00	50.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
23	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO I ETAPA	BARRIO SAN ANTONIO, LA UNION	11	11	47210	13-2016, 01,10-2017	106,887.91	0.00	0.00	500,000.00	106,887.91	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	16.00 %	89,387.91	83.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
24	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS	LOS BARRIENTOS	11	11	47210	02-2017	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	21,123.35	0.00	0.00	21,123.35	26.00 %	58,876.65	73.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
25	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO	BARRIO SAN ISIDRO, LA UNION	11	11	47210	03 Y 08-2017	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	485,202.53	0.00	0.00	485,202.53	74.00 %	164,797.47	25.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
26	CONSTRUCCIÓN DE PORTERIAS EN CANCHA DEPORTIVA DE EL CERRO	EL CERRO	11	11	47210	08-2017	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	80.00 %	2,000.00	20.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
27	PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS	GUALCIRAS	11	11	41130	01,05 0.00-2017	50,000.00	0.00	24,265.42	0.00	74,265.42	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	80.00 %	14,265.42	19.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO



La Unión, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: NERSY.IGLESIAS

**Informe de Proyectos****Forma 10**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2017

Hora : 04:50 p.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
<b>Totales</b>							3,659,504.56	1,109,460.51	0.00	2,514,842.06	738,000.00	6,545,807.13	311,056.00	0.00	3,703,750.80	0.00	0.00	4,014,806.80	2,531,000.33		

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal****MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal****NERSY ZOBEIDA IGLESIAS AMAYA**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal****JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6BUyZ44EbsAnfCMB2RDYPJc8Xcgw4nUS0wOSpUaEgRdTqjOthKIM+Zm5ysmHUczkVAJO8HT1Tw5nyvntf3Txk16W8qOBVT8d/HOV3Oj9vHTSX3HEW2PO3T4M5hvpq  
Zs0mTSKcPAQUmH4c3H5VruUo095mt44WLqe5TBTHpMGuSxjABH9vvFuh7xiF4D7DYF6ro4fk+VC0qr4tiT2gd1hYOO58X5wi7bD2oEG8lCgR8OuvolU58UW4y6Z2GkVmMHqqfi  
KiTgjl+YiW5SwYu96Oyr3bk/OA69s=