



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

INSTITUCIÓN:

120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

PROGRAMA: 11 CONSTRUCCION DE CARRETERAS

Producto: 1 - Tramos Carreteros Construidos en la Red Vial Oficial.

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					4.50	40,766,229.68					9.07	145,319,076.73

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					5.81	39,917,850.20						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

PROGRAMA: 11 CONSTRUCCION DE CARRETERAS

Producto: 1 - Tramos Carreteros Construidos en la Red Vial Oficial.

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					7.92	61,535,531.74					8.39	272,206,560.61

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					2.62	59,461,199.60						

SUB-PROGRAMA: 11-00 -

PROYECTO: 11-00-000 -

PROYECTO: 11-00-003 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 2 - Carretera La Esperanza - Marcala Construida y Pavimentada

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					1.13	9,933,085.21					2.24	9,694,870.45

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.66	22,485,173.53						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-003-001 Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala Sección II

Producto: 3 - Tramo de la Carretera La Esperanza - Marcala Construido y Pavimentado sección II

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					1.13	8,806,851.65					2.24	7,501,033.99

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.66	22,485,173.53						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-003-002 Supervisión de la Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala

Producto: 4 - Supervisado el tramo carretero de la Carretera La Esperanza - Marcala Sección II

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					1.13	1,126,233.56					2.24	2,193,836.46

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.66	0.00						

PROYECTO: 11-00-045 PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 5 - Carretera Teupasentí - Las Crucitas Construido y Pavimentado

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.60	0.00					0.89	51,419,484.28

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.44	25,428,278.38						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-045-001 Construcción, Pavimentación de la Carretera Teupasenti - Las Crucitas en el Departamento de El Paraíso con doble tratamiento asfáltico.

Producto: 6 - Tramo de la Carretera Teupasenti - Las Crucitas Construido y Pavimentado

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.60	0.00					0.89	47,516,903.46

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.44	24,478,784.99						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-045-002 Supervisión de la Obra

Producto: 7 - Supervisado el Tramo carretero Teupasenti - Las Crucitas

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.60	0.00					0.89	3,902,580.82

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.44	949,493.39						

PROYECTO: 11-00-060 CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 8 - Carretera San Francisco de La Paz - Bonito Oriental Puerto Castilla Construida y Pavimentada

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					3.81	10,192,727.02					0.00	39,396,436.86

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	15,113,884.82						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-060-001 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO

Producto: 9 - Tramo Carretero San Francisco de La Paz - Gualaco Construido y Pavimentado

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					3.81	10,192,727.0 2					0.00	33,357,415.8 4

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	12,418,075.8 1						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-060-002 SUPERVISIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA

Producto: 10 - Supervisado el Tramos Carretero San Francisco de La Paz - Gualaco

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					3.81	0.00					0.00	6,039,021.02

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	2,695,809.01						

PROYECTO: 11-00-063 PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 11 - Carretera Zamorano Guinope Construida y Pavimentada

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-063-001 Construcción, Pavimentación y Supervisión de la Carretera Libramiento Zamorano - Guinope.

Producto: 12 - Tramo Carretero Zamorano Guinope Construido y Pavimentado

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-063-002 Supervision de la Pavimentacion y Construccion de la Carretera Zamorano - Guinope

Producto: 13 - Supervisado el Tramo Carretero Zamorano Guinope

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						

PROYECTO: 11-00-064 ESTUDIO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 14 - Carretera El Porvenir la Peña Construida y Pavimentada

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					1.44	0.00					1.55	29,435,009.02

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					1.79	9,669,416.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-064-001 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR-LA PEÑA

Producto: 15 - Tramo Carretero El Porvenir la Peña Construido y Pavimentado

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					1.44	0.00					1.55	26,708,158.16

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					1.79	9,093,253.98						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-064-002 Supervisión de la Construcción y Pavimentación de la Carretera El Porvenir - La Peña en los Departamentos de Francisco Morazan y Comayagua

Producto: 16 - Supervisado el Tramo Carretero El Porvenir la Peña

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					1.44	0.00					1.55	2,726,850.86

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					1.79	576,162.02						

PROYECTO: 11-00-073 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TINTO



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 17 - Carretera Catacamas Río Tinto Pavimentada

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	5,568,284.51					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-073-001 Pavimentación de La Carretera Catacamas - San José Rio Tinto

Producto: 18 - Tramo Carretero Catacamas Río Tinto Pavimentado

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	4,454,775.99					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-073-002 Supervisión de la Pavimentación de la Carretera Catacamas - San José Rio Tinto

Producto: 19 - Supervisado el Tramo Carretero Catacamas Rio Tinto

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	1,113,508.52					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						

PROYECTO: 11-00-074 PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 20 - Carretera San Vicente Centenario El Níspero Pavimentada

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-074-001 Construcción y Pavimentación de la Carretera San Vicente - La Arada - El Nispero en el Departamento de Santa Barbara

Producto: 21 - Tramo Carretero San Vicente Centenario El Nispero Pavimentado

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-074-002 Supervision de la Construcción y Pavimentación de La Carretera San Vicente - La Arada - El Nispero en el Departamento de Santa Barbara

Producto: 22 - Supervisado el Tramo Carretero San Vicente Centenario El Nispero

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						

PROYECTO: 11-00-095 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 23 - Carretera La Esperanza Camasca Construida y Pavimentada

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					2.53	18,597,512.37					3.92	36,512,193.79

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					3.35	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-095-001 CONSTRUCCIÓN

Producto: 24 - Tramo Carretero La Esperanza Camasca Construida y Pavimentada

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					2.53	18,597,512.37					3.92	29,578,187.40

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					3.35	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-095-002 SUPERVISIÓN

Producto: 25 - Supervisado el Tramo Carretero La Esperanza Camasca

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					2.53	0.00					0.00	6,934,006.39

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00						

PROYECTO: 11-00-104 PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 26 - Carretera Villa de San Antonio Guascoran Sección I Construida y Pavimentada

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-104-001 Construcción

Producto: 27 - Tramo Carretero Villa de San Antonio Guascoran Construido

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-104-002 SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN I

Producto: 28 - Supervisado el Tramo Carretero Villa de San Antonio-Puente San Juan Sección I

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-104-003 AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECC.I, SUB-SECCION I-B,LAMANIQUEBRACHAL

Producto: 29 - Tramo Carretero Villa de San Antonio Guascoran Sección I, sub-sección IB; La Mani Quebrachal Ampliado

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00						

PROYECTO: 11-00-106 FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 75 - Construidos Tramos Carreteros

Unidad de Medida: 54 - KILOMETRO CUADRADO

No Acumutable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29											0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-106-003 LIBRAMIENTO DERECHO DE VIA

Producto: 77 - Liberado el Derecho de Via del tramo I-B Anillo Periferico de Tegucigalpa

Unidad de Medida: 54 - KILOMETRO CUADRADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29											0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00						

PROYECTO: 11-00-113 PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE, FRANCISCO MORAZAN



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 30 - Carretera Valle de Angeles Aldea Cerro Grande Construida y Pavimentada

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-113-001 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLE DE ANGELES-ALDEA CERRO GRANDE

Producto: 31 - Tramo Carretero Valle de Angeles Aldea Cerro Grande Construida y Pavimentada

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-113-002 Supervision de la Construcción y Pavimentación de la Carretera Valle de Ángeles a la Aldea Cerro Grande

Producto: 32 - Supervisado el Tramo Carretero Valle de Angeles Aldea Cerro Grande

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						

PROYECTO: 11-00-116 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 33 - Carretera Catacamas Cuevas de Talgua Construida y Pavimentada

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	6,690,597.80					0.00	1,658,991.68

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-116-001 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA

Producto: 34 - Tramo Carretero Catacamas Cuevas de Talgua Construida y Pavimentada

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	5,875,055.00					0.00	1,658,991.68

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-116-002 SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA

Producto: 35 - Supervisado el Tramo Carretero Catacamas Cuevas de Talgua

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	815,542.80					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						

PROYECTO: 11-00-117 CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 36 - Carretera Corredor Logístico Villa de San Antonio Guascorán Sección II y III Construida y Pavimentada

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					1.97	55,614.75					2.91	61,037,831.86

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					1.80	2,318,791.85						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-117-001 Construcción

Producto: 37 - Tramo Carretero Villa de San Antonio Guascorán Sección II y III Construida y Pavimentada

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					1.97	0.00					2.91	49,044,991.75

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					1.80	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-117-002 Supervisión

Producto: 38 - Supervisado el Tramo Carretero Villa de San Antonio Guascorán Sección II y III

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00					0.00	8,250,006.38

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-117-003 Firma Verificadora

Producto: 39 - Informes Entregados de Firma Verificadora

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00					0.00	3,575,989.48

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-117-004 Fortalecimiento

Producto: 40 - Informes Entregados del Fortalecimiento

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	55,614.75					0.00	166,844.25

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	2,318,791.85						

PROYECTO: 11-00-119 PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 41 - Estudios de Preinversión Vial Elaborados

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	1,987,290.33					0.00	1,322,256.23

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-119-001 PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, TEGUCIGALPA - DANLÍ, LIBRAMIENTO ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA

Producto: 42 - Estudios de Preinversión Vial de los Tramos Tegucigalpa Danli-Escuela Agricola Panamericana Elaborados

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-119-002 PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, DANLÍ - EL PARAÍSO - ADUANA LAS MANOS Y TEGUCIGALPA - VALLE DE ANGELES

Producto: 43 - Estudios de Preinversión Vial de los Tramos Danli-El Paraiso-Aduana Las Manos y Tegucigalpa-Valle de Angeles Elaborados

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-119-003 PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, DANLÍ - LAS LOMAS ¿ TROJES

Producto: 44 - Estudios de Preinversión Vial de los Tramos Las Lomas-Trojes Elaborados

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	665,034.10					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-119-004 PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, LAS LOMAS -TERRERO BLANCO

Producto: 45 - Estudios de Preinversión Vial de los Tramos Las Lomas-Terrero Blanco Elaborados

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	1,322,256.23					0.00	1,322,256.23

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-119-005 PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, TRAMO MAPULACA - SAN JUAN

Producto: 46 - Estudios de Preinversión Vial de los Tramos Mapulaca-San Juan Elaborados

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-119-006 PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, ANILLO PERIFÉRICO DE TEGUCIGALPA

Producto: 47 - Estudios de Preinversión Vial de los Tramos Anillo Periferico de Tegucigalpa Elaborados

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00						

PROYECTO: 11-00-123 Pavimentación de la carretera Namasique - Empalme carretera CA-3



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 69 - Pago de deuda de Estimaciones y Reembosos

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.00	14,084,154.71

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-123-001 Construcción y Pavimentación de la carretera Namasigue - Empalme carretera CA-3

Producto: 70 - Pago de deuda de estimaciones

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.00	14,084,154.71

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						

PROYECTO: 11-00-124 CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 48 - Bulevar Carretera Panamericana Choluteca-Salida a San Marcos de Colón Construido

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.51	0.00					0.33	36,243,523.5 1

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.39	19,483,073.0 4						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-124-001 CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN

Producto: 49 - Bulevar Choluteca-Salida a San Marcos de Colón Construido

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.51	0.00					0.33	31,714,091.10

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.39	19,012,505.45						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-124-002 Supervisión Construcción del Bulevar carretera Panamericana Choluteca - Salida a San Marcos de Colón

Producto: 50 - Supervisado el Bulevar Choluteca-Salida a San Marcos de Colón

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.51	0.00					0.33	4,529,432.41

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.39	470,567.59						

PROYECTO: 11-00-125 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)
-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO GRANDE (EMPALME TEGUCIGALPA-CATACAMAS), FASE I



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 51 - Carretera Libramiento Ruta 64: El Durazno (Empalme CA-5 Norte) - El Lolo - Cerro Grande (Empalme Carretera Tegucigalpa - Catacamas), Fase I Mejorada y Pavimentada

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.43	43,241,342.69					0.12	30,288,066.28

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	2,039,525.86						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-125-001 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO GRANDE (EMPALME TEGUCIGALPA-CATACAMAS), FASE I

Producto: 52 - Tramo Libramiento Ruta 64: El Durazno (Empalme CA-5 Norte) - El Lolo - Cerro Grande (Empalme Carretera Tegucigalpa - Catacamas), Fase I Mejorado y Pavimentado

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.43	37,876,897.62					0.12	27,003,479.52

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	2,039,525.86						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-125-002 Supervisión del Mejoramiento, Pavimentación de la Carretera El Durazno - El Lolo y El Lolo - Cerro Grande Fase # 1 en el Departamento de Francisco Morazán con Concreto Hidráulico.

Producto: 53 - Supervisado el Tramo Libramiento Ruta 64: El Durazno (Empalme CA-5 Norte) - El Lolo - Cerro Grande (Empalme Carretera Tegucigalpa - Catacamas), Fase I

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.43	5,364,445.07					0.12	3,284,586.76

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						

PROYECTO: 11-00-126 REHABILITACION DE BOULEVARD MORAZAN EN SIGUATEPEQUE, TRAMO: PUENTE SOBRE RIO CELAN- PLAZA CIVICA, LOCALIZADO EN DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 54 - Construidos kilómetros de pavimentación de calles municipales con concreto hidráulico

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.00	2,059,179.03

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-126-001 REHABILITACION DE BOULEVARD MORAZAN EN SIGUATEPEQUE, TRAMO: PUENTE SOBRE RIO CELAN- PLAZA CIVICA, LOCALIZADO EN DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

Producto: 55 - Construidos kilómetros de pavimentación de calles municipales con concreto hidráulico.

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.00	1,916,397.54

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-126-002 SUPERVISION DE LAREHABILITACION DE BOULEVARD MORAZAN EN SIGUATEPEQUE

Producto: 56 - Supervisados kilómetros de pavimentación de calles municipales con concreto hidráulico

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.00	142,781.49

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						

PROYECTO: 11-00-128 CONSTRUCCIÓN BOULEVARD ALTIA - UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3 KM.
LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 57 - Construidos Kilometros de Pavimentacion de calles Municipales con con concreto hidraulico

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											1.80	22,720,534.41

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	400,343.17						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-128-001 CONSTRUCCIÓN BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3 KM
LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

Producto: 59 - Construidos Kilómetros de Pavimentación de Calles Municipales con concreto hidráulico

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											1.80	17,048,042.83

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	400,343.17						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-128-002 SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3 KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

Producto: 58 - Construidos Kilometros de Pavimentacion de Calles Municipales con concreto hidraulico

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											1.80	5,672,491.58

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						

PROYECTO: 11-00-131 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO TIPO WHITE TOPPING SEPTIMA AVENIDA SURESTE, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PRIMERA CALLE Y HOSPITAL EL PROGRESO; Y PAVIMENTOS VARIOS CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIZADO EN LA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 60 - Incrementada la Red Vial del país

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumutable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											2.20	16,591,062.94

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-131-001 CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VARIOS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIUDAD DEL PROGRESO YORO

Producto: 61 - Incrementada la Red Vial del Pais

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											2.20	15,689,164.15

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-131-002 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN SEPTIMA AVENIDA Y PAVIMENTOS VARIOS EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO

Producto: 62 - Incrementada en un 3% la Red Vial

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											2.20	901,898.79

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						

PROYECTO: 11-00-132 CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR EN CATACAMAS, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 900 ML; LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 63 - Incrementada La Red Vial del Pais

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumutable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.80	13,951,868.40

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-132-001 Ampliación y Construcción del Bulevar en Catcamas

Producto: 64 - Construidos metros lineales de calles municipales con concreto hidraulico

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.80	13,873,673.60

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-132-002 Supervisión de la Ampliación y Construcción del Boulevard en Catacamas

Producto: 65 - Supervision de construidos metros lineales de calles municipales con concreto hidraulico

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.80	78,194.80

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						

PROYECTO: 11-00-134 CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR SALIDA TROJES A DANLI, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.00 KM; LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TROJES, DEPARTAMENTO EL PARAÍSO.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 66 - Construidos kilometros de calles municipales con concreto hidraulico

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.70	8,698,058.20

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-134-001 CONSTRUCCION DE LA OBRA BULEVAR SALIDA TROJES A DANLI, DEPARTAMENTO EL PARAÍSO

Producto: 67 - Construcción de Pavimentación de calles Municipales con concreto hidráulico

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.70	7,689,497.06

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-134-002 SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR SALIDA TROJES A DANLI,
DEPARTAMENTO EL PARAÍSO

Producto: 68 - Contruidos de pavimentacion de calles municipales con concreto hidraulico

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.70	1,008,561.14

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

PROGRAMA: 12 CONSTRUCCION DE PUENTES

Producto: 1 - Puentes Construidos en la red vial.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 3 - Construir Puentes en la red vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					104.41	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

PROGRAMA: 12 CONSTRUCCION DE PUENTES

Producto: 1 - Puentes Construidos en la red vial.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 3 - Construir Puentes en la red vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.00	64,737,477.04

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					104.41	0.00						

SUB-PROGRAMA: 12-00 -

PROYECTO: 12-00-000 -

PROYECTO: 12-00-018 RECONSTRUCCIÓN DE LOSA DEL PUENTE SOBRE RÍO GRANDE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 90 ML MUNICIPIO DE JESÚS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 12 - Construidos Metros Lineales de puentes sobre el rio grande

Unidad de Medida: 63 - METRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 3 - Construir Puentes en la red vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.00	1,169,980.91

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-018-002 Supervisión de LA CONSTRUCCION LOSA DE PUENTE SOBRE EL RÍO GRANDE

Producto: 13 - Supervisados Metros Lineales de puentes sobre el rio grande

Unidad de Medida: 63 - METRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 3 - Construir Puentes en la red vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.00	1,169,980.91

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						

PROYECTO: 12-00-019 Construcción de un puente de concreto de 32.40 metros de longitud sobre el Rio Piojo en el Municipio de Meambar en el Departamento de Comayagua.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 10 - Construidos y Rehabilitados Metros Lineales de puentes a nivel nacional..

Unidad de Medida: 63 - METRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 3 - Construir Puentes en la red vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.00	6,348,282.03

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-019-001 CONSTRUCCION DE PUENTE sobre el Rio Piojo, Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua

Producto: 8 - Construidos y Rehabilitados Metros Lineales de puentes a nivel nacional.

Unidad de Medida: 63 - METRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 3 - Construir Puentes en la red vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.00	4,179,971.90

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-019-002 Supervisión del Puente sobre el Rio Piojo, Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua

Producto: 9 - Supervisados Metros Lineales de puentes a nivel nacional

Unidad de Medida: 63 - METRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 3 - Construir Puentes en la red vial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.00	2,168,310.13

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						

PROYECTO: 12-00-020 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO HUMUYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 60 ML, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 2 - Puente sobre el Río Humuya Construido

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 3 - Construir Puentes en la red vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					29.12	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 2 - Puente sobre el Río Humuya Construido

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumutable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 3 - Construir Puentes en la red vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.00	34,139,480.77

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					29.12	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-020-001 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE

Producto: 3 - Puente de concreto sobre el Río Humuya Construido

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 3 - Construir Puentes en la red vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					29.12	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-020-001 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE

Producto: 3 - Puente de concreto sobre el Río Humuya Construido

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 3 - Construir Puentes en la red vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.00	29,276,162.40

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					29.12	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-020-002 SUPERVISIÓN DEL PUENTE

Producto: 11 - Supervisados puente de concreto sobre el rio Humuya

Unidad de Medida: 63 - METRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 3 - Construir Puentes en la red vial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.00	4,863,318.37

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					29.12	0.00						

PROYECTO: 12-00-021 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 4 - Puente sobre el Río Lean Construido

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 3 - Construir Puentes en la red vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					75.29	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 4 - Puente sobre el Río Lean Construido

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 3 - Construir Puentes en la red vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.00	23,079,733.33

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					75.29	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-021-001 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO.

Producto: 5 - Puente de concreto sobre el Río Lean Construido

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 3 - Construir Puentes en la red vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.00	20,442,400.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					75.29	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-021-001 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO.

Producto: 5 - Puente de concreto sobre el Río Lean Construido

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 3 - Construir Puentes en la red vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					75.29	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-021-002 SUPERVISIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO

Producto: 6 - Supervisado Puente de concreto sobre el Río Lean

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 3 - Construir Puentes en la red vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					75.29	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-021-002 SUPERVISIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO

Producto: 6 - Supervisado Puente de concreto sobre el Río Lean

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 3 - Construir Puentes en la red vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.00	2,637,333.33

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					75.29	0.00						

PROYECTO: 12-00-022 PUENTE SOBRE EL RÍO SANGRELAYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 52 ML, LOCALIZADO EN IRIONA DEPARTAMENTO DE COLÓN.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 14 - Construido Puente sobre Río Sangrelaya

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumutable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 3 - Construir Puentes en la red vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31												

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-022-001 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO SANGRELAYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 52 ML., EN IRIONA DEPARTAMENTO DE COLÓN

Producto: 17 - Construcción de Puente sobre Río Sangreleya

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 3 - Construir Puentes en la red vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31												

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-022-002 SUPERVISIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO SANGRELAYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 52 ML., EN IRIONA DEPARTAMENTO DE COLÓN

Producto: 16 - Supervisado Puente sobre el Río Sangrelaya

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 3 - Construir Puentes en la red vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31												

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

PROGRAMA: 16 CONTROL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Producto: 1 - Instituciones prestadoras de servicios públicos reguladas.

Unidad de Medida: 150 - INSTITUCION **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 5 - Mantener la supervisión y regulación sobre los prestadores de bienes y servicios públicos.

Objetivo Operativo: 1 - Regular la actividad administrativa de Instituciones prestadoras de servicios públicos.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
7	24					3.00	1,041,995.00					3.00	1,426,467.55

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
7	24					3.00	1,011,967.23						

SUB-PROGRAMA: 16-00 -

PROYECTO: 16-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 16-00-000-001 DIRECCION Y COORDINACION

Producto: 2 - Instituciones prestadoras de servicios públicos reguladas en su actividad administrativa.

Unidad de Medida: 150 - INSTITUCION **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 5 - Mantener la supervisión y regulación sobre los prestadores de bienes y servicios públicos.

Objetivo Operativo: 1 - Regular la actividad administrativa de Instituciones prestadoras de servicios públicos.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
7	24					3.00	1,041,995.00					3.00	1,426,467.55

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
7	24					3.00	1,011,967.23						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

PROGRAMA: 17 APOYO FINANCIERO AL TRANSPORTE URBANO

Producto: 2 - Pagados los subsidios al transporte urbano

Unidad de Medida: 277 - SUBSIDIO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 5 - Mantener la supervisión y regulación sobre los prestadores de bienes y servicios públicos.

Objetivo Operativo: 3 - Realizar los pago del subsidio al transporte urbano

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9											0.00	8,084,950.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					0.00	0.00						

SUB-PROGRAMA: 17-00 -

PROYECTO: 17-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 17-00-000-001 SUBSIDIOS AL TRANSPORTE URBANO

Producto: 3 - Pagados los Subsidios al Transporte Urbano.

Unidad de Medida: 277 - SUBSIDIO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 5 - Mantener la supervisión y regulación sobre los prestadores de bienes y servicios públicos.

Objetivo Operativo: 3 - Realizar los pago del subsidio al transporte urbano

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9											0.00	8,084,950.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

PROGRAMA: 18 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

Producto: 1 - Edificios Públicos Construidos y Reparados a Nivel Nacional.

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 1 - Realizar proyectos de reparación y construcción de edificios públicos.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	33					0.00	12,185,323.77					1,937.00	4,307,003.20

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	33					1,138.00	21,831,178.15						

SUB-PROGRAMA: 18-00 -

PROYECTO: 18-00-000 -

PROYECTO: 18-00-002 ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 2 - Edificios Públicos Construidos y Reparados

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 1 - Realizar proyectos de reparación y construcción de edificios públicos.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	33					0.00	12,185,323.77					1,937.00	4,307,003.20

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	33					1,138.00	21,831,178.15						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 18-00-002-001 Construcción de Edificaciones Públicas

Producto: 3 - Construcción de Edificaciones Públicas

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 1 - Realizar proyectos de reparación y construcción de edificios públicos.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	33					0.00	9,027,099.37					1,937.00	3,540,291.13

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	33					1,138.00	19,455,641.47						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 18-00-002-002 Reparación de Edificaciones Públicas

Producto: 4 - Reparación de Edificaciones Públicas

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 1 - Realizar proyectos de reparación y construcción de edificios públicos.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	33					0.00	1,984,663.64					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	33					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 18-00-002-003 Supervisión de la Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas

Producto: 5 - Supervisada la Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas a Nivel Nacional

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 1 - Realizar proyectos de reparación y construcción de edificios públicos.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	33					0.00	1,173,560.76					0.00	766,712.07

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	33					0.00	2,375,536.68						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS

Producto: 1 - Pistas secundarias Mantenidas

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 4 - Mejorar las pistas secundarias del país.

Objetivo Operativo: 1 - Ejecutar el plan anual de los mantenimientos en las pistas secundarias.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	34					0.00	0.00					0.00	46,186,010.10

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	34					0.00	153,279,762.33						

SUB-PROGRAMA: 19-00 -

PROYECTO: 19-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 19-00-000-002 REHABILITACION DE PISTAS AEREAS SECUNDARIAS EN EL PAIS

Producto: 2 - Pistas Aéreas Secundarias Rehabilitadas

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 4 - Mejorar las pistas secundarias del país.

Objetivo Operativo: 1 - Ejecutar el plan anual de los mantenimientos en las pistas secundarias.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	34					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	34					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 19-00-000-003 SUPERVISION DE REHABILITACION DE PISTAS AEREAS SECUNDARIAS EN EL PAIS

Producto: 3 - Supervisada la Rehabilitación de la Pista Aéreas Secundaria

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 4 - Mejorar las pistas secundarias del país.

Objetivo Operativo: 1 - Ejecutar el plan anual de los mantenimientos en las pistas secundarias.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	34					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	34					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 19-00-000-004 CONVERSION DE DEUDA PARA LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO PALMEROLA

Producto: 4 - Transferencia para la construcción del Aeropuerto Palmerola

Unidad de Medida: 55 - LEMPIRA

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 4 - Mejorar las pistas secundarias del país.

Objetivo Operativo: 1 - Ejecutar el plan anual de los mantenimientos en las pistas secundarias.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	34					0.00	0.00					0.00	46,186,010.10

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	34					0.00	153,279,762.33						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

PROGRAMA: 20 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS

Producto: 1 - Obras Hidráulicas Construidas y mantenidas

Unidad de Medida: 65 - METRO CUBICO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 6 - Mejorar la construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica del país.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras de infraestructura hidráulicas.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	35					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	35					0.00	1,037,972.54						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

PROGRAMA: 20 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS

Producto: 1 - Obras Hidráulicas Construidas y mantenidas

Unidad de Medida: 65 - METRO CUBICO

No Acumutable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 6 - Mejorar la construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica del país.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras de infraestructura hidráulicas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					180.00	6,280,731.89					0.02	1,972,830.56

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					0.02	5,830,958.48						

SUB-PROGRAMA: 20-00 -

PROYECTO: 20-00-000 -

PROYECTO: 20-00-002 OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 2 - Obras de Protección Construidas Contra Inundaciones, Erosión y Sedimentos

Unidad de Medida: 65 - METRO CUBICO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 6 - Mejorar la construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica del país.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras de infraestructura hidráulicas.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	35					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	35					0.00	1,037,972.54						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 20-00-002-001 CONSTRUCCIÓN DE CANAL.

Producto: 3 - Canal Construido

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 6 - Mejorar la construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica del país.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras de infraestructura hidráulicas.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	35					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	35					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 20-00-002-002 Construcción de Cajas Puente, Vados, Muro de Gaviones, Dragados, Bordos y Presas de Consolidación

Producto: 4 - Cajas Puentes, Vados, Muros de Vagiones, Dragados, Bordos y Presas de Consolidación Construidos

Unidad de Medida: 65 - METRO CUBICO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 6 - Mejorar la construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica del país.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras de infraestructura hidráulicas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	35					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	35					0.00	1,037,972.54						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 20-00-002-003 Supervisión

Producto: 5 - Supervisadas Obras Hidráulicas en el País

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 6 - Mejorar la construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica del país.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras de infraestructura hidráulicas.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	35					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	35					0.00	0.00						

PROYECTO: 20-00-013 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 6 - Obras de Drenaje Construidas y Rehabilitadas

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 6 - Mejorar la construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica del país.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras de infraestructura hidráulicas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					180.00	6,280,731.89					0.02	1,972,830.56

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					0.02	5,830,958.48						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 20-00-013-001 Construcción de una obra de drenaje menor en diferentes municipios del país.

Producto: 7 - Obras de Drenaje Menor Construidas y Rehabilitadas

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 6 - Mejorar la construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica del país.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras de infraestructura hidráulicas.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					180.00	6,184,446.58					0.02	1,972,830.56

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					0.02	4,112,775.98						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 20-00-013-002 Supervisión de la Construcción de una obra de drenaje en diferentes municipios del país.

Producto: 8 - Supervisión de las Obras de Drenaje Menor

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 6 - Mejorar la construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica del país.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras de infraestructura hidráulicas.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					180.00	96,285.31					0.02	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					0.02	1,718,182.50						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

PROGRAMA: 21 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

Producto: 1 - Calles pavimentadas en diferentes municipalidades

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 2 - Ejecutar proyectos de construcción en diferentes comunidades del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	17,159,369.46					0.00	17,847,419.91

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	58,219,014.46						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

PROGRAMA: 21 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

Producto: 1 - Calles pavimentadas en diferentes municipalidades

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 2 - Ejecutar proyectos de construcción en diferentes comunidades del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					21.21	96,188,477.66					11.20	36,667,564.35

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					33.50	132,164,222.28						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

PROGRAMA: 21 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

Producto: 2 - Parques mejorados a nivel nacional

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO

No Acumulable: N

Primario: N

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 2 - Ejecutar proyectos de construcción en diferentes comunidades del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

PROGRAMA: 21 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

Producto: 2 - Parques mejorados a nivel nacional

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO

No Acumulable: N

Primario: N

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 2 - Ejecutar proyectos de construcción en diferentes comunidades del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00

SUB-PROGRAMA: 21-00 -

PROYECTO: 21-00-000 -

PROYECTO: 21-00-001 MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 3 - Proyectos de Obras Varias Construidos en la capital

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 2 - Ejecutar proyectos de construcción en diferentes comunidades del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	0.00					0.00	771,663.96

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 21-00-001-001 Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico

Producto: 4 - Calles Pavimentadas con Concreto Hidráulico en La Capital

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 2 - Ejecutar proyectos de construcción en diferentes comunidades del país.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	0.00					0.00	771,663.96

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 21-00-001-002 Supervisión de Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico

Producto: 5 - Supervisión de Calles Pavimentadas con Concreto Hidráulico en La Capital

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 2 - Ejecutar proyectos de construcción en diferentes comunidades del país.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	0.00						

PROYECTO: 21-00-002 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 6 - Obras de Infraestructura menor Construidas

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 2 - Ejecutar proyectos de construcción en diferentes comunidades del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	9,932,225.53					0.00	2,124,299.96

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	8,554,617.48						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 21-00-002-001 Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico

Producto: 7 - Calles con Concreto Hidráulico Pavimentadas

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 2 - Ejecutar proyectos de construcción en diferentes comunidades del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	8,696,471.66					0.00	176,014.29

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	163,046.55						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 21-00-002-002 Construcción de sistemas de alcantarillado

Producto: 8 - Sistemas de Alcantarillado Construidos

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 2 - Ejecutar proyectos de construcción en diferentes comunidades del país.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	4,257,624.65						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 21-00-002-003 Construcciones y reparaciones menores en puentes

Producto: 15 - Sistema de Alcantarillado construidos

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 2 - Ejecutar proyectos de construcción en diferentes comunidades del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36											0.00	1,412,530.53

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	710,666.72						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 21-00-002-004 Construcción de sistemas de agua potable

Producto: 9 - Sistemas de Agua Potable Construidos

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 2 - Ejecutar proyectos de construcción en diferentes comunidades del país.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	1,823,279.56						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 21-00-002-005 Obras varias

Producto: 10 - Obras Menores de Infraestructura Construidas

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 2 - Ejecutar proyectos de construcción en diferentes comunidades del país.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	314,547.76					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	1,600,000.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 21-00-002-006 Supervisión de Obras de Infraestructura Menor en el País

Producto: 11 - Supervisión de Obras Menores de Infraestructura

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 2 - Ejecutar proyectos de construcción en diferentes comunidades del país.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	921,206.11					0.00	535,755.14

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	0.00						

PROYECTO: 21-00-008 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 1 - Obras Varias a Nivel Nacional Construidas

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 3 - Mejorar los parques y lugares de recreo en el país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	7,227,143.93					0.00	14,951,455.99

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	49,664,396.98						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 21-00-008-001 Construcciones Adiciones Y Mejoras En Parques

Producto: 2 - Mejoras a Parques construidas

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 3 - Mejorar los parques y lugares de recreo en el país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	6,727,143.93					0.00	448,852.38

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	1,150.47						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 21-00-008-002 Adiciones Y Mejoras En Lugares de Recreo

Producto: 3 - Lugares de Recreo construidos y mejorados

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 3 - Mejorar los parques y lugares de recreo en el país.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	500,000.00					0.00	12,755,902.87

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	48,270,218.67						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 21-00-008-003 Supervisión de la Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo en el País

Producto: 4 - Supervisión de la Construcción de Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo.

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 3 - Mejorar los parques y lugares de recreo en el país.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	0.00					0.00	1,746,700.74

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	36					0.00	1,393,027.84						

PROYECTO: 21-00-021 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 12 - Microproyectos de Obras Urbanas Construidos

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 2 - Ejecutar proyectos de construcción en diferentes comunidades del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					21.21	96,188,477.66					11.20	36,667,564.35

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					33.50	132,164,222.28						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 21-00-021-001 Obras de Construcción de Vías Urbanas

Producto: 13 - Obras de Vías Urbanas Construidas en la capital

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 2 - Ejecutar proyectos de construcción en diferentes comunidades del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					21.21	85,510,769.19					11.20	31,374,970.37

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					33.50	126,364,446.12						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 21-00-021-002 Supervisión Obras de Construcción de Vías Urbanas

Producto: 14 - Supervisión de Obras de Vías Urbanas en la capital

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 2 - Ejecutar proyectos de construcción en diferentes comunidades del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					21.21	10,677,708.47					11.20	5,292,593.98

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					33.50	5,799,776.16						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

PROGRAMA: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Producto: 9 - Obras Hidráulicas Construidas en el valle de sula.

Unidad de Medida: 65 - METRO CUBICO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 6 - Mejorar la construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica del país.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras de infraestructura hidráulicas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
8	38					57,282.00	26,663,122.49					170,270.00	20,795,810.62

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
8	38					98,848.00	24,056,799.62						

SUB-PROGRAMA: 22-00 -

PROYECTO: 22-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 22-00-000-002 CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CANALIZACIONES EN EL VALLE DE SULA

Producto: 10 - Canalizaciones construidas en el valle de sula

Unidad de Medida: 65 - METRO CUBICO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 6 - Mejorar la construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica del país.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras de infraestructura hidráulicas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
8	38					0.00	1,262,023.65					89,233.00	1,403,352.56

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
8	38					51,189.00	2,136,427.04						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 22-00-000-003 SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CANALIZACIONES EN EL VALLE DE SULA

Producto: 11 - Supervisadas las Canalizaciones en el valle de sula

Unidad de Medida: 65 - METRO CUBICO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 6 - Mejorar la construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica del país.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras de infraestructura hidráulicas.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
8	38					0.00	36,447.32					89,233.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
8	38					51,189.00	75,500.25						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 22-00-000-004 CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPIGONES DE GAVION EN EL VALLE DE SULA

Producto: 12 - Estructuras de Gavión construidas en el valle de sula

Unidad de Medida: 65 - METRO CUBICO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 6 - Mejorar la construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica del país.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras de infraestructura hidráulicas.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
8	38					21,722.00	12,489,063.30					27,877.00	13,093,762.67

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
8	38					34,401.00	14,181,065.59						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 22-00-000-005 SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPIGONES DE GAVION EN EL VALLE DE SULA

Producto: 13 - Supervisadas las Estructuras de Gavión en el valle de sula

Unidad de Medida: 65 - METRO CUBICO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 6 - Mejorar la construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica del país.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras de infraestructura hidráulicas.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
8	38					21,722.00	498,126.46					27,877.00	589,034.20

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
8	38					34,401.00	168,965.70						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 22-00-000-006 CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ALCANTARILLAS EN EL VALLE DE SULA

Producto: 14 - Alcantarillas Construidas en el valle de sula

Unidad de Medida: 65 - METRO CUBICO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 6 - Mejorar la construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica del país.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras de infraestructura hidráulicas.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
8	38					70.00	3,722,108.52					15.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
8	38					24.00	2,013,424.50						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 22-00-000-007 SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ALCANTARILLAS EN EL VALLE DE SULA

Producto: 15 - Supervisadas las Alcantarillas en el valle de sula

Unidad de Medida: 65 - METRO CUBICO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 6 - Mejorar la construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica del país.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras de infraestructura hidráulicas.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
8	38					70.00	97,533.33					15.00	140,357.67

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
8	38					24.00	112,390.25						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 22-00-000-008 CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA

Producto: 16 - Bordos de Contención Construidos en el valle de sula

Unidad de Medida: 65 - METRO CUBICO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 6 - Mejorar la construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica del país.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras de infraestructura hidráulicas.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
8	38					35,560.00	5,338,543.83					53,160.00	1,519,075.31

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
8	38					13,258.00	1,980,587.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 22-00-000-009 SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCIÓN EN EL VALLE DE SULA

Producto: 17 - Supervisados los Bordos de Contención en el valle de sula

Unidad de Medida: 65 - METRO CUBICO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 6 - Mejorar la construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica del país.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras de infraestructura hidráulicas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
8	38					35,560.00	118,788.00					53,160.00	129,362.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
8	38					13,258.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

PROGRAMA: 23 OBRAS Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Producto: 1 - Obras de Infraestructura Vial Construidas

Unidad de Medida: 538 - OBRA

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 4 - Atender mantenimiento vial a nivel nacional.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					0.00	0.00						

SUB-PROGRAMA: 23-00 -

PROYECTO: 23-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 23-00-000-002 OBRAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Producto: 2 - Obras de Infraestructura Vial Construidas y Mejoradas

Unidad de Medida: 538 - OBRA

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 4 - Atender mantenimiento vial a nivel nacional.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

PROGRAMA: 24 DESARROLLO DE PROYECTOS REGIONALES A NIVEL NACIONAL

Producto: 1 - Proyectos de infraestructura desarrollados en las localidades

Unidad de Medida: 601 - REGIÓN **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 4 - Ejecutar proyectos en regiones priorizadas del país de acuerdo a prioridades y los fondos asignados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					5.00	4,462,378.05					5.00	3,798,000.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					5.00	6,963,000.00						

SUB-PROGRAMA: 24-00 -

PROYECTO: 24-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 24-00-000-001 OBRAS REGIONALES DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL

Producto: 2 - Obras de Infraestructura construidas a nivel nacional

Unidad de Medida: 601 - REGIÓN **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País

Objetivo Operativo: 4 - Ejecutar proyectos en regiones priorizadas del país de acuerdo a prioridades y los fondos asignados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					5.00	4,462,378.05					0.00	3,798,000.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					5.00	6,963,000.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

PROGRAMA: 26 REHABILITACION DE CARRETERAS

Producto: 1 - Tramos Carreteros Rehabilitados de la Red Vial.

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					3.81	108,920,966.75					4.02	159,574,302.65

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					11.69	169,456,537.35						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

PROGRAMA: 26 REHABILITACION DE CARRETERAS

Producto: 1 - Tramos Carreteros Rehabilitados de la Red Vial.

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					164.55	48,019,575.32					257.68	31,772,013.98

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					609.57	38,992,789.68						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

PROGRAMA: 26 REHABILITACION DE CARRETERAS

Producto: 1 - Tramos Carreteros Rehabilitados de la Red Vial.

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	43					79.55	0.00					271.78	2,428,861.85

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	43					21.51	6,885,986.64						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

PROGRAMA: 26 REHABILITACION DE CARRETERAS

Producto: 1 - Tramos Carreteros Rehabilitados de la Red Vial.

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					10.44	60,233,499.29					14.73	691,104,820.69

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					17.42	565,650,837.65						

SUB-PROGRAMA: 26-00 -

PROYECTO: 26-00-000 -

PROYECTO: 26-00-005 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 2 - Carreteras de Caminos por Mano de Obra Rehabilitados en todo el País

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	43					79.55	0.00					171.78	2,428,861.85

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	43					21.51	6,885,986.64						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-005-001 Construcción y Reconstrucción de Caminos por Mano de Obra en todo el País.

Producto: 3 - Tramos de Caminos por Mano de Obra Rehabilitados y mantenidos en todo el País

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	43					79.55	0.00					171.78	2,428,861.85

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	43					21.51	6,885,986.64						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-005-002 GASTOS OPERATIVOS

Producto: 4 - Gastos Operativos realizados

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	43					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	43					0.00	0.00						

PROYECTO: 26-00-007 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 5 - Caminos Rurales en zonas indígenas Construidos y Rehabilitados

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					164.55	48,019,575.32					257.68	31,772,013.98

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					609.57	38,992,789.68						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-007-001 Construcción y Rehabilitacion de Carreteras.

Producto: 6 - Carreteras Construidas y Rehabilitadas en zonas indígenas

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					164.55	42,347,358.05					257.68	28,332,975.39

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					609.57	36,382,316.04						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-007-002 Supervision de Construccion y Rehabilitacion de carreteras..

Producto: 7 - Carreteras supervisadas en zonas indígenas

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					164.55	5,672,217.27					257.68	3,439,038.59

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	30					609.57	2,610,473.64						

PROYECTO: 26-00-044

RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD SUR DE LEMPIRA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 8 - Carretera de la mancomunidad del sur reconstruida y pavimentada

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	368,030.45					0.00	21,153,202.95

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-044-001 RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD

Producto: 9 - Tramo Carretero de la Mancomunidad Reconstruidos y Pavimentados

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	53,907.43					0.00	21,153,202.95

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-044-002 SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD

Producto: 10 - supervisado el Tramo Carretero de la Mancomunidad del Sur

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	314,123.02					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00						

PROYECTO: 26-00-059 REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 11 - Carretera Tegucigalpa-Catacamas Rehabilitada y Pavimentada

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					3.56	29,999,116.88					2.80	59,709,425.64

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					10.48	115,528,691.15						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-059-001 Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Tegucigalpa - Catacamas Sección III: Rio Dulce - Limones.

Producto: 12 - Tramo Carretera sección III Rio Dulce Limones Rehabilitada y Pavimentada

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					3.56	27,999,116.88					2.80	56,000,883.12

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					10.48	112,228,976.35						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-059-002 Supervisión de la Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Tegucigalpa - Catacamas Sección III: Río Dulce - Limones.

Producto: 13 - supervisada la Carretera sección III Río Dulce Limones

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					3.56	2,000,000.00					2.80	3,708,542.52

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					10.48	3,299,714.80						

PROYECTO: 26-00-101 RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 14 - Carretera La Libertad Las Lajas Construida y Pavimentada

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.25	21,965,173.6 5					1.22	19,241,825.6 2

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					1.21	10,210,041.8 5						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-101-001 Construcción y Pavimentación de la Carretera Libertad - Las Lajas en el Departamento de Comayagua con doble tratamiento superficial.

Producto: 15 - Tramo Carretero La Libertad Las Lajas Construida y Pavimentada

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.25	17,915,398.76					1.22	17,299,531.96

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					1.21	7,661,948.04						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-101-002 Supervisión de la Reconstrucción y Pavimentación Carretera La Libertad - Las Lajas

Producto: 16 - Supervisado el Tramo Carretero La Libertad Las Lajas

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.25	4,049,774.89					1.22	1,942,293.66

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					1.21	2,548,093.81						

PROYECTO: 26-00-121 REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 17 - Corredor de occidente la entrada santa rosa de copán rehabilitado

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00					0.00	395,291,424.68

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					1.64	213,496,009.16						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-121-001 CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN

Producto: 18 - Corredor la entrada santa rosa de copán rehabilitado

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00					0.00	348,417,161.86

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					1.64	192,245,706.14						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-121-002 SUPERVISIÓN DE REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN
RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN

Producto: 19 - Supervisado el Corredor la entrada santa rosa de copan

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	19,111,075.86						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-121-005 REASENTAMIENTOS PARA LA REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN

Producto: 22 - Plan de reasentamiento entregado

Unidad de Medida: 42 - FAMILIA

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	2,139,227.16						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-121-007 PREINVERSIÓN PARA REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN

Producto: 41 - Estudios de Preinversion Realizados

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29											0.00	43,596,640.94

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-121-003 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE:
LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN

Producto: 20 - Fortalecimiento Institucional en La Entrada Copán Ruinas-El Florido Realizado

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-121-004 ASISTENCIA TÉCNICA PARA REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN

Producto: 21 - Asistencia Técnica de la Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente realizada

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-121-006 COMISIONES REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN
RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN

Producto: 23 - Comisiones Ejecutadas

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00					0.00	3,277,621.88

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00						

PROYECTO: 26-00-129 REHABILITACIÓN PITO SOLO-CEIBITA NORTE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 107 KM,
LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 33 - Rehabilitados tramos carreteros pito solo- ceibita

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											34.00	26,369,897.49

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	42,087,718.83						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-129-001 REHABILITACION DE LA CARRETERA PITO SOLO - CEIBITA NORTE, CON DOBLE TRATAMIENTO Y MICROCARPETA

Producto: 34 - Contruidos tramos carreteros Pito-solo ceibita norte

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											34.00	19,153,918.3 1

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	37,773,290.8 2						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-129-002 SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PITO SOLO - CEIBITA NORTE, CON UNA LONGITUD DE 107 KILOMETROS, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Producto: 35 - Supervisados Tramos Carreteros Pito Solo-Ceibita

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											34.00	7,215,979.18

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	4,314,428.01						

PROYECTO: 26-00-130 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 24 - Carretera Tegucigalpa-Jícara Galán construida y rehabilitada

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					10.44	59,865,468.84					14.73	274,660,193.06

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					15.78	352,154,828.49						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-130-001 Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: Júcaro Galán - La Venta del Sur

Producto: 25 - Tramo Júcaro Galán La Venta construido

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					5.30	22,243,177.94					5.75	74,838,538.82

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					5.43	138,025,032.34						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-130-002 Supervisión Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: Júcaro Galán - La Venta del Sur

Producto: 26 - Supervisado Tramo Júcaro Galán La Venta

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	1,707,015.95					0.00	3,665,297.38

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	4,551,941.88						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-130-003 Construcción , Rehabilitación y Ampliación Tramo: La Venta del Sur - Cerro de Hula

Producto: 27 - Tramo La Venta Cerro de Hula Construido y Rehabilitado

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					2.03	22,968,659.98					8.98	66,492,280.12

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					7.61	100,812,796.77						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-130-004 Supervisión Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: La Venta del Sur - Cerro de Hula

Producto: 28 - Supervisado el Tramo La Venta Cerro de Hula

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	298,172.82					0.00	3,707,903.85

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	5,046,690.12						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-130-005 Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: Cerro de Hula - Tegucigalpa (Puente Germania)

Producto: 29 - Tramo Cerro de Hula Tegucigalpa Puente Germania Construido y Rehabilitado

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					3.11	10,528,706.77					9.55	112,152,603.23

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					2.74	96,124,822.12						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-130-006 Supervisión Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: Cerro de Hula - Tegucigalpa (Puente Germania)

Producto: 30 - Supervisado el Tramo Cerro de Hula Tegucigalpa Puente Germania

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	2,119,735.38					0.00	6,778,851.68

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	5,770,419.44						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-130-007 Reasentamiento del Proyecto Construcción, Rehabilitación y Ampliación de la Carretera CA-5 Sur:
Tegucigalpa - Júcaro Galán

Producto: 31 - Plan de reasentamiento y mejoras implementados

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00					0.00	7,024,717.98

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	1,823,125.82						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-130-008 Saneamiento del Derecho de Vía del Proyecto Construcción, Rehabilitación y Ampliación de la Carretera CA-5 Sur: Tegucigalpa - Júcaro Galán

Producto: 32 - Derecho de vía adquirido

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	29					0.00	0.00						

PROYECTO: 26-00-133 REPARACIÓN DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPÁN - CUCUYAGUA ¿ OCOTEPEQUE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 90 KM, LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPÁN Y OCOTEPEQUE



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 43 - Reparada la Carretera de Santa Rosa de Copán,Ocotepeque-Fronteras

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31												

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	1,600,435.53						

PROYECTO: 26-00-135

REPARACIÓN DE LA CARRETERA CA-13 TRAMO LA CEIBA - SABÁ - TOCOA - TRUJILLO, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 170 KM LOCALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA Y COLÓN.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 36 - Rehabilitados tramos karreteros Ceiba-saba-tocoa-trujillo

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumutable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.00	17,590,910.87

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-135-001 Reparación de la Carretera CA-13, Tramo: La Ceiba - Sabá - Tocoa - Trujillo

Producto: 37 - Rehabilitados Tramos Carreteros Ceiba-sabá-colon-trujillo

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.00	15,417,605.05

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-135-002 Supervisión del Bacheo de la Carretera CA-13, Tramo: La Ceiba-Sabá-Tocoa-Trujillo

Producto: 38 - Supervisados Tramos Carreteros Ceiba-saba-tocoa-trujillo

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.00	2,173,305.82

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						

PROYECTO: 26-00-137 REPARACION DEL TRAMO CARRETERO SAN JUAN ¿ CANDELARIA - MAPULACA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 80 KM LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCÁ Y LEMPIRA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

Producto: 39 - Rehabilitados tramos Carreteros san juan-candelaria-mapulaca

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO

No Acumulable: N

Primario: S

Periodicidad: 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.00	219,354.78

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	29,649.99						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-137-001 REPARACION DE LA OBRA DEL TRAMO CARRETERO SAN JUAN-CANDELARIA-MAPULACA

Producto: 74 - Construido el tramo carretero san juan cadelaria mapulaca

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos carreteros priorizados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.00	219,354.78

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	0.00						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-137-002 SUPERVISION DE DE LA OBRA DEL TRAMO CARRETERO SAN JUAN-CANDELARIA-MAPULACA

Producto: 40 - Rehabilitados Tramos carreteros San Juan-candelaria-mapulaca

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 2 - Rehabilitar kilómetros carreteros

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31											0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	31					0.00	29,649.99						



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

PROGRAMA: 27 ATENCION DE EMERGENCIAS PROVOCADAS POR FENOMENOS NATURALES

Producto: 1 - Atendidos los daños ocasionados a la red vial producto de la temporada ciclónica

Unidad de Medida: 538 - OBRA **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 5 - Atender los daños ocasionados a la red vial producto de la temporada ciclónica.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	43												

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	43					0.00	0.00						

SUB-PROGRAMA: 27-00 -

PROYECTO: 27-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

120 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
12/10/2017 07:00:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 27-00-000-001 REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS EN LA RED VIAL NACIONAL POR FENOMENOS NATURALES

Producto: 2 - Proyectos realizados para atender los daños ocasionados a la red vial producto de la temporada ciclónica

Unidad de Medida: 538 - OBRA **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.

Objetivo Operativo: 5 - Atender los daños ocasionados a la red vial producto de la temporada ciclónica.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	43												

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	43					0.00	0.00						