



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO							EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Retación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados	
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Pedrimetado de calle que comprende desde propiedad del Sr. Ramón Chávez hacia propiedad del Sr. Isidro Licona	Bo. San Sebastián	Mejorar las vías de acceso del Casco Urbano del municipio	Consiste en pavimentar con capa de piedra y cemento el tramo de calle que comprende desde propiedad del Sr. Ramón Chávez hacia propiedad del Sr. Isidro Licona, con un total de 700.05 metros cuadrados aproximadamente.	Se beneficiarán directamente unas 35 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vicealcade y la unidad técnica municipal. Se contrató un albañil: Nombre: Carlos Arturo Henríquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondos municipales	L. 350,000.00	17-dic-16	Se finalizó con el pedrimetado de la calle. Se construyó el bordillo a ambos lados de la calle. Falta la instalación de parrilla en canal de desagüe de la calle. Se estima un avance del 98% del proyecto.	L. 500,000.00	sept-17	Hubo atraso en la construcción de la parrilla por lo que el proyecto se retrasó unos días. Se pretende terminar en el próximo mes	N/A	Habrà variación en la duración ya que finalizará en octubre de 2017	N/A	
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de viviendas solidarias en todo el municipio	Bo. El Progreso Pueblo Nuevo Santa Teresa El Achiotal Bo. San Sebastián	Mejorar la calidad de vida de familias de escasos recursos económicos	Consiste en construir viviendas de adobe o madera o canaleta, piso de cemento. Las viviendas en promedio son de 42 m² divididos con tabla yeso, adobe, madera o mazonite en dos dormitorios sala-comedor y baño	Se beneficiarán directamente 6 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vicealcade y la unidad técnica municipal.	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 350,000.00	17-dic-16	Se detalla a continuación	L. 600,000.00	nov-17	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A	
		Juan Antonio Contreras Orellana Ident. No. 0419-1980-00134				Fondos municipales y contraparte de beneficiarios		17-dic-16	Sra. Mariana Escobar Se construyó el módulo sanitario. Se estima un avance del 60%								
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión		Bo. El Progreso, Bo. San Sebastián, Pueblo Nuevo		Consiste en construir 5 viviendas de bloque, techo de aluzinc y canaleta, piso de cemento. Las viviendas en promedio son de 36 m² divididos con paredes de bloque en dos dormitorios sala-comedor y baño. De las 5 viviendas una es tipo duplex o sea dos viviendas están divididas por una pared	Se beneficiarán directamente 5 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vicealcade y la unidad técnica municipal.	Fondos municipales, Misión Bautista Norteamericana y contraparte de beneficiarios	L. 250,000.00	17-dic-16	Se detalla a continuación	L. 600,000.00	nov-17		N/A	N/A	N/A	
																	Sra. Cristina López Se instaló el techo de la Se construyó la pila y las cajas de registro de alcantarillado sanitario. Se estima un avance del 85% aproximadamente.
		Bo. San Sebastián				Nombre: Rigoberto Mejía Mejía Ident. No. 0419-1957-00138											
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de Casa de la Salud	El Povermir	Mejorar las condiciones de salud de la población	Consiste en la construcción de un edificio de bloque que contará con dos consultorios con baño compartido, sala de espera baños y pila en el área exterior un y pasillo amplio para descanso de los pacientes	El proyecto beneficiará directamente a tres comunidades de la zona territorial #2 (El Porvenir, El Carmen y El Sisín) y caseríos aledaños	Nombre del albañil: Josué Mauricio Reyes Portillo Ident. No. 0501-1990-04024	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 250,000.00	17-dic-16	Se continúa en la etapa de construcción de paredes. Se fundieron las columnas y se niveló la pared frontal. Se estima un avance del 35% del proyecto.		dic-17	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A	

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mantenimiento y reparación de carreteras	Area rural	Mejorar las condiciones de las vías de comunicación	El proyecto consiste en la reparación de las carreteras que fueron afectadas por las constantes lluvias	Directamente se beneficiarán los habitantes del área rural del municipio, 4000 habitantes aproximadamente	Contratista: José Luis Martínez Vargas con Tarjeta de Identidad No. 0401-1979-01859	Fondos municipales	L. 500,000.00	17-dic-16	Se han reparado los siguientes tramos carreteros: <ul style="list-style-type: none"> • Tramo carretero El Portillo-El Porvenir-El Carmen-cruce hacia El Modelo 11.6 km en actividades de limpieza de cunetas, conformación y balastado. • Santa Teresa hacia el borbolón, instalación de alcantarillas. • Reparación de falla en Las Brisas • Tramo del cruce El Modelo hacia Santa Teresa y Cerro Redondo 4.1 km en actividades de balastado parcial, limpieza de cunetas y conformación. • Reparación de falla, hundimiento en carretera de Cerro Redondo hacia Los Santos y campo de fútbol • Reparación de falla por propiedad del sr. Mariano santos O.D.D.G. en Cerro Redondo • Tramo del cruce del Modelo hacia sector de Los Zavala y cruce hacia sector de Los Vidal en comunidad El Modelo 1.4 	L.	493,765.00	oct-17	Se ejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mantenimiento y reparación de calles	Casco Urbano	Mejorar las condiciones de las vías de comunicación	El proyecto consiste en la reparación de las calles del Casco Urbano que fueron afectadas por las constantes lluvias	Directamente se beneficiarán los habitantes del Casco Urbano del municipio, 3500 habitantes aproximadamente	Contratista: José Luis Martínez Vargas con Tarjeta de Identidad No. 0401-1979-01859	Fondos municipales	L. 60,000.00	17-dic-16	Se han reparado los siguientes tramos carreteros: <ul style="list-style-type: none"> • Calle desde propiedad del sr. Candelario Licóna hasta propiedad del sr. Arturo Henríquez en actividades de conformación y balastado. • Calle por propiedad de la Sra. Ordina Peña en Bo. El Progreso • Calle de sector el portillo hacia el colegio en actividades de conformación y balastado. • Calle de sector la lagunita hacia las crucitas y estadio municipal actividades de limpieza de cunetas, conformación y balastado. • Reparación de hundimiento por sector de la cohetería por propiedad del sr. Onemio Guevara 	L.	57,050.00	oct-17	Se ejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A