



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
06/11/2017 02:29:45 p.m.

INSTITUCIÓN:

31 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras

PROGRAMA: 11 REHABILITACIÓN CORREDOR AGRÍCOLA, SECCIÓN V, EL CARBÓN-BONITO ORIENTAL

Producto: 3 - Avance de obra en la rehabilitación Corredor Agrícola, Sección V, El Carbón - Bonito Oriental

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la red vial del país, para conectar los centros de producción con el mercado nacional y mundial.

Objetivo Operativo: 1 - Pavimentar 113 kilómetros de la red vial del país

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	85.12	0.00	87.54	13,356,342.20	89.10	12,818,330.63	93.62	0.00	100.00	17,323,432.38	0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	22,752,936.64	0.00	8,379,441.27	0.00	0.00	0.00	0.00				

SUB-PROGRAMA: 11-00 -

PROYECTO: 11-00-003 REHABILITACIÓN CORREDOR AGRÍCOLA, SECCIÓN V, EL CARBÓN-BONITO ORIENTAL



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
06/11/2017 02:29:45 p.m.

Producto: 3 - Avance de obra en la rehabilitacion Corredor Agrícola, Sección V, El Carbón - Bonito Oriental

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la red vial del país, para conectar los centros de producción con el mercado nacional y mundial.

Objetivo Operativo: 1 - Pavimentar 113 kilómetros de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	85.12	0.00	87.54	13,356,342.20	89.10	12,818,330.63	93.62	0.00	100.00	17,323,432.38	0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	22,752,936.64	0.00	8,379,441.27	0.00	0.00	0.00	0.00				



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
06/11/2017 02:29:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-003-003 REHABILITACIÓN CORREDOR AGRÍCOLA, SECCIÓN V, EL CARBÓN-BONITO ORIENTAL

Producto: 3 - Avance de obra en la rehabilitacion Corredor Agrícola, Sección V, El Carbón - Bonito Oriental

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la red vial del país, para conectar los centros de producción con el mercado nacional y mundial.

Objetivo Operativo: 1 - Pavimentar 113 kilómetros de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	85.12	0.00	87.54	13,356,342.20	89.10	12,818,330.63	93.62	0.00	100.00	17,323,432.38	0.00	0.00
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	22,752,936.64	0.00	8,379,441.27	0.00	0.00	0.00	0.00				



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS



REP:R00826256
GESTION:2017
06/11/2017 02:29:45 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-003-004 SUPERVISIÓN REHABILITACIÓN CORREDOR AGRÍCOLA, SECCIÓN V, EL CARBÓN-BONITO ORIENTAL

Producto: 6 - Informes de supervisión de la rehabilitacion Corredor Agrícola, Sección V, El Carbón - Bonito Oriental, presentados

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la red vial del país, para conectar los centros de producción con el mercado nacional y mundial.

Objetivo Operativo: 1 - Pavimentar 113 kilómetros de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	1.00	0.00	1.00	2,899,497.43	1.00	1,360,906.26	1.00	1,358,011.98	1.00	1,359,013.39	1.00	1,356,964.25
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430,227.86	0.00	0.00				



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
06/11/2017 02:29:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-003-005 REHABILITACIÓN CORREDOR AGRÍCOLA, SECCIÓN VI, BONITO ORIENTAL COROCITO

Producto: 4 - Avance de obra en la rehabilitación del Corredor Agrícola Sección VI "Bonito Oriental-Corocito"

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la red vial del país, para conectar los centros de producción con el mercado nacional y mundial.

Objetivo Operativo: 1 - Pavimentar 113 kilómetros de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	1.99	0.00	4.90	0.00	27.30	32,467,132.88	52.22	0.00	73.93	31,191,626.01	100.00	27,221,867.26
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	0.00	0.00	37,941,100.94	0.00	36,121,911.27	0.00	0.00				



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
06/11/2017 02:29:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-003-006 SUPERVISIÓN REHABILITACIÓN CORREDOR AGRÍCOLA, SECCIÓN VI, BONITO ORIENTAL COROCITO

Producto: 7 - Informes de supervisión de rehabilitación del Corredor Agrícola Sección VI "Bonito Oriental-Corocito", presentados

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la red vial del país, para conectar los centros de producción con el mercado nacional y mundial.

Objetivo Operativo: 1 - Pavimentar 113 kilómetros de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3,351,315.33	1.00	0.00	1.00	2,233,563.73	1.00	1,116,610.52

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	1,116,460.25	1.00	0.00	0.00	1,913,650.67	0.00	0.00				



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
06/11/2017 02:29:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-003-007 MANTENIMIENTO DE SECCIONES III, IV Y VI CORREDOR AGRÍCOLA

Producto: 5 - Mantenimiento de Secciones III, IV y VI (Gualaco-San Esteban-El Carbón; Bonito Oriental-Puerto Castilla) realizado

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la red vial del país, para conectar los centros de producción con el mercado nacional y mundial.

Objetivo Operativo: 1 - Pavimentar 113 kilómetros de la red vial del país

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	44.00	95,157.17	44.00	795,261.37	45.00	1,073,867.05	0.00	381,223.47	0.00	94,601.83	0.00	129,519.95

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PROYECTO: 11-00-011 REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE A:JÍCARO GALÁN-SANTA ELENA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
06/11/2017 02:29:45 p.m.

Producto: 9 - Avance de obra en la rehabilitación Corredor Pacífico CA-1 tramo 2, lote A: Júcaro Galán-Santa Elena

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la red vial del país, para conectar los centros de producción con el mercado nacional y mundial.

Objetivo Operativo: 1 - Pavimentar 113 kilómetros de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	4.91	1,385,884.31	6.30	4,009,733.17	7.90	3,943,837.10	10.12	0.00	13.40	15,616,906.83	20.63	39,461,021.97

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	30.51	0.00	42.81	35,960,690.28	52.58	63,323,159.98	57.42	6,838,132.00				



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
06/11/2017 02:29:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-011-001 REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE A: JÍCARO GALÁN-SANTA ELENA

Producto: 9 - Avance de obra en la rehabilitación Corredor Pacífico CA-1 tramo 2, lote A: Jícara Galán-Santa Elena

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la red vial del país, para conectar los centros de producción con el mercado nacional y mundial.

Objetivo Operativo: 1 - Pavimentar 113 kilómetros de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	4.91	1,385,884.31	6.30	4,009,733.17	7.90	3,943,837.10	10.12	0.00	13.40	15,616,906.83	20.63	39,461,021.97

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	30.51	0.00	42.81	35,960,690.28	52.58	63,323,159.98	57.42	6,838,132.00				



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
06/11/2017 02:29:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-011-002 REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE B: SANTA ELENA-CHOLUTECA

Producto: 10 - Avance de obra en la rehabilitación Corredor Pacífico CA-1 tramo 2, lote B: Santa Elena-Choluteca

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la red vial del país, para conectar los centros de producción con el mercado nacional y mundial.

Objetivo Operativo: 1 - Pavimentar 113 kilómetros de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	21.34	0.00	24.70	11,506,196.1 2	30.80	2,549,596.70	24.75	7,383,352.76	38.50	11,717,594.2 7	55.70	62,922,032.3 0
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	66.40	0.00	74.00	37,517,953.1 5	82.10	19,923,128.6 7	87.70	0.00				



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
06/11/2017 02:29:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-011-003 REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1: JÍCARO GALÁN-EL AMATILLO

Producto: 11 - Avance de obra en la rehabilitación Corredor Pacífico CA-1 tramo 1: Júcaro Galán-El Amatillo

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la red vial del país, para conectar los centros de producción con el mercado nacional y mundial.

Objetivo Operativo: 1 - Pavimentar 113 kilómetros de la red vial del país

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	8.63	0.00	11.61	7,814,024.58	15.55	5,322,141.48	19.30	9,613,613.97	30.22	21,324,118.90	45.86	99,006,330.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	53.43	0.00	64.69	29,555,539.60	73.77	48,985,682.86	80.66	13,726,747.94				



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
06/11/2017 02:29:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-011-007 SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE A: JÍCARO GALÁN-SANTA ELENA

Producto: 18 - Informes de supervisión de la rehabilitación ca-1 tramo 2, lote a y lote b, presentados

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la red vial del país, para conectar los centros de producción con el mercado nacional y mundial.

Objetivo Operativo: 1 - Pavimentar 113 kilómetros de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6,498,442.54	1.00	3,544,605.02	1.00	6,651,454.86	1.00	2,881,960.09
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	1.00	0.00	1.00	6,812,579.79	1.00	2,977,885.34	1.00	2,026,354.85				



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
06/11/2017 02:29:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-011-009 SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1, JÍCARO GALÁN-EL AMATILLO

Producto: 19 - Informes de supervisión de la rehabilitación Corredor Pacífico CA-1 tramo 1: Júcaro Galán-El Amatillo, presentados

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la red vial del país, para conectar los centros de producción con el mercado nacional y mundial.

Objetivo Operativo: 1 - Pavimentar 113 kilómetros de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	1.00	1,353,553.21	1.00	1,349,078.51	1.00	1,348,242.01	1.00	1,344,959.04	1.00	1,344,838.72	1.00	1,343,102.70

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	1.00	1,342,019.83	1.00	1,339,550.44	1.00	1,339,670.75	1.00	1,346,420.05				



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
06/11/2017 02:29:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-011-018 SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 3: CHOLUTECA-GUASAULE

Producto: 20 - Informes de supervisión de la rehabilitación Corredor Pacífico tramo 3: Choluteca-Guasaule, presentados

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la red vial del país, para conectar los centros de producción con el mercado nacional y mundial.

Objetivo Operativo: 1 - Pavimentar 113 kilómetros de la red vial del país

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00				



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
06/11/2017 02:29:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-011-011 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SECUNDARIOS QUE CONECTAN CON EL CP

Producto: 17 - Mantenimiento de caminos vecinales y secundarios conectados al Corredor Pacífico

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la red vial del país, para conectar los centros de producción con el mercado nacional y mundial.

Objetivo Operativo: 1 - Pavimentar 113 kilómetros de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	54.00	702,554.71	54.00	1,366,513.58	54.00	1,772,315.53	54.00	809,446.68	54.00	3,338,431.79	54.00	1,883,364.44

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	54.00	0.00	54.00	3,834,406.73	54.00	2,027,242.10	54.00	1,868,581.94				

PROYECTO: 11-00-013 OBRAS DE MITIGACION REHABILITACION RAMPA 5 INTERCAMBIO MILENIO (FASE I)



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
06/11/2017 02:29:45 p.m.

Producto: 22 - Avance de obra en la rehabilitación de la rampa 5 del intercambiador del Milenio

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la red vial del país, para conectar los centros de producción con el mercado nacional y mundial.

Objetivo Operativo: 1 - Pavimentar 113 kilómetros de la red vial del país

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	1	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00	3.71	0.00	16.67	0.00	37.89	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	1	72.17	0.00	76.54	0.00	77.90	28,753,359.19	81.57	40,784,444.47				



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
06/11/2017 02:29:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-013-002 OBRAS DE MITIGACION REHABILITACION RAMPA 5 INTERCAMBIO MILENIO (FASE I)

Producto: 22 - Avance de obra en la rehabilitación de la rampa 5 del intercambiador del Milenio

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la red vial del país, para conectar los centros de producción con el mercado nacional y mundial.

Objetivo Operativo: 1 - Pavimentar 113 kilómetros de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	1	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00	3.71	0.00	16.67	0.00	37.89	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	1	72.17	0.00	76.54	0.00	77.90	28,753,359.19	81.57	40,784,444.47				



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017



REP:R00826256
GESTION:2017
06/11/2017 02:29:45 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-013-003 SUPERVISION DE MITIGACION REHABILITACION RAMPA 5 INTERCAMBIO MILENIO (FASE I)

Producto: 23 - Informes de supervisión de rehabilitación de la rampa 5 del intercambiador del Milenio presentados

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la red vial del país, para conectar los centros de producción con el mercado nacional y mundial.

Objetivo Operativo: 1 - Pavimentar 113 kilómetros de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2,309,832.11	1.00	0.00	1.00	2,306,644.03

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	1	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4,622,107.03				