



SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION Y USO DE LOS FONDOS DE LA TRANSFERENCIA

MUNICIPALIDAD DE:
 FECHA DE ELABORACION DEL INFORME:

San Nicolas
 18 de Mayo de 2011

DEPARTAMENTO:

Copan

No.	Nombre del proyecto	Ubicación	Código	No. Acta	Presupuesto anual aprobado	MODIFICACIONES				presupuesto definitivo	presupuesto (monto ejecutado)	%Ejecutado		Fondos utilizados					
						Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de mas	Traspaso de menos			Financ.	Fisico	Propios	E.R.P	Otros	Fondos utilizados		
																	69% proy.	1% Niñez	
	Gastos de Funcionamiento			26, 13	822.347,17	137.057,86	0,00	0,00	0,00	959.405,03									
	Inversion social			26, 13	712.700,89	118.783,48	0,00	0,00	0,00	831.484,37									
	Programas y proyectos de Niñez y Juventud	Urbano y Rural	573	26, 13	54.823,15	9.137,17	0,00	0,00	0,00	63.960,32									
	Programas y proyectos de La Mujer	Urbano y Rural	573	26, 13	109.646,29	18.274,39	0,00	0,00	0,00	127.920,68									
1	Remodelacion del centro comunal	El Porvenir	461	26	20.000,00	107.482,56	0,00	0,00	0,00	127.482,56	101.224,68	79,40%	85%	101.224,68					
2	Remodelacion del centro de salud Rogelio Chacon	B° San Nicolas	461	13	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	42.441,80	80,00%	85%				42.441,80		
3	Remodelacion del edificio municipal (Piso y fachada)	B° San Nicolas	461	26	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	24.528,00	18,44%	2%	24.528,00					
4	Construccion de sanitarios en el edificio municipal	B° San Nicolas	461	12	0,00	58.336,82	0,00	0,00	0,00	58.336,82	57.717,00	98,94%	3%				57.717,00		
5	Mejoramiento de viviendas populares (pisos y techos)	Urbano y Rural	463	26, 12, 13	20.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	122.629,96	56,18%	25%	21.100,00		99.999,96	1.530,00		
6	Construccion de viviendas con fundacion CEPUDO	Casco urbano	463	26	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	30,00%	5%	30.000,00					
7	Mejoramiento de viviendas populares (Letrinizacion)	Urbano y Rural	463	13	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.866,00	71,46%	35%				17.866,00		
8	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable	Casco urbano	464	26	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	9.829,00	15,12%	25%	9.829,00					
9	Mejoramiento calidad al sistema de agua	Todo el municipio	464	13	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	512,00	2,05%	5%				512,00		
10	Ampliación al sistema de alcantarillado sanitario	Casco urbano	465	12	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.712,00	70,00%	22%				2.712,00		
11	Proyecto "Pavimento Municipal"	Casco urbano	466	13	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	70%	5%				25.000,00		
12	Construccion de cancha multiusos	B° San Nicolas Sector Estadio municipal Las Ranas	467	12	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	65.205,05	93,15%	96%		4.000,00		61.205,05		
13	Remodelacion del parque central	B° San Nicolas	467	12, 13	0,00	191.974,81	0,00	0,00	0,00	191.974,81	121.443,00	63,26%	70%		2.125,00		119.318,00		
14	Pavimentacion de carretera II Etapa	De CA4 hacia casco urbano	475	12	0,00	914.867,80	0,00	0,00	0,00	914.867,80	49.374,40	5,40%	75%				49.374,40		
15	Transferencia de capital a mancomunidades	La Entrada Copan	524	26, 13	170.225,87	4.568,59	0,00	0,00	0,00	174.794,46	13.705,77	7,84%					13.705,77		
16	Amortizacion a prestamo para proyecto: Pavimentacion de carretera de CA-4 hacia casco urbano	Banco Atlantida	716	26	1.663.935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.935,72	303.483,93	18,24%					303.483,93		
17	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas	Casco urbano	231	13	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.696,00	17,97%	30%				2.696,00		
18	Mantenimiento, reparacion y construccion de muros de contension en calles	Casco urbano	232	26	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	82.690,00	82,69%	55%	82.690,00					
19	Mantenimiento y reparacion de carreteras (aperturas, conformacion, balastrado, cuneteo)	Area Rural	234	26, 13, 15	150.000,00	1.148.897,58	0,00	0,00	0,00	1.298.897,58	965.330,00	74,32%	65%	30.000,00			935.330,00		
Total					4.121.679,09	3.251.381,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.373.060,15	2.038.388,59			299.371,68	0,00	106.124,96	1.632.891,95	0,00

Saldo de la transferencia en banco al inicio del trimestre:	L.	152.537,16
Valor recibido de la transferencia durante el trimestre que esta informando:		2.290.039,72
Total Disponible		2.442.576,88
Menos gasto ejecutado de la transferencia durante el trimestre que esta informando:		2.171.426,77
Saldo de transferencia en banco al final del trimestre:		<u>L. 271.150,11</u>

Prof. Angel Antonio Contreras
Alcalde municipal

Carlos Enrique Erazo
Secretario municipal

TRIMESTRE QUE CORRESPONDE: Primero

TRANSFERENCIA			Monto de gasto acumulado.	Observaciones
2% Mujer	13% Salud y educación.	15% Funcionam.		
		337.403,12	337.403,12	Combustible, jornales, compra de papelería y útiles de oficina, elementos de limpieza, compra de llantas, herramientas menores, adquisición y mantenimiento de equipo de transporte y de oficina, ayudas, ceremonial y protocolo, viáticos, etc.
	201.131,70		201.131,70	Pago maestros, subsidio a enfermeras, apoyo a centros de salud, subsidio para la feria, apoyo a centros educativos, Becas, eventos culturales etc.
			0,00	Implementación de la política pública de niñez y juventud, celebración de eventos para niños y jóvenes. Etc.
			0,00	Gastos de funcionamiento de la Oficina Municipal de la Mujer.
			101.224,68	Fondos propios
			42.441,80	Transferencia
			24.528,00	Fondos propios
			57.717,00	Transferencia
			122.629,96	Transferencia y subsidio
			30.000,00	Fondos propios
			17.866,00	Transferencia
			9.829,00	Fondos propios
			512,00	Transferencia
			2.712,00	Transferencia
			25.000,00	Transferencia
			65.205,05	Transferencia y donación
			121.443,00	Transferencia y donación
			49.374,40	Transferencia y préstamo bancario
			13.705,77	Transferencia
			303.483,93	Transferencia
			2.696,00	Transferencia
			82.690,00	Fondos propios
			965.330,00	Transferencia y fondos propios
0,00	201.131,70	337.403,12	2.576.923,41	

P.M Norma Elizabeth Chavez
Tesorera municipal