



Municipalidad de Lucerna, Dpto. Ocotepaque
 correo electronico: muni.lucerna@yahoo.com Cel: 9708-2827
 Informe de Actividades en Ejecucion de Proyecto Mes de Febrero 2016

| Ítem | Nombre Proyecto | Actividades | Ubicación | Presupuesto | Ejecución Mensual | Acumulado | Pendiente de Ejecución | Num.Proy. |
|------|---|--|-------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 1 | Construccion Centro de Salud(Sector Salud) | No se Inicio Proyecto | La Dorada | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600000.00 | 01-461 |
| 2 | Construccion Cerca Perimetral Escuela(Sector Educacion) | No se Inicio Proyecto | La Laguneta | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 02-461 |
| 3 | Construccion de Parque(Sector Seguridad) | 1.pago de 1 dia de trabajo por regar parque del Casco U. 2. reparacion de lamparas en el parque | Casco Urbano | 300,000.00 | 800.00 | 950.00 | 299050.00 | 03-467 |
| 4 | Construccion Cerca Perimetral en Cementerio(Sector Seguridad) | No se Inicio Proyecto | Casco Urbano | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 850000.00 | 04-469 |
| 5 | Electrificacion de Campo de Futbol(Sector Electrificacion) | No se Inicio Proyecto | Junta de los Caminos | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150000.00 | 05-481 |
| 6 | Mejoramiento de Viviendas (Sector Vivienda) | No se Inicio Proyecto | Municipio | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450000.00 | 06-463 |
| 7 | Electrificacion de Campo de Futbol(Sector Electrificacion) | No se Inicio Proyecto | Santa Rosita | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150000.00 | 07-481 |
| 8 | Alcantarillado Sanitario(Sector Saneamiento) | 1. Pago de operadores de la retroexcavadora municipal 2.segundo desembolso por elaboracion 3000 ladrillos 3.compra de 4280 pies de madera en ejecucion de proyecto 4.aluiler de vehiculo y motorista 9 dias. | Casco Urbano | 2473,878.56 | 76540.80 | 129143.80 | 2344734.76 | 08-465 |
| 9 | Mantenimiento Alcantarillado Sanitario(Sector Saneamiento) | No se Inicio Proyecto | Santa Rosita | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 09-465 |
| 10 | Ampliacion de linea primaria en tendido electrico (Sector Electrificacion) | No se Inicio Proyecto | Lucerna | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 09-481 |
| 11 | Pavimentacion de Calle Principal(Sector Red Vial) | No se Inicio Proyecto | Casco Urbano | 1439,583.86 | 0.00 | 0.00 | 1439583.86 | 10-466 |
| 12 | mantenimiento de Calles(Sector Red Vial) | No se Inicio Proyecto | Dormitorio/Aldea Nueva | 58,917.09 | 0.00 | 0.00 | 58917.09 | 11-466 |
| 13 | Mantenimiento y Reparacion de Puente Colgante(Sector Red Vial) | No se Inicio Proyecto | Lucerna | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 12-466 |
| 14 | mantenimiento de Calles(Sector Red Vial) | 1.pago de 51 horas de patrol en mantenimiento de calle. | Junta Caminos/Higon/Quebrada Grande | 110,000.00 | 99705.00 | 101505.00 | 8495.00 | 13-466 |



Municipalidad de Lucerna, Dpto. Ocotepaque
 correo electronico: muni.lucerna@yahoo.com Cel: 9708-2827
 Informe de Actividades en Ejecucion de Proyecto Mes de Febrero 2016

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 15 | mantenimiento de Calles(Sector Red Vial) | No se Inicio Proyecto | Las Peñas | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 14-466 |
| 16 | mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial) | No se Inicio Proyecto | El Gigante | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25000.00 | 15-466 |
| 17 | mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial) | No se Inicio Proyecto | Los Amates | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 16-466 |
| 18 | mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial) | No se Inicio Proyecto | Copante | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25000.00 | 17-466 |
| 19 | mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial) | 1.pago de 25.4 horas patrol en mantenimiento de calles. | Santa Rosita/La Laguneta | 50,000.00 | 49657.00 | 49657.00 | 343.00 | 18-466 |
| 20 | Aporte al Relleno Sanitario(Sector Saneamiento) | 1.pago de ayudantes en realizacion de tren de aseo. | San Francisco | 237,941.60 | 4750.00 | 10890.00 | 227051.60 | 19-469 |
| 21 | mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial) | No se Inicio Proyecto | Santa Rosita | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250000.00 | 20-466 |
| 22 | mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial) | No se Inicio Proyecto | Concordia/Camalote | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 21-466 |
| 23 | mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial) | No se Inicio Proyecto | Las Colmenas | 19,999.99 | 0.00 | 0.00 | 19999.99 | 22-466 |
| 24 | mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial) | No se Inicio Proyecto | Las Barrancas | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 23-466 |
| 25 | Contraparte Sesal Seguridad Alimentario(Sector Salud) | No se Inicio Proyecto | Municipio | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150000.00 | 24-469 |
| 26 | Construccion de Tanque de Almacenamiento de Agua(Sector Saneamiento) | No se Inicio Proyecto | Santa Rosita | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150000.00 | 25-464 |
| 27 | Construccion de Tanque de Almacenamiento de Agua(Sector Saneamiento) | No se Inicio Proyecto | Casco Urbano | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150000.00 | 26-464 |
| 28 | mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial) | 1.Pago de 19.5 horas de patrol en mantenimiento de calles | Caralitos/Los Navos | 56,000.00 | 38122.50 | 38122.50 | 17877.50 | 27-466 |
| 29 | Compra de Equipo de Transporte(Motocicleta) | 1.compra de 1 motocicleta marca YAMAHA | Municipalidad | 130,000.00 | 127399.02 | 127399.02 | 2600.98 | 28-429 |
| 30 | Cerca Perimetral de Campo de Futbol(Sector Seguridad) | 1.Pago anticipo 20% en contrato mano de obra calificada. 2. pago de segundo desembolso por mano de obra calificada en la const.cerca perimetral | Junta de los Caminos | 100,000.00 | 16200.00 | 16200.00 | 83800.00 | 29-467 |



Municipalidad de Lucerna, Dpto. Ocoatepeque
 correo electronico: muni.lucerna@yahoo.com Cel: 9708-2827
Informe de Actividades en Ejecucion de Proyecto Mes de Febrero 2016

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 31 | Apertura de Calle(Sector Saneamiento) | No se Inicio Proyecto | Plan del Manzano/Las Delicias | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 30-466 |
| 32 | mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial) | 1. pago de 18 horas de patrol en mantenimiento y reparacion de calles. | La Laguneta/La Joya | 40,000.00 | 35190.00 | 35190.00 | 4810.00 | 31-466 |
| 33 | mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial) | 1.pago de 12.6 horas de patrol en mantenimiento y reparacion de calles | El Portezuelo | 25,000.00 | 24633.00 | 24633.00 | 367.00 | 32-466 |
| 34 | Adquisicion de Terrenos para usos varios(secto Edificacion Bienes Inmuebles) | No se Inicio Proyecto | Municipio | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 | 33-413 |
| 35 | mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial) | 1.pago de 17.5 horas de tractor en mantenimiento de calles | Quebrada Honda/Hacia los Limones | 35,000.00 | 34212.50 | 34212.50 | 787.50 | 34-466 |
| 36 | mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial) | 1.pago de 12.5 hrs. De patrol en mantenimiento de calles. | El Malcotal/La Laguneta | 25,000.00 | 24437.50 | 24437.50 | 562.50 | 35-466 |
| 37 | Terminacion de Construccion de Cancha de Futbol(Sector Social) | 1.comprade materiales electricos para cancha de futbol.2.instalacion y colocacion de poste en cancha.3.cancelacion de cancha de futbol C.U | Casco Urbano | 500,000.00 | 322174.62 | 322174.62 | 177825.38 | 36-467 |
| 38 | Proyecto Electrificacion(Sector Electrificacion) | 1.compra de materiales electricos para energia electrica en el Izotal. | El Izotal | 75,000.00 | 75000.00 | 75000.00 | 0.00 | 37-481 |
| 39 | Elaboracion de Estudio de Energia Electrica(Sector Electrificacion) | No se Inicio Proyecto | El Respalde | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | 38-481 |
| 40 | Construccion de Division en centro Basico(Sector Educacion) | No se Inicio Proyecto | Santa Rosita | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 39-461 |
| 41 | Aporte Municipal para proyecto de Letrinizacion(Sector Saneamiento) | No se Inicio Proyecto | Las Peñas | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150000.00 | 40-469 |
| 42 | Proyecto Ecofogones(FAPVS)(Sector Saneamiento) | No se Inicio Proyecto | Lucerna/Encarnacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41-469 |



Municipalidad de Lucerna, Dpto. Ocotepaque
 correo electronico: muni.lucerna@yahoo.com Cel: 9708-2827
Informe de Actividades en Ejecucion de Proyecto Mes de Febrero 2016

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------|------|------|------------------|------------------|-------------------|
| 43 | Elaboracion de Estudio de Agua (Sector Saneamiento) | No se Inicio Proyecto | La Laguneta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42-464 |
| 44 | Compra de Alcantarillas(Sector Red Vial) | No se Inicio Proyecto | Municipio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43-466 |
| 45 | mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial) | No se Inicio Proyecto | Casco Urbano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44-466 |
| 46 | Colocacion de Ceramica en Escuela(Sector Educacion) | No se Inicio Proyecto | Quebrada Grande | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45-461 |
| 47 | Cambio de Poste en Linea Primaria(Sector Electrificacion) | No se Inicio Proyecto | Casco Urbano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46-481 |
| 48 | Cambio de Poste en Linea Primaria(Sector Electrificacion) | No se Inicio Proyecto | Junta de los Caminos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47-481 |
| 49 | Remodelacion la Plazita(Sector Seguridad) | No se Inicio Proyecto | Santa Rosita | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48-467 |
| 50 | Electrificacion de Instituto Roman Villeda(Sector Educacion) | No se Inicio Proyecto | Casco Urbano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49-481 |
| TOTAL | | | | | | 928821.94 | 989514.94 | 8531806.16 |



Yomara Yamileth Moran
Yomara Yamileth Moran
Dpto. Contabilidad