



Municipalidad de Lucerna, Departamento Ocoatepeque
 correo electronico:muni.lucerna@yahoo.com Cel: 9708-2827
Informe de Actividades en Ejecucion de Proyectos
Mes de Marzo Año 2016

Ítem	Nombre Proyecto	Actividades	Ubicación	Presupuesto	Ejecución Mensual	Acumulado	Pendiente de Ejecución	Num.Proy.
1	Construccion Centro de Salud(Sector Salud)	No se Inicio Proyecto	La Dorada	600,000.00	0.00	0.00	600000.00	01-461
2	Construccion Cerca Perimetral Escuela(Sector Educacion)	No se Inicio Proyecto	La Laguneta	100,000.00	0.00	0.00	100000.00	02-461
3	Construccion de Parque(Sector Seguridad)	1.pago de combustible utilizada en el parque casco urbano 2. pago de días de trabajo en regar grama del parque 3. compra de materiales de ferreteria para utilizarlos en el parque C.U	Casco Urbano	300,000.00	2273.00	3223.00	296777.00	03-467
4	Construccion Cerca Perimetral en Cementerio(Sector Seguridad)	No se Inicio Proyecto	Casco Urbano	850,000.00	0.00	0.00	850000.00	04-469
5	Electrificacion de Campo de Futbol(Sector Electrificacion)	No se Inicio Proyecto	Junta de los Caminos	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	05-481
6	Mejoramiento de Viviendas (Sector Vivienda)	1.compra de materiales para personas de escasos recursos economicos	Municipio	450,000.00	24271.33	24271.33	425728.67	06-463
7	Electrificacion de Campo de Futbol(Sector Electrificacion)	No se Inicio Proyecto	Santa Rosita	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	07-481
8	Alcantarillado Sanitario(Sector Saneamiento)	1. Pago de motorista de carro municipal 2.pago de operador de retroexcavadora 3.compra de combustible en ejecucion de proyecto 4.alquiler de vehiculo y motorista y otros.	Casco Urbano	2473,878.56	428742.88	557886.68	1915991.88	08-465
9	Mantenimiento Alcantarillado Sanitario(Sector Saneamiento)	No se Inicio Proyecto	Santa Rosita	40,000.00	0.00	0.00	40000.00	09-465
10	Ampliacion de linea primaria en tendido electrico (Sector Electrificacion)	No se Inicio Proyecto	Lucerna	100,000.00	0.00	0.00	100000.00	09-481
11	Pavimentacion de Calle Principal(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Casco Urbano	1439,583.86	0.00	0.00	1439583.86	10-466
12	mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Dormitorio/Aldea Nueva	58,917.09	0.00	0.00	58917.09	11-466
13	Mantenimiento y Reparacion de Puente Colgante(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Lucerna	50,000.00	0.00	0.00	50000.00	12-466



Municipalidad de Lucerna, Departamento Ocotepeque
 correo electronico: muni.lucerna@yahoo.com Cel: 9708-2827
Informe de Actividades en Ejecucion de Proyectos
Mes de Marzo Año 2016

14	mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	1.pago de 4.3 horas de patrol en mantenimiento de calle.	Junta Caminos/Higon/Quebrada Grande	110,000.00	8406.50	109911.50	88.50	13-466
15	mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Las Peñas	50,000.00	0.00	0.00	50000.00	14-466
16	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	El Gigante	25,000.00	0.00	0.00	25000.00	15-466
17	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	1.pago de 29.4 horas de tractor en mantenimiento de calles	Los Amates	60,000.00	57477.00	57477.00	2523.00	16-466
18	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Copante	25,000.00	0.00	0.00	25000.00	17-466
19	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	1.pago de 25.4 horas patrol en mantenimiento de calles.	Santa Rosita/La Laguneta	50,000.00	0.00	49657.00	343.00	18-466
20	Aporte al Relleno Sanitario(Sector Saneamiento)	1.pago de ayudantes en realizacion de tren de aseo.pago a la empresa intermunicipal	San Francisco	237,941.60	34826.50	45716.50	192225.10	19-469
21	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Santa Rosita	250,000.00	0.00	0.00	250000.00	20-466
22	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Concordia/Camalote	20,000.00	0.00	0.00	20000.00	21-466
23	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Las Colmenas	19,999.99	0.00	0.00	19999.99	22-466
24	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Las Barrancas	20,000.00	0.00	0.00	20000.00	23-466
25	Contraparte Sesal Seguridad Alimentario(Sector Salud)	No se Inicio Proyecto	Municipio	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	24-469
26	Construccion de Tanque de Almacenamiento de Agua(Sector Saneamiento)	No se Inicio Proyecto	Santa Rosita	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	25-464
27	Construccion de Tanque de Almacenamiento de Agua(Sector Saneamiento)	No se Inicio Proyecto	Casco Urbano	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	26-464
28	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	1.Pago de 8.2 horas de patrol en mantenimiento de calles	Caralitos/Los Navos	56,000.00	16031.00	54153.50	1846.50	27-466
29	Compra de Equipo de Transporte(Motocicleta)	1.compra de 1 motocicleta marca YAMAHA	Municipalidad	130,000.00	0.00	127399.02	2600.98	28-429



Municipalidad de Lucerna, Departamento Ocotepique

correo electronico:muni.lucerna@yahoo.com Cel: 9708-2827

Informe de Actividades en Ejecucion de Proyectos

Mes de Marzo Año 2016

30	Cerca Perimetral de Campo de Futbol(Sector Seguridad)	1.Pago de dias de trabajo en la elaboracion de 2 portones 2. cancelacion de contrato mano de obra calificada.cerca perimetral	Junta de los Caminos	100,000.00	20610.00	36810.00	63190.00	29-467
31	Apertura de Calle(Sector Saneamiento)	No se Inicio Proyecto	Plan del Manzano/Las Delicias	50,000.00	0.00	0.00	50000.00	30-466
32	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	1. pago de 18 horas de patrol en mantenimiento y reparacion de calles.	La Laguneta/La Joya	40,000.00	0.00	35190.00	4810.00	31-466
33	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	1.pago de 12.6 horas de patrol en mantenimiento y reparacion de calles	El Portezuelo	25,000.00	0.00	24633.00	367.00	32-466
34	Adquisicion de Terrenos para usos varios(sector Edificacion Bienes Inmuebles)	No se Inicio Proyecto	Municipio	200,000.00	0.00	0.00	200000.00	33-413
35	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	1.pago de 17.5 horas de tractor en mantenimiento de calles	Quebrada Honda/Hacia los Limones	35,000.00	0.00	34212.50	787.50	34-466
36	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	1.pago de 12.5 hrs. De patrol en mantenimiento de calles.	El Malcotal/La Laguneta	25,000.00	0.00	24437.50	562.50	35-466
37	Terminacion de Construccion de Cancha de Futbol(Sector Social)	1.compra de 2 candados para uso de la canch	Casco Urbano	500,000.00	160.00	322334.62	177665.38	36-467
38	Proyecto Electrificacion(Sector Electrificacion)	1.compra de materiales electricos para energia electrica en el Izotal.	El Izotal	75,000.00	0.00	75000.00	0.00	37-481
39	Elaboracion de Estudio de Energia Electrica(Sector Electrificacion)	1.pago del 50% del contrato en la elaboracion de estudio de energia electrica	El Respalde	15,000.00	10937.50	10937.50	4062.50	38-481
40	Construccion de Division en centro Basico(Sector Educacion)	No se Inicio Proyecto	Santa Rosita	50,000.00	0.00	0.00	50000.00	39-461
41	Aporte Municipal para proyecto de Letrinizacion(Sector Saneamiento)	1.pago por acarreo de material de cerro negro a las peñas 2. pago de anticipo de mano de obra calificada en la construccion de 39 letrinas 3.compra de materiales de construccion	Las Peñas	488,057.47	457944.55	457944.55	30112.92	40-469



Municipalidad de Lucerna, Departamento Ocotepeque
 correo electronico: muni.lucerna@yahoo.com Cel: 9708-2827
Informe de Actividades en Ejecucion de Proyectos
Mes de Marzo Año 2016

42	Proyecto Ecofogones(FAPVS)(Sector Saneamiento)	No se Inicio Proyecto	Lucerna/Encarnacion	0.00	0.00	0.00	0.00	41-469
43	Elaboracion de Estudio de Agua (Sector Saneamiento)	No se Inicio Proyecto	La Laguneta	0.00	0.00	0.00	0.00	42-464
44	Compra de Alcantarillas(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	43-466
45	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	44-466
46	Colocacion de Ceramica en Escuela(Sector Educacion)	No se Inicio Proyecto	Quebrada Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	45-461
47	Cambio de Poste en Linea Primaria(Sector Electrificacion)	No se Inicio Proyecto	Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	46-481
48	Cambio de Poste en Linea Primaria(Sector Electrificacion)	No se Inicio Proyecto	Junta de los Caminos	0.00	0.00	0.00	0.00	47-481
49	Remodelacion la Plazita(Sector Seguridad)	No se Inicio Proyecto	Santa Rosita	0.00	0.00	0.00	0.00	48-467
50	Electrificacion de Instituto Roman Villeda(Sector Educacion)	No se Inicio Proyecto	Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	49-481
TOTAL					1061680.26	2051195.20	7818183.37	



Xiomara Yamileth Moran
Xiomara Yamileth Moran
 Dpto. Contabilidad