



Municipalidad de Lucerna, Dpto Ocotepaque
 correo electronico: muni.lucerna@yahoo.com cel: 9708-2827
Informe de Actividades Ejecucion Proyectos
Mes de Mayo Año 2016

Ítem	Nombre Proyecto	Actividades	Ubicación	Presupuesto	Ejecución Mensual	Acumulado	Pendiente de Ejecución	Num.Proy.
1	Construccion Centro de Salud(Sector Salud)	No se Inicio Proyecto	La Dorada	400,000.00	0.00	0.00	400000.00	01-461
2	Construccion Cerca Perimetral Escuela(Sector Educacion)	No se Inicio Proyecto	La Laguneta	100,000.00	0.00	0.00	100000.00	02-461
3	Construccion de Parque(Sector Seguridad)	No hubieron actividades este mes	Casco Urbano	300,000.00	0.00	10510.20	289489.80	03-467
4	Construccion Cerca Perimetral en Cementerio(Sector Seguridad)	No se Inicio Proyecto	Casco Urbano	850,000.00	0.00	0.00	850000.00	04-469
5	Electrificacion de Campo de Futbol(Sector Electrificacion)	No se Inicio Proyecto	Junta de los Caminos	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	05-481
6	Mejoramiento de Viviendas (Sector Vivienda)	1.compra de materiales para personas de escasos recursos economicos	Municipio	450,000.00	20149.00	44420.33	405579.67	06-463
7	Electrificacion de Campo de Futbol(Sector Electrificacion)	No se Inicio Proyecto	Santa Rosita	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	07-481
8	Alcantarillado Sanitario(Sector Saneamiento)	1. Pago de motorista de carro municipal 2.pago de operador de retroexcavadora 3.compra de combustible en ejecucion de proyecto 4.alquiler de vehiculo y motorista 5.anticip.15%ladrillos,reforestacion otros.	Casco Urbano	2379,907.76	134249.00	1066250.43	1313657.33	08-465
9	Mantenimiento Alcantarillado Sanitario(Sector Saneamiento)	No se Inicio Proyecto	Santa Rosita	40,000.00	0.00	0.00	40000.00	09-465
10	Ampliacion de linea primaria en tendido electrico (Sector Electrificacion)	No se Inicio Proyecto	Lucerna	100,000.00	0.00	0.00	100000.00	09-481
11	Pavimentacion de Calle Principal(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Casco Urbano	1789,583.86	0.00	0.00	1789583.86	10-466
12	mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Dormitorio/Aldea Nueva	58,917.09	0.00	0.00	58917.09	11-466
13	Mantenimiento y Reparacion de Puente Colgante(Sector Red Vial)	1.pago de materiales para la reparacion de puente en el C.U	Lucerna	80,000.00	45882.05	45882.05	34117.95	12-466
14	mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	1.pago de 4.3 horas de patrol en mantenimiento de calle.	Junta Caminos/Higon/Quebrada Grande	110,000.00	0.00	109911.50	88.50	13-466
15	mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	1.Pago de 13.5 horas de patrol en mantenimiento de calles	Las Peñas	50,000.00	0.00	27945.00	22055.00	14-466



Municipalidad de Lucerna, Dpto Ocotepaque
 correo electronico: muni.lucerna@yahoo.com cel: 9708-2827
Informe de Actividades Ejecucion Proyectos
Mes de Mayo Año 2016

16	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	El Gigante	25,000.00	0.00	0.00	25000.00	15-466
17	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	1.pago de 29.4 horas de tractor en mantenimiento de calles	Los Amates	60,000.00	0.00	57477.00	2523.00	16-466
18	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Copante	25,000.00	0.00	0.00	25000.00	17-466
19	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	1.pago de 25.4 horas patrol en mantenimiento de calles.	Santa Rosita/La Laguneta	50,000.00	0.00	49657.00	343.00	18-466
20	Aporte al Relleno Sanitario(Sector Saneamiento)	1.pago de ayudantes en realizacion de tren de aseo.2.pago a la empresa intermunicipal	San Francisco	237,941.60	20184.90	89920.20	148021.40	19-469
21	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Santa Rosita	350,000.00	0.00	0.00	350000.00	20-466
22	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Concordia/Camalote	20,000.00	0.00	0.00	20000.00	21-466
23	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Las Colmenas	19,999.99	0.00	0.00	19999.99	22-466
24	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Las Barrancas	20,000.00	0.00	0.00	20000.00	23-466
25	Contraparte Sesal Seguridad Alimentario(Sector Salud)	No se Inicio Proyecto	Municipio	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	24-469
26	Construccion de Tanque de Almacenamiento de Agua(Sector Saneamiento)	No se Inicio Proyecto	Santa Rosita	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	25-464
27	Construccion de Tanque de Almacenamiento de Agua(Sector Saneamiento)	No se Inicio Proyecto	Casco Urbano	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	26-464
28	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	1.Pago de 8.2 horas de patrol en mantenimiento de calles	Caralitos/Los Navos	56,000.00	0.00	54153.50	1846.50	27-466
29	Compra de Equipo de Transporte(Motocicleta)	1.compra de 1 motocicleta marca YAMAHA	Municipalidad	130,000.00	0.00	127399.02	2600.98	28-429



Municipalidad de Lucerna, Dpto Ocotepaque
 correo electronico: muni.lucerna@yahoo.com cel: 9708-2827
Informe de Actividades Ejecucion Proyectos
Mes de Mayo Año 2016

30	Cerca Perimetral de Campo de Futbol(Sector Seguridad)	1.Pago de dias de trabajo en la elaboracion de 2 portones 2. cancelacion de contrato mano de obra calificada.cerca perimetral	Junta de los Caminos	100,000.00	0.00	36810.00	63190.00	29-467
31	Apertura de Calle(Sector Saneamiento)	1.pago de 28 horas en apertura de calle	Plan del Manzano/Las Delicias	55,000.00	0.00	54740.00	260.00	30-466
32	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	1. pago de 18 horas de patrol en mantenimiento y reparacion de calles.	La Laguneta/La Joya	40,000.00	0.00	35190.00	4810.00	31-466
33	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	1.pago de 12.6 horas de patrol en mantenimiento y reparacion de calles	El Portezuelo	25,000.00	0.00	24633.00	367.00	32-466
34	Adquisicion de Terrenos para usos varios(sector Edificacion Bienes Inmuebles)	No se Inicio Proyecto	Municipio	200,000.00	0.00	0.00	200000.00	33-413
35	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	1.pago de 17.5 horas de tractor en mantenimiento de calles	Quebrada Honda/Hacia los Limones	35,000.00	0.00	34212.50	787.50	34-466
36	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	1.pago de 12.5 hrs. De patrol en mantenimiento de calles.	El Malcotal/La Laguneta	25,000.00	0.00	24437.50	562.50	35-466
37	Terminacion de Construccion de Cancha de Futbol(Sector Social)	1.Pago de instalacion de poste de energia en la cancha de futbol.	Casco Urbano	500,000.00	2000.00	335899.32	164100.68	36-467
38	Proyecto Electrificacion(Sector Electrificacion)	1.compra de materiales electricos para energia electrica en el Izotal.	El Izotal	75,000.00	0.00	75000.00	0.00	37-481
39	Elaboracion de Estudio de Energia Electrica(Sector Electrificacion)	1.pago del 50% del contrato en la elaboracion de estudio de energia electrica	El Respalde	30,000.00	0.00	10937.50	19062.50	38-481
40	Construccion de Division en centro Basico(Sector Educacion)	No se Inicio Proyecto	Santa Rosita	50,000.00	0.00	0.00	50000.00	39-461
41	Aporte Municipal para proyecto de Letrinizacion(Sector Saneamiento) Proyecto	1.pago por acarreo de material de cerro negro a las peñas 2. pago de anticipo de mano de obra calificada en la construccion de 39 letrinas 3.compra de materiales de construccion	Las Peñas	588,057.47	0.00	560378.05	27679.42	40-469
42	Ecofogones(FAPVS)(Sector Saneamiento)	1.confecion de 19 estructuras metalicas para eco-fogones	Lucerna/Encarnacion	201,822.32	57760.00	57760.00	144062.32	41-469



Municipalidad de Lucerna, Dpto Ocotepique
 correo electronico: muni.lucerna@yahoo.com cel: 9708-2827
Informe de Actividades Ejecucion Proyectos
Mes de Mayo Año 2016

43	Elaboracion de Estudio de Agua (Sector Saneamiento)	No se Inicio Proyecto	La Laguneta	50,000.00	0.00	0.00	50000.00	42-464
44	Compra de Alcantarillas(Sector Red Vial)	1.compra de alcantarillas para diferentes sitios	Municipio	60,000.00	28500.00	28500.00	31500.00	43-466
45	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	44-466
46	Colocacion de Ceramica en Escuela(Sector Educacion)	No se Inicio Proyecto	Quebrada Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	45-461
47	Cambio de Poste en Linea Primaria(Sector Electrificacion)	No se Inicio Proyecto	Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	46-481
48	Cambio de Poste en Linea Primaria(Sector Electrificacion)	No se Inicio Proyecto	Junta de los Caminos	0.00	0.00	0.00	0.00	47-481
49	Remodelacion la Plazita(Sector Seguridad)	No se Inicio Proyecto	Santa Rosita	0.00	0.00	0.00	0.00	48-467
50	Electrificacion de Instituto Roman Villeda(Sector Educacion)	No se Inicio Proyecto	Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	49-481
TOTAL					308724.95	2962024.10	7525205.99	



Xiomara
 Xiomara Yamileth Moran
 Dpto. Contabilidad