



Municipalidad de Lucerna, Dpto. Ocotepaque

correo electronico: @yahoo.com Cel: 9708-2827

Informe de Actividades Ejecucion de Proyectos

Mes de Julio 2016

Ítem	Nombre Proyecto	Actividades	Ubicación	Presupuesto	Ejecución Mensual	Acumulado	Pendiente de Ejecución	Num.P roy.
1	Construccion Centro de Salud (Sector Salud)	1.pago de l estimacion de contrato en construccion de centro de salud	La Dorada	885,000.00	170481.66	343301.94	541698.06	01-461
2	Construccion Cerca Perimetral Escuela (Sector Educacion)	No se Inicio Proyecto	La Laguneta	100,000.00	0.00	0.00	100000.00	02-461
3	Construccion de Parque (Sector Seguridad)	1.pago de mano de obra calificada de energia electrica y otros.	Casco Urbano	300,000.00	2615.00	13125.20	286874.80	03-467
4	Construccion Cerca Perimetral en Cementerio (Sector Seguridad)	No se Inicio Proyecto	Casco Urbano	850,000.00	0.00	0.00	850000.00	04-469
5	Electrificacion de Campo de Futbol (Sector Electrificacion)	No se Inicio Proyecto	Junta de los Caminos	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	05-481
6	Mejoramiento de Viviendas (Sector Vivienda)	1.compra de materiales para personas de escasos recursos economicos 2.pago de albañil en construccion de muro a vivienda en zona vulnerable	Municipio	450,000.00	30430.00	101645.33	348354.67	06-463
7	Electrificacion de Campo de Futbol (Sector Electrificacion)	No se Inicio Proyecto	Santa Rosita	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	07-481
8	Alcantarillado Sanitario (Sector Saneamiento)	1. Pago de motorista de carro municipal 2.pago de operador de retroexcavadora 3.compra de combustible en ejecucion de proyecto 4.alquiler de vehiculo y motorista 5.anticip.15%ladrillos,pago de 100 dias de jornales	Casco Urbano	2506,867.76	215068.00	2147973.43	358894.33	08-465
9	Mantenimiento Alcantarillado Sanitario (Sector Saneamiento)	No se Inicio Proyecto	Santa Rosita	40,000.00	0.00	0.00	40000.00	09-465
10	Ampliacion de linea primaria en tendido electrico (Sector Electrificacion)	No se Inicio Proyecto	Lucerna	100,000.00	0.00	0.00	100000.00	09-481
11	Pavimentacion de Calle Principal (Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Casco Urbano	1589,583.86	0.00	0.00	1589583.86	10-466



Municipalidad de Lucerna, Dpto. Ocotepique

correo electronico: @yahoo.com Cel: 9708-2827

Informe de Actividades Ejecucion de Proyectos

Mes de Julio 2016

12	mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Dormitorio/Aldea Nueva	58,917.09	0.00	0.00	58917.09	11-466
13	Mantenimiento y Reparacion de Puente Colgante(Sector Red Vial)	1.pago de 18 dias de ayudante en reparacion de puente en el C.U 2. pago de 9 dias de soldador	Lucerna	80,000.00	0.00	53982.05	26017.95	12-466
14	mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	No hubieron actividades este mes	Junta Caminos/Higon/Quebrada Grande	110,000.00	0.00	109911.50	88.50	13-466
15	mantenimiento de Calles(Sector Red Vial)	No hubieron actividades este mes	Las Peñas	50,000.00	0.00	27945.00	22055.00	14-466
16	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	El Gigante	25,000.00	0.00	0.00	25000.00	15-466
17	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No hubieron actividades este mes	Los Amates	60,000.00	0.00	57477.00	2523.00	16-466
18	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Copante	25,000.00	0.00	0.00	25000.00	17-466
19	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No hubieron actividades este mes	Santa Rosita/La Laguneta	50,000.00	0.00	49657.00	343.00	18-466
20	Aporte al Relleno Sanitario(Sector Saneamiento)	1.pago de ayudantes en realizacion de tren de aseo.2.pago a la empresa intermunicipal	San Francisco	237,941.60	24530.00	139753.70	98187.90	19-469
21	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	1.compra de materiales de ferreteria 2.pago de albañil en calles de Sta. Rosita	Santa Rosita	350,000.00	121233.00	341783.00	8217.00	20-466
22	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Concordia/Camalote	20,000.00	0.00	0.00	20000.00	21-466
23	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Las Colmenas	19,999.99	0.00	0.00	19999.99	22-466



Municipalidad de Lucerna, Dpto. Ocotepaque

correo electronico: @yahoo.com Cel: 9708-2827

Informe de Actividades Ejecucion de Proyectos

Mes de Julio 2016

24	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No se Inicio Proyecto	Las Barrancas	20,000.00	0.00	0.00	20000.00	23-466
25	Contraparte Sesal Seguridad Alimentario(Sector Salud)	No se Inicio Proyecto	Municipio	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	24-469
26	Construccion de Tanque de Almacenamiento de Agua(Sector Saneamiento)	No se Inicio Proyecto	Santa Rosita	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	25-464
27	Construccion de Tanque de Almacenamiento de Agua(Sector Saneamiento)	No se Inicio Proyecto	Casco Urbano	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	26-464
28	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No hubieron actividades este mes	Caralitos/Los Navos	56,000.00	0.00	54153.50	1846.50	27-466
29	Compra de Equipo de Transporte(Motocicleta)	No hubieron actividades este mes	Municipalidad	130,000.00	0.00	127399.02	2600.98	28-429
30	Cerca Perimetral de Campo de Futbol(Sector Seguridad)	No hubieron actividades este mes	Junta de los Caminos	100,000.00	0.00	36810.00	63190.00	29-467
31	Apertura de Calle(Sector Saneamiento)	No hubieron actividades este mes	Plan del Manzano/Las Delicias	55,000.00	0.00	54740.00	260.00	30-466
32	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No hubieron actividades este mes	La Laguneta/La Joya	40,000.00	0.00	35190.00	4810.00	31-466
33	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	No hubieron actividades este mes	El Portezuelo	25,000.00	0.00	24633.00	367.00	32-466
34	Adquisicion de Terrenos para usos varios(sector Edificacion Bienes Inmuebles)	No se Inicio Proyecto	Municipio	200,000.00	0.00	0.00	200000.00	33-413



Municipalidad de Lucerna, Dpto. Ocotepaque

correo electronico: @yahoo.com Cel: 9708-2827

Informe de Actividades Ejecucion de Proyectos

Mes de Julio 2016

35	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	1.pago de 17.5 horas de tractor en mantenimiento de calles	Quebrada Honda/Hacia los Limones	35,000.00	0.00	34212.50	787.50	34-466
36	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	1.pago de 12.5 hrs. De patrol en mantenimiento de calles.	El Malcotal/La Laguneta	25,000.00	0.00	24437.50	562.50	35-466
37	Terminacion de Construccion de Cancha de Futbol(Sector Social)	1.Pago de instalacion de poste de energia en la cancha de futbol.	Casco Urbano	458,000.00	0.00	335899.32	122100.68	36-467
38	Proyecto Electrificacion(Sector Electrificacion)	1.compra de materiales electricos para energia electrica en el Izotal.	El Izotal	75,000.00	0.00	75000.00	0.00	37-481
39	Elaboracion de Estudio de Energia Electrica(Sector Electrificacion)	1.pago del 50% del contrato en la elaboracion de estudio de energia electrica	El Respalde	30,000.00	0.00	15937.50	14062.50	38-481
40	Construccion de Division en centro Basico(Sector Educacion)	No se Inicio Proyecto	Santa Rosita	50,000.00	0.00	0.00	50000.00	39-461
41	Aporte Municipal para proyecto de Letrinizacion(Sector Saneamiento)	1.compra de materiales de ferreteria.	Las Peñas	625,619.42	0.00	597940.00	27679.42	40-469
42	Proyecto Ecofogones(FAPVS)(Sector Saneamiento)	1.confecion de 19 estructuras metalicas para eco-fogones	Lucerna/Encarnacion	201,822.32	1200.00	59960.00	141862.32	41-469
43	Elaboracion de Estudio de Agua (Sector Saneamiento)	1.pago por levantamiento topografico de estudio de agua	La Laguneta	50,000.00	27684.00	27684.00	22316.00	42-464
44	Compra de Alcantarillas(Sector Red Vial)	1.compra de materiales de ferreteria	Municipio	60,000.00	10500.00	55500.00	4500.00	43-466
45	mantenimiento y Reparacion de Calles(Sector Red Vial)	1.pago de 93.3 horas de patrol 2. compra de gravin 3.compra de combustible	Casco Urbano	318,192.00	233111.00	233511.00	84681.00	44-466
46	Colocacion de Ceramica en Escuela(Sector Educacion)	No se Inicio Proyecto	Quebrada Grande	30,000.00	0.00	0.00	30000.00	45-461
47	Cambio de Poste en Linea Primaria(Sector Electrificacion)	1.compra de poste y materiales 2. pago de mano de obra calificada	Casco Urbano	27,000.00	26392.33	26392.33	607.67	46-481



Municipalidad de Lucerna, Dpto. Ocotepaque

correo electronico: @yahoo.com Cel: 9708-2827

Informe de Actividades Ejecucion de Proyectos

Mes de Julio 2016

48	Cambio de Poste en Linea Primaria (Sector Electrificación)	1. compra de poste y materiales 2. pago de mano de obra calificada	Junta de los Caminos	15,000.00	13131.60	13131.60	1868.40	47-481
49	Remodelacion la Plazita (Sector Seguridad)	No se Inicio Proyecto	Santa Rosita	0.00	0.00	0.00	0.00	48-467
50	Electrificacion de Instituto Roman Villeda (Sector Educacion)	No se Inicio Proyecto	Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	49-481
TOTAL					876376.59	5219086.42	6065857.62	



Xiomara Yamileth Moran
Dpto. Contabilidad