



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DULCE.PAZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2017

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN CASERÍO LA LIMA, SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	CABI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	64.00 %	17,700.00	35.00 %	EN PROCESO	
2	PROYECTO FHS CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN CAFETALERA TALGUA LEMPIRA.	CAFETALERA TALGUA LEMPIRA	19	11	47119	CABI	0.00	13,743.90	0.00	0.00	0.00	13,743.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	13,743.90	100.00 %	EN PROCESO	
3	PROYECTO ELECTRIFICACIÓN BARRIO LOS LEMUS EN ALDEA LAJITAS TALGUA LEMPIRA	LAJITAS TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	CABI	0.00	250,000.00	0.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	28.00 %	250,000.00	71.00 %	EN PROCESO	
4	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA DEL AGUACATE TALGUA LEMPIRA	AGUACATE TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	CABI	0.00	200,000.00	0.00	250,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
5	PROYECTO DE PEDRIMENTADO Y EMBAULADO DE CALLES E CASCO URBANO DE TALGUA CENTRO	TALGUA CENTRO	11	11	47210	29/11/300,000.00	16	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
6	PROYECTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE EN LA QUEBRADONA TALGUA LEMPIRA	AGUACATE TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	CABI	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35.00 %	65,000.00	65.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2017

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
7	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AREA RURAL	SECTOR RURAL	15	15	36930	CABI	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	66.00 %	2,500.00	33.00 %	EN PROCESO	
						LDO ABIE RTO DEL 29 DE NOVI EMB RE DEL 2016																	
8	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN TALGUA CENTRO	TALGUA CENTRO	11	11	47210	CABI	700,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
						LDO ABIE RTO DEL 29 DE NOVI EMB RE 2016																	
9	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CEMENTERIO DE CAMACAL EN LA COMUNIDAD DE MATAZANO TALGUA LEMPIRA	MATAZANO TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	CABI	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	16,918.83	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	29.00 %	11,918.83	70.00 %	EN PROCESO	
						LDO ABIE RTO DEL 29 DE NOVI EMB RE 2016																	
10	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA EL PROGRESO HIGUITO	HIGUITO TALGUA LEMPIRA	19	11	47110	CABI	0.00	20,101.29	0.00	0.00	0.00	20,101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,101.29	100.00 %	EN PROCESO	
						LDO ABIE RTO DEL 29 DE NOVI EMB RE DEL 2016																	
11	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA DE LAJITAS TALGUA LEMPIRA	LAJITAS TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	CABI	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
						LDO ABIE RTO DEL 29 DE NOVI EMB RE DEL 2016																	
12	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	29/11/0.00	16	61,439.90	0.00	0.00	0.00	61,439.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	61,439.90	100.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2017

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
13	PROYECTO TALGUA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN TALGUA CENTRO	TALGUA CENTRO	11	11	23400	CABI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
14	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO LA CUCHILLA ALDEA HIGUITO TALGUA LEMPIRA	LA CUCHILLA TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	CABI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
15	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER MERY DE FLORES HIGUITO TALGUA LEMPIRA	HIGUITO TALGUA LEMPIRA	19	11	47110	CABI	0.00	17,773.94	0.00	0.00	0.00	17,773.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	17,773.94	100.00 %	EN PROCESO	
16	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL LLANON SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	CABI	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	60.00 %	100,000.00	40.00 %	EN PROCESO		
17	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AREA RURAL	SECTOR RURAL	11	11	36930	CABI	467,711.16	0.00	0.00	0.00	467,711.16	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	6.00 %	437,711.16	93.00 %	EN PROCESO			
18	PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LAS FLORES A TALGUA LEMPIRA	TALGUA A LAS FLORES	11	11	23400	CABI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	75.00 %	50,000.00	25.00 %	EN PROCESO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DULCE.PAZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2017

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
19	PROYECTO SALITRON CONSTRUCCION DE ESCUELA EN TALGUA LEMPIRA	TALGUA LEMPIRA	19	11	47110	CABI LDO ABIE RTO DEL 29 DE NOVI EMB RE 2016	0.00	4,062.29	0.00	0.00	0.00	4,062.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,062.29	100.00 %	EN PROCESO	
20	PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE HGUITO A TALGUA, AGUACATE, SAN RAMON, HACIENDITA Y AJAGUAL	TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	CABI LDO ABIE RTO DEL 29 DE NOVI EMB RE 2016	280,283.76	955,893.28	0.00	0.00	0.00	1,236,177.04	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	59.00 %	496,177.04	40.00 %	EN PROCESO		
21	PROYECTO N°106230 ACEBEP FHS	HIGUITO TALGUA LEMPIRA	19	11	47110	CABI LDO ABIE RTO DEL 29 DE NOVI EMB RE DEL 2016	0.00	1,905,906.31	0.00	0.00	0.00	1,905,906.31	0.00	0.00	0.00	0.001,896,110.03	1,896,110.03	99.00 %	9,796.28	0.00 %	EN PROCESO			
22	PROYECTO CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN CAMALOTE TALGUA LEMPIRA	CAMALOTE TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	CABI LDO ABIE RTO DEL 29 DE NOVI EMB RE 2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8.00 %	46,000.00	92.00 %	EN PROCESO		



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DULCE.PAZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2017

Hora : 12:02 p.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales							2,422,413.75	3,878,920.91	0.00	350,000.00	650,000.00	6,001,334.66	5,000.00	0.00	1,696,300.00	0.00	1,896,110.03	3,597,410.03	2,403,924.63		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

J MARCOS PERDOMO CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DULCE MARIA PAZ ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6eCqysFO8vnDFiFDoef5la9tH2s5TikXa8+v7JEUVFGKXQKy8fKt/recPC7rIAfeTQxI8oRaqVDmsnGijB8lVW7X9/ArdzfMn3lZAWoGw4QUnTLwbMjysib4qCCel
nLJDkGEShrbJkai6Defxj4YPOB014mWfK+FIIAgbfZRnVAJWRQGsmwNigQ+xAuAIIe9MyXa/9l0oWoP8xwOplTig/ufLndDb6uzpOP31UD2HZReHdMmVcVef9QBTs6F7qb3A=