




ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES DE OCTUBRE 2017

OBJETIVO: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	Nº FAMILIAS	FECHA	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
			BENEFICIADAS	DE INICIO				FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento de vivienda	Bo. San Francisco, La Cooperativa, Liconas, El Paraiso, Cascabeles, Nueva Comayagua, Rio Negro, Los Almendros, 1ro Mayo, Carboneras del	14 Familias beneficiadas	14/10/2017	1 Mes	Ferreteria El Barratillo, Bloquera Umaña, La Ferre, Maderas las Palmas,	Mediante orden de compra	L. 103,329.28	100%	Por medio de orden de compra: 116505, 116506, 116507, 116508, 116509, 116511, 116512, 116513, 116514, 116516, 116518, 116519, 116521, 116523, 116524, 116525, 116579, 116580, 116582.
2	Mejoramiento de vivienda	Motatal	1 Familia	18/10/2017	1 Mes	Madera las palmas	Orden de compra	L. 7,720.00	100%	mediante oden de compa: 115807
3	Mejoramiento de vivienda construccion de ecofogones modelo justa	Cruz Grande	31 Familias beneficiadas	18/10/2017	1 Mes	Ramon Cardenas	Orden de compra	L. 36,501.12	100%	mediante oden de compa: 116595 y 116596
4	Mejoramiento de vivienda	Liconas	1 Familia	25/10/2017	1 Mes	Bloquera Umaña	Orden de compra	L. 10,620.03	100%	mediante oden de compa: 116708,
5	Mejoramiento de vivienda (Construcción de pilas mobiles)	Matazanos # 2	44 Familias	25/10/2017	1 Mes	Ferreteria El Barratillo	Orden de compra	L. 29,130.26	100%	mediante oden de compa: 116723



6	Mejoramiento de viviendas (Construcción de pilas)	Durazna, l Pacayal	76 Viviendas	31/08/2017	2 Meses	Santos Amilcar Mejia Lopez	142-2017	L. 28,200.00	100%	Finalizado
7	Mejoramiento de vivienda (Construcción de pisos)	Carboneras del Peñon	25 Viviendas	14/07/2017	2 Meses	Jaime Mendez	084-2017	L. 24,176.40	100%	Finalizado
8	Mejoramiento de vivienda (Construcción de pilas)	Santa Rosa de Buenas Noches	66 Viviendas	31/08/2017	2 Meses	Hervin Leonel Gonzales Velasquez	143-2017	L. 24,700.00	100%	Finalizado
9	Mejoramiento de vivienda (Construcción de pisos)	Ojos de Agua	33 Viviendas	18/07/2017	2 Meses	Cergio Lorenzo Romero	092-2017	L. 24,727.80	100%	Finalizado
10	Mejoramiento de vivienda (Construcción de pisos)	Ojos de Agua	33 Viviendas	14/07/2017	2 Meses	German Roberto Romero	086-2018	L. 27,502.80	100%	Finalizado
11	Mejoramiento de vivienda (Construcción de pisos)	Ojos de Agua	34 Viviendas	14/07/2017	2 Meses	Marciano Ramos Henriquez	085-2019	L. 32,034.90	100%	Finalizado
12	Mejoramiento de vivienda (Construcción de pisos)	Agua Salada	22 Viviendas	14/07/2017	2 Meses	Valerio Lopez	088-2017	L. 14,344.20	100%	Finalizado
13	Mejoramiento de vivienda (Construcción de pisos)	El Motatal	45 Viviendas	14/07/2017	2 Meses	Marciano Ramos Henriquez	087-2018	L. 32,874.90	100%	Finalizado

OSCAR LOPEZ

DESARROLLO COMUNITARIO

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

31 DE OCTUBRE 2017

