

Actividades
Mes de noviembre 2017

Mes de noviembre 2013

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Plificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 113,231.30	Servicios De Reparación Y Mantenimiento De La Red De Semáforos En El Casco Urbano De La Ciudad De Danlí En El Proyecto: Comité Val.	28/02/2017	Cristobal Izaguirre Montoya	01/03/2017	10 meses	10 entregas	Servicio de mantenimiento de la red de semáforos de la ciudad, lo cual incluye: -Monitoreo (supervisión frecuente) -Control de tiempos -Evaluación óptica (grado óptimo de luminosidad, nivel de Lux) -Evaluación Física (Condición de la infraestructura). -Verificar Cadencia (Flujo continuo de operatividad de la red)	Mes	10	90.00%	L. 11,323.13	L. 101,908.17	L. 11,323.13	UTM CONT.-00016-2017
L. 540,000.00	CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA EL PROYECTO: ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI.	14/03/2017	Ing. Dagoberto Godoy Martel	22/03/2017	9 meses	9 entregas	Elaboración de levantamiento Topográficos como soporte técnico para cada uno de los proyectos a ejecutar	Global	9	88.00%	L. 60,000.00	L. 480,000.00	L. 80,000.00	UTM CONT.- 00034-2017.
L. 537,824.00	CUNIRRA U PUR SERVICIOS DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI PARA EL PROYECTO "BARRIDO DE CALLES DEL SECTOR I". UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI.	15/05/2017	NIDIA XIOMARA MORAN AVILA, en REPRESENTACION DE LA MICRO EMPRESA "COLINA VERDE"	15/05/2017	7 meses	7 entregas	Barrido, recolección y botado de basura	Global	1	65.00%	L. 76,832.00	L. 457,150.40	L. 80,673.60	UTM CONT.-00068-2017
L. 319,431.77	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE AULA EN INSTITUTO SANTA MARIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	11/07/2017	FABRICIO JOSE GUILLEN MAZARIQUE	14/08/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Trazado y Marcado Excavación Relleno y Compactado con material del sitio Cimentación de mampostería (mortero 1:4). Dado de concreto 50cmx50cmx20cm. Soleira inferior S-1 15mx15cm. Castillo C-1 de 15cmx15cm. Columna C-2 de 20cmx20cm de concreto 1:2:2 Soleira Superior S-2 de acero 15mx15cm de concreto 1:2:2. Soleira de ramala S-3 de 10mx15cm de concreto 1:2:2. Jamia 10cmx15cm concreto 1:2:2. Pared de bloque simple siseado Tallado de elementos estructurales Pintado de elementos (Pintura de aceite) Firme de concreto simple e=8 cm coteado fino. Techo de caspieta galvanizada de 2 Pulg. X 4 Pulg. Tijera de tubo 4 Pulg x 4 Pulg. Suministro e instalación de puerta metálica de lámina troquelada (1m x 2.10m). Suministro e instalación de ventilana tipo balcón de tubo estructural cuadrado de y mallo expandida de 3/4" Suministro e instalación de centro de carga de cohe espaciales Suministro e instalación de aterraje al centro de carga Suministro e instalación de tomacorrientes dobles polarizados Suministro e instalación de interruptor sencillo Suministro e instalación de interruptor doble Suministro e instalación de lámparas incandescentes Suministro e instalación de lámparas fluorescentes Suministro e instalación de circuito de fuerza Suministro e instalación de circuito de iluminación	mI M3 M3 M3 Unidad mI mI mI mI mI mI M2 M2 M2 Unidad Unidad M2 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad mI mI	132.34 20.12 37.60 15.30 12 35.20 7.62 40.65 35.20 17.76 22.70 98.23 353.73 59.07 128.75 118.36 1 2 15.64 1 1 40 1 1 2 4 76.54 56.18	100.00%	L. 198,047.70	L. 319,431.77	L. 0.00	UTM CONT.-00120-2017
L. 699,046.78	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: MEJORAS AL ESTADIO MARCELO TINOCO, UBICADO EN EL CARMELO ABAJO DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	03/08/2017	JOSE MARIO FORTIN BENITES	21/08/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Fundición de zapata aislada de 1.50 m.x1.50 m.x0.25m. Fundición de zapata aislada de 2.50x1.50x 0.25m. Relleno y compactado con material selecto Armado, encofrado, fundido y desencofrado de columna 0.40m.x0.30m. #6's @ 15cm. Armado, encofrado, fundido y desencofrado de viga intermedia 0.30m.x0.20m. Armado, encofrado, fundido y desencofrado de viga 0.450m.x0.30m. Armado, encofrado, fundido y desencofrado de viga de cimentación Armado, encofrado, fundido y desencofrado de pedestal de 0.20m.x0.20m. con #4 y #3 @ 0.15m. Fundición de losa en grutas con varillas #4 y #3 @ 0.15m.	Unidad Unidad M3 ML ML ML ML ML ML M2	16 4 49 123.89 41.14 64.68 15 3 230.10	100.00%	L. 202,723.56	L. 699,046.78	L. 0.00	UTM CONT.-00139-2017
L. 120,000.00	CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECOLECCIÓN Y BOTADO DE DESECHOS SÓLIDOS PROVENIENTES DEL MERCADO Y TERMINAL PROVINCIAL, CONTEMPLADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DESECHOS SÓLIDOS" UBICADO EN EL BARRIO EL CARMELO, CONTIGUO A ESTADIO MARCELO TINOCO DE LA CIUDAD DE DANLI.	11/08/2017	LEONEL LAGOS SALINAS	11/08/2017	3 meses	Tres entregas	Servicio de alquiler de vehículo para realizar trabajos de recolección y botado de desechos sólidos provenientes del Mercado y Terminal Provisional, que comprende las actividades siguientes: 1. Recolección de Basura (Puestos y lugares de acopio establecidos para ese fin). 2. Limpieza de las áreas señaladas para el acopio de los desechos. 3. Acarreo de Desechos del Mercado y terminal provisional hacia el crematorio municipal.	Mes	3	100.00%	L. 30,936.00	L. 120,000.00	L. 0.00	UTM CONT.-00147-2017
L. 224,949.70	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN EL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	24/08/2017	David Antonio Rojas	07/09/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado de estación total Demolición de concreto Excavación material tipo II Excavación retroexcavadora Suelo tipo I Encamado con material selecto para tubería Suministro e instalación de tubería PVC Ø SDR 84 Suministro e instalación de tubería PVC Ø" Acornetes domiciliarias YES Ø" Relleno y compactado con material del sitio Fundición de concreto similar al existente (ápica para las áreas donde se realizó demolición) Construcción Pozo de inspección con losa de base, casquete y tapadera de concreto 1.80, Ø interior de 1.20m, casquete de 0.20m. Caja de paso h=1.00 promedio y sección conforme se requiera Reconstrucción de pozos existentes	ML ML ML M3 M3 ML ML Unidad ML ML Unidad Unidad Unidad Unidad	349.90 24 230.89 189 56 322.70 27.20 4 335.90 24 2 2 1	90.00%	L. 202,454.73	L. 202,454.73	L. 22,494.97	UTM CONT.-00148-2017
L. 229,999.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADO EN LA COLONIA VILLEDA MORALES DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	24/08/2017	AIC CONSTRUCTORES S. de R.L. de C.V./JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	18/09/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación con retroexcavadora Demolición de pavimento hidráulico (no incluye botado) Suministro e instalación de tubería diámetro de 6" Novafort (incluye encamado) Construcción de caja de registro de 50cmx50cmx50cm Construcción de Pozo de Inspección h=1.10 m. terminado con espesor de losa de base; incluyendo casquete, media caña y tapadera Relleno y compactado con material del sitio Fundición de concreto de 210kg/cm² Acarreo de material de desperdicio Limpieza general	ML M3 Global Global Unidad Unidad M3 Global Global Global	332.30 302.64 332.30 2 2 302.64 2.21 1 1	80.00%	L. 183,999.20	L. 183,999.20	L. 45,999.80	UTM CONT.-00149-2017
L. 149,380.00	CONTRATO MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLES, UBICADO EN COLONIA BELLA VISTA (CALLE CARLOS CASTILLO) DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	31/09/2017	RONALD ISAC TINOCO CASTILLO	04/09/2017	60 días hábiles	Una sola entrega	Fundición de concreto hidráulico con un espesor de 8 pulg. con una resistencia de 4,000 lb./pulg2, (97m de longitud x 7m de ancho) incluye encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final. Construcción de Bordillo (incluye: encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final.	M2 Ml	679 194	100.00%	L. 149,380.00	L. 149,380.00	L. 0.00	UTM CONT.-00151-2017

L. 229,999.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADO EN LA COLONIA VILLEDA MORALES DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	24/08/2017	AIC CONSTRUCTORES S. de R.L. de C.V./JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	18/09/2017	60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación con retroexcavadora Demolición de pavimento hidráulico (no incluye botado) Suministro e instalación de tubería diámetro de 8" Novafort (incluye encamado) Construcción de caja de registro de 50cmx50cmx50cm Construcción de Pozo de Inspección h=1.10 m. tomado con espesor de los de base; incluyendo casquete, media caja y tapadera Relleno y compactado con material del sitio Fundición de concreto de 210kg/m ³ Acabado de material de desperdicio Limpieza general	ML M3 Global ML Unidad Unidad M3 M3 Global Global	332.30 302.64 1 332.30 2 4 302.64 2.21 1 1	80.00%	L. 183,999.20	L. 183,999.20	L. 45,999.80	UTM CONT.-00149-2017
L. 149,380.00	CONTRATO MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLES, UBICADO EN COLONIA BELLA VISTA (CALLE CARLOS CASTILLO) DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	31/08/2017	RONALD ISAAC TINOCO CASTILLO	04/09/2017	60 días hábiles	Una sola entrega	Fundición de concreto hidráulico con un espesor de 6 pulg. con una resistencia de 4,000 lb./pulg ² , (97m de longitud x 7m de ancho) incluye encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final. Construcción de Bordillo (incluye: encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final).	M2 Ml	679 194	100.00%	L. 149,380.00	L. 149,380.00	L. 0.00	UTM CONT.-00151-2017
L. 151,800.00	CONTRATO MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLES, UBICADO EN COLONIA LA CEBITA DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	31/08/2017	MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE	04/09/2017	60 días hábiles	Una sola entrega	Fundición de concreto hidráulico con un espesor de 6 pulg. con una resistencia de 4,000 lb./pulg ² , (110m de longitud x 6.20m de ancho) incluye encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final. Construcción de Bordillo (incluye: encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final).	M2 Ml	682 220	100.00%	L. 151,800.00	L. 151,800.00	L. 0.00	UTM CONT.-00152-2017
L. 146,840.00	CONTRATO MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLES, UBICADO EN BARRIO LA REFORMA (CALLE SANTIAGO MONTAÑA VEGA) DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	31/08/2017	FABRICIO JOSE GUILLÉN MAZARIEGO	04/09/2017	60 días hábiles	Una sola entrega	Fundición de concreto hidráulico con un espesor de 6 pulg. con una resistencia de 4,000 lb./pulg ² , (93m de longitud x 7.20m de ancho) incluye encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final. Construcción de Bordillo (incluye: encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final).	M2 Ml	699.60 186	100.00%	L. 146,840.00	L. 146,840.00	L. 0.00	UTM CONT.-00153-2017
L. 249,933.30	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: TECHADO DE CANCHA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES II ETAPA, UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	01/09/2017	DAGOBERTO GODOY MARTEL	25/09/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Excavación Tipo II Acabado de Material de desperdicio Relleno Compactado con Material Selecto Zapata Aislada Z-1 Zapata Aislada Z-2 Zapata Aislada Z-3 Piedestal P-1 Piedestal P2 Columna C-1 (30X30)cm Columna C-2 (30X30)cm Columna C-3 (40X15)cm Viga V-01 (30X40)cm (5.15m) Viga V-02 (30X40)cm (5.85m) Viga V-03 (30X40)cm (5.85m) Viga V-04 (30X40)cm (5.85m) Losa de Cancheta Castillos (15x15)cm Jambas (10x15)cm Solera Superior Pared de Bloques Fabricación Balcón de Pasillo	m3 m3 m3 unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad m2 m2 m2 m2 m2 m2	17.28 21.80 10.53 6.00 2.00 2.00 6.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 56.00 20.30 16.06 25.30 65.00 6.00	72.00%	L. 179,951.98	L. 179,951.98	L. 69,981.32	UTM CONT.-00154-2017
L. 200,000.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: TECHADO DE CANCHA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES II ETAPA, UBICADO EN LA COLONIA EL MIRADOR DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	08/09/2017	RAMÓN ARTURO CÁLIX MARIN	16/09/2017	60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Conformación de terreno (incluye el relleno y compactado con material selecto, previa construcción de cuneta). Construcción de cunetas a ambos lados de la calle de acceso con estructura de concreto ciclopeo tipo canal abierto en forma de "V", con disipadores de energía Relleno con material del sitio Reparación de Alcantarilla Limpieza general	ML M3 M3 Global Unidad Global	400 250 138.60 1 1 1	100.00%	L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. 0.00	UTM CONT.-00155-2017
L. 29,999.97	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: TECHADO DE CANCHA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES II ETAPA, UBICADO EN BARRIO ORIENTAL, DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	08/09/2017	FABRIZIO EDUARDO GARCIA OVIEDO	24/10/2017	60 días Hábiles	Una sola entrega	Fabricación y montaje de estructura de acero para techo a dos aguas consistente en armadura de 18.50mts de longitud, con ángulo de 212" X 212"/3316" y Ángulo de 2" x 2" x 1/8", pintado a dos manos de pintura anticorrosiva, soldado con electrodo E7018 1/8" Fabricación y montaje de estructura de techo con cancheta de 2"x6", incluye sag rod de varilla #4 lisa, contra vientos de varilla #5, soldado con electrodo E6013 1/8"	Unidad M2	8 448.91	55.00%	L. 16,499.98	L. 16,499.98	L. 13,499.99	UTM CONT.-00159-2017
L. 74,950.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE VILLA REAL EL CHAPARRAL ZONA DE BANADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	12/09/2017	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ	28/09/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Replanteo y elaboración de plano actualizado (firmado y sellado por ingeniero electricista) Suministro e hincado de poste de madera de 40 pies (incluye todos los gastos de traslado e instalación en el sitio) Instalación de cable #10, ACSR Suministro e instalación de E-12 Suministro e instalación de estructuras primarias	Global Unidad metros Unidad Unidad	1 2 850 10 5	70.00%	L. 52,485.00	L. 52,485.00	L. 22,465.00	UTM CONT.-00162-2017
L. 124,400.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN ARRIBA EL CHAPARRAL ZONA DE BANADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	13/09/2017	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ	28/09/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Replanteo del Proyecto (Firmado y sellado por ingeniero electricista) Suministro e instalación de estructuras primarias Suministro e instalación de estructuras secundarias Suministro e instalación de estructuras para neutro Suministro e instalación de cable #10 WP Instalación de cable #10 WP Instalación de cable #10 ACSR Reubicación de poste de madera Suministro e instalación de poste de madera de 35 pies Suministro e instalación de retenidas Suministro e instalación de retenidas Suministro e instalación de complemento de retenidas Suministro e instalación de complemento de cruceta completa	Global Unidad Unidad Unidad metro metro metro Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	1 7 1 1 800 300 700 3 2 4 14 1	70.00%	L. 87,080.00	L. 87,080.00	L. 37,320.00	UTM CONT.-00163-2017
L. 99,994.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACION, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE LA JAGUITA Y EL HIGUERAL, ZONA VILLA SANTA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	09/10/2017	GERARDO AMID CASTILLO	16/10/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Marcajo, hincado y aplomado de postes de madera Suministro e instalación de 7 postes de madera de 30 pies clase 5 (incluye acarreo Danli al lugar del proyecto)	unidad unidad	50 7	100.00%	L. 99,994.00	L. 99,994.00	L. 0.00	UTM CONT.-00167-2017
L. 227,550.00	Dragado de río y aproximaciones del puente Proyecto: Obras de mitigación, ubicado en la comunidad Los Corrales, Zona la Lodoso en este municipio de Danli	20/10/2017	FABRICIO JOSÉ GUILLÉN MAZARIEGOS	20/10/2017	20 días calendario	Una sola entrega	Tractor D-6	Hora	122	100.00%	L. 113,775.00	L. 113,775.00	L. 113,775.00	UTM CONT.-00170-2017
L. 153,000.00	CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE DRAGADO DEL RIO EN EL PROYECTO: OBRAS DE MITIGACION, UBICADO EN EL VADO DEL RIO HATO DE LA COMUNIDAD DE JUTIPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	20/10/2017	JOSE MARIO FORTIN BENITES	20/10/2017	25 días calendario	Una sola entrega	Rebocavadora	Hora	170	100.00%	L. 61,200.00	L. 61,200.00	L. 91,800.00	UTM CONT.-00171-2017

L. 62,200.00	Proyecto: Mejoramiento Puente La Mancha, ubicado en la comunidad de La Mancha, zona de Azabache este municipio de Danlí	24/10/2017	Ing. Dagoberto Godoy Martel	24/10/2017	20 días calendario	Una sola entrega	Retroexcavadora Volqueta (Cap. 5 metros cúbicos)	Hora Hora	48 38	100.00%	L. 62,200.00	L. 62,200.00	L. 0.00	UTM CONT.-00176-2017
L. 25,200.00	Proyecto: Reconstrucción de Carretera por Derrumbe, ubicado en la comunidad de Cuba, El Chaparral de este municipio de Danlí	24/10/2017	Ing. Dagoberto Godoy Martel	24/10/2017	20 días calendario	Una sola entrega	Retroexcavadora	Hora	28	100.00%	L. 25,200.00	L. 25,200.00	L. 0.00	UTM CONT.-00177-2017
L. 106,500.00	Proyecto: Dragado Quebrada Los Lara, ubicado en la Comunidad de El Benque, El Chaparral, Zona de Jutupa de este municipio de Danlí	24/10/2017	Abraham Kafati Diaz	21/11/2017	10 días calendario	Una sola entrega	Excavadora Tractor D6	hora hora	7.5 42	100.00%	L. 106,500.00	L. 106,500.00	L. 0.00	UTM CONT.-00178-2017
L. 127,500.00	Proyecto: Obras de mitigación, todo el municipio, ubicado en la comunidad de Jutupa de este municipio de Danlí	24/10/2017	ABRAHAM KAFATI DIAZ	21/11/2017	10 días calendario	Una sola entrega	Excavadora	Hora	42.5	100.00%	L. 127,500.00	L. 127,500.00	L. 0.00	UTM CONT.-00179-2017
L. 142,500.00	Proyecto: Mejoramiento Puente, ubicado en la Comunidad de Los Corrales, Zona de La Estrella de este municipio de Danlí	24/10/2017	ABRAHAM KAFATI DIAZ	21/11/2017	5 días calendario	Una sola entrega	Excavadora	Hora	47.5	100.00%	L. 142,500.00	L. 142,500.00	L. 0.00	UTM CONT.-00180-2017
L. 71,100.00	Proyecto: Mejoramiento Puente El Zarzal, comunidad de El Zarzal, Azabache de este municipio de Danlí	24/10/2017	Ing. Dagoberto Godoy Martel	24/10/2017	10 días calendario	Una sola entrega	Tractor D6 Excavadora	hora hora	32 15	100.00%	L. 71,100.00	L. 71,100.00	L. 0.00	UTM CONT.-00181-2017
L. 119,944.00	Proyecto: Limpieza de Derechos de Vías, ubicado en las comunidades de Villa Santa, La Pedrosa, Urracales y Palmilla, zona de Villa Santa de este municipio de Danlí	01/11/2017	Wilmer Jeovanny Gonzalez Castellanos	01/11/2017	15 días calendario	Una Sola entrega	Chapeo y Limpieza de derecho de vías ambos lados de los tramos carreteros con los siguientes tramos: Villa Santa-Palmilla, La Pedrosa-Urracales	Km Km	28 18	100.00%	L. 119,944.00	L. 119,944.00	L. 0.00	UTM CONT.00182-2017
L. 25,000.00	Proyecto: Electrificación (Compra de planta solar para escuela) ubicado en la comunidad de La Estrella de este municipio de Danlí	01/11/2017	PROMASOM/Manuel Enrique Sorto Hernandez	12/12/2017	20 días hábiles	Una sola entrega	Suministro e instalación de sistema de 150 Watts que incluye: Módulo de 150 Watts Batería de ciclo profundo 205 AH Controlador de carga de 15 AH Inversor de 750 Watts Foco de 5 watts Litro de agua destilada Incluye también estructura de aluminio, varilla de polarización base de apoyo con tubo hg, cable TSJ 2x10, tablero de madera, 2 tomas cigarreros a 12v (para lámpara/4 luces adicionales) cable de distribución preheja Google No.12 enmanguerado, caja octagonal para registro e instalación de focos	unidad unidad unidad unidad Unidad Unidad Unidad Global	1 1 2 1 1 6 1 1	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 25,000.00	UTM CONT.00183-2017
L. 84,000.00	Proyecto: Limpieza de Calles, ubicado en el caso urbano del municipio de Danlí	01/11/2017	Mauricio Antonio Aguilar Ruiz	01/11/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Volqueta	Hora	210	100.00%	L. 84,000.00	L. 84,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00184-2017
L. 239,969.30	Proyecto: Alcantarillado Sanitario, ubicado en la colonia Los Pinos de esta ciudad de Danlí	02/11/2017	Filberto Gonzalez	06/11/2017	60 días hábiles	Dos entregas	Trazado y Marcado Excavación con retroexcavadora en material no clasificado Encamado con material selecto Suministro e instalación de tubería PVC de Ø 6" Construcción de pozo de inspección con una profundidad Aprox. de 1.71m (Incluye media caña, peldaños, casquete y tapadera) Construcción de pozo de inspección con una profundidad Aprox. de 1.00m (Incluye media caña, peldaños, casquete y tapadera) Construcción de pozo de inspección con una profundidad Aprox. de 3.12m (Incluye media caña, peldaños, casquete y tapadera) Construcción de pozo de inspección con una profundidad Aprox. de 1.94m (Incluye media caña, peldaños, casquete y tapadera) Construcción de pozo de inspección con una profundidad Aprox. de 2.59m (Incluye media caña, peldaños, casquete y tapadera) Relleno con material del sitio Limpieza General	m m m m Unidad Unidad Unidad Unidad m Global	269.96 425 25 269.96 1 2 1 1 380 1	40.00%	L. 95,995.72	L. 95,995.72	L. 143,993.58	UTM CONT.00186-2017
L. 60,000.00	Proyecto: Alumbrado Eléctrico en Cancha, ubicado en la comunidad de El Empalme, zona de Jutupa de este municipio de Danlí	01/11/2017	GERARDO AMID CASTILLO	27/11/2017	15 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de madera de 30 pies clase 5 (incluye acarreo Denli-El Empalme) Suministro e instalación de cable de acometida #8 Suministro e instalación de Lámpara LED de 200 amperios Suministro e instalación de Base para medidor (incluye contador)	unidad m Unidad Unidad	4 70 4 1	20.00%	L. 12,000.00	L. 12,000.00	L. 48,000.00	UTM CONT.00191-2017
L. 164,140.00	Proyecto: Pavimentación de Calles, ubicado en la colonia La Ceibita de esta ciudad de Danlí	06/11/2017	Ronald Isaac Tinoco Castillo	08/11/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Fundición de concreto hidráulico con un espesor de 6 pulg. con una resistencia de 4,000 lb./pulg.2, (110m de longitud x 6.20m de ancho) incluye encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final. Construcción de Bordillo (incluye: encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final.	M2 Ml	662 220	75.00%	L. 138,105.00	L. 138,105.00	L. 48,035.00	UTM CONT.00193-2017
L. 180,885.00	Proyecto: Pavimentación de Calles, ubicado en el barrio de La Reforma de esta ciudad de Danlí	06/11/2017	Ronald Isaac Tinoco Castillo	08/11/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Fundición de concreto hidráulico con un espesor de 6 pulg. con una resistencia de 4,000 lb./pulg.2, (93m de longitud x 7.20m de ancho) incluye encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final. Construcción de Bordillo (incluye: encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final.	M2 Ml	669.60 186	75.00%	L. 135,863.75	L. 135,863.75	L. 45,221.25	UTM CONT.00194-2017
L. 99,999.00	Proyecto: Construcción de Parque, ubicado en la comunidad de Las Lomas Jaramistrán, zona de Jutupa de este municipio de Danlí	16/11/2017	Fausto Jose Lara Rodas	23/11/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación para dados de concreto de 0.20mx0.20x0.30 (55 unidades equivalentes a 0.66 m3) Fundición de dado de concreto ciclopeo de 0.20mx0.20x0.30m Fabricación e instalación de Cerco metálico tipo barandal de tubo industrial redondo de Ø2" y tubo cuadrado de 1"x1" (incluye pintura color terracota o similar) Limpieza final	m unidad unidad Global	110 55 55 110 1	25.00%	L. 24,999.75	L. 24,999.75	L. 74,999.25	UTM CONT.00202-2017
L. 45,000.00	Proyecto: Pavimentación de Calles/Suministro de 60m3, ubicado en la colonia La Ceibita de esta ciudad de Danlí	20/11/2017	Karla Melina Carrero Maldonado	20/11/2017	10 días calendario	Una sola entrega	Grava triturada de ½"	M3	60	100.00%	L. 45,000.00	L. 45,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00203-2017
L. 45,000.00	Proyecto: Pavimentación de Calles/Suministro de 60m3, ubicado en el barrio La Reforma de esta ciudad de Danlí	20/11/2017	Karla Melina Carrero Maldonado	20/11/2017	10 días calendario	Una sola entrega	Grava triturada de ½"	M3	60	100.00%	L. 45,000.00	L. 45,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00204-2017
L. 35,430.00	Proyecto: Mantenimiento de Cementerios/Fabricación y montaje de estructura de techo para kiosko, ubicado en el cementerio general de la ciudad de Danlí	20/11/2017	Eber Gerardo Ramirez Lainez	05/12/2017	20 días calendario	Una sola entrega	Desmontaje de estructura metálica decorativa existente Fabricación y desmontaje de estructura metálica de techo para Kiosko octagonal de tubo estructural galvanizado rectangular de 2"x4" apoyado en una columna de concreto existente, con arriostres de cancheta galvanizada de 2"x4" a una separación máxima de 0.80 m. Reinstalación de estructura metálica decorativa	Global Global Global	1 1 1	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 35,430.00	UTM CONT.00205-2017

L. 200,000.00	Proyecto: Construcción Cerca Perimetral Kinder Gabriela, ubicado en la colonia Todorero Rodas Valle de esta ciudad de Danli	21/11/2017	DAGOBERTO GODOY MARTEL	21/11/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Picado de piso Picado en pared Repello y pulido Instalación de cerámica en piso interior del aula Instalación de cerámica en piso de corredor Instalación de cerámica en pared Desmontaje/repelido/reinstalación de Balcones. Tallado de elementos estructurales Instalaciones eléctricas Pared de tabla yeso Reparación de módulo sanitario (instalación de cerámica, repello, pulido y pintura) Enclavado Aplicación de pintura en pared Fundición de concreto simple para acera	M2 M2 M2 M2 M2 unidad ml Global M2 Global M2 M2 M2	205.86 215.52 165.15 205.86 48.34 112.48 19 275.44 1 24.81 1 205.86 369.29 10.74	25.00%	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 150,000.00	UTM CONT.00206-2017
L. 21,060.00	Proyecto: Pavimento de Calles/Suministro de agua, ubicado en la colonia Bella Vista de esta ciudad de Danli	21/11/2017	Ronald Isaac Tinoco Castillo	21/11/2017	10 días calendario	Una sola entrega	Agua	Galón	18,000	100.00%	L. 21,060.00	L. 21,060.00	L. 0.00	UTM CONT.00207-2017
L. 49,998.96	Proyecto: Bacheo de Calles , ubicado en la comunidad de Jutupa de este Municipio de Danli	21/11/2017	ENRIQUE ISABEL GUDIOL	21/11/2017	10 días calendario	Una sola entrega	Bacheo con mezcla de material selecto, arena y cemento en diferentes secciones de pavimento asfáltico existente de diferentes medidas y formas irregulares en tramo carretero iniciando en el puente de Quebrada Honda y terminando donde finaliza el pavimento (Barrio Arriba/Jutupa)	Unidad	177	100.00%	L. 49,998.96	L. 49,998.96	L. 0.00	UTM CONT.00208-2017
L. 250,000.00	Proyecto: Sistema de Aguas negras y Alcantarillado sanitario, ubicado en colonia Buena Esperanza, de esta ciudad de Danli.	23/11/2017	RAMÓN ARTURO CÁLIX MARIN	23/11/2017	60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación con retroexcavadora Construcción de Pozo de Inspección con una altura de 1.40 m. aprox. (Incluye media caña, casquete, tapadera y peldaños en los casos que se necesite) Cama de material selecto compactado hasta 0.30 m. arriba de la altura de cresta de tubería. Suministro e instalación de tubería PVC de 6" SDR 51. Aterrazo y compactado con material del sitio. Demolición de pavimento Fundición de pavimento dornillo para instalación de tubería Limpieza general	ML M3 Unidad M3 ML Global ML ML Global	266 250 6 88 266 1 10 10 1	10.00%	L. 25,000.00	L. 25,000.00	L. 225,000.00	UTM CONT.00209-2017
L. 29,991.50	Proyecto: Chapas de cementerio, ubicado en la comunidad de El Coyol de este municipio de Danli	23/11/2017	TRINIDAD DE JESUS RUIZ,	23/11/2017	05 días calendario	Una sola entrega	Chapeo y limpieza del área en uso de cementerio	M2	10.45	100.00%	L. 29,991.50	L. 29,991.50	L. 0.00	UTM CONT.00210-2017
L. 54,967.10	Proyecto: Mejoramiento de Lavaderos públicos, ubicados en Barrio Oriental de esta ciudad de Danli	23/11/2017	DAVID ANTONIO ROJAS MONTES	23/11/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Limpieza de material acumulado en el sitio (Recolección) Acarreo de material recolectado Cargado y botado de material en volquetas Reparación de estructura del techo (incluye reemplazo de los elementos de madera en mal estado y su curado) Desmontaje y colocación de cubierta de teja (incluye el reemplazo de la teja en mal estado por nueva y la neutralización de la teja existente que se encuentre en buen estado) Aplicación de pintura	M2 Global Global Global M2 M2	231.60 1 1 1 130.80 105	25.00%	L. 13,746.78	L. 13,746.78	L. 41,240.33	UTM CONT.00211-2017
L. 79,550.00	Proyecto: Reparación de calles en la comunidad de Arauli, zona Atitlano de este municipio	23/11/2017	ABRAHAM KAFATI DIAZ	23/11/2017	10 días hábiles	Una sola entrega	Motorizadora	Hora	43	100.00%	L. 79,550.00	L. 79,550.00	L. 0.00	UTM CONT.00212-2017
L. 228,786.20	Proyecto: Mejoras Instituto Técnico Danli, ubicado en Colonia Nueva Esperanza de esta ciudad de Danli	23/11/2017	RAMÓN ARTURO CÁLIX MARIN	27/11/2017	45 días hábiles	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación para cimentación Cimentación de mampostería Solera inferior de 0.20mx0.20m#3.#2 @ 0.20m Pared de bloque sisado Castillo 0.15mx0.20m.#43.#2 @0.20m Solera superior 0.15mx0.20m.#3.#2@0.20m Balcón de concreto Cargador en puerta Estructura de techo con canaliza galvanizada y cubierta de aluzinc color natural Relleno y compactado con material selecto Fundición de piso de concreto simple acabado fino	ml M3 M3 ml m2 ml ml ml ml ml M2 M3 M2	80 8.96 12 42 60 27 42 10 1.30 115.50 50 114	10.00%	L. 22,878.62	L. 22,878.62	L. 205,807.58	UTM CONT.00221-2017


 Ing. Aly V. Gomez
 Directora Unidad Técnica Municipal
