



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE SALUD

**OFICIO No. 001-UTGP-18**

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de enero de 2018

Licenciada.

**LESLY BARABONA VIVAS**

Directora Unidad de Transparencia

Secretaria de Salud

Su Oficina.

Estimada Licda. Lesly Barahona:

En respuesta a oficio No. 953-UT-2017, por este medio estamos enviándole informe del único proyecto de infraestructura supervisados por esta unidad en el mes de diciembre de 2017.

Atentamente.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA	5-1-18
HORA	3:18 pm
RECIBE	Lesly



**LCDA. VANESSA HERNÁNDEZ**

Jefa de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos, S.S.

✉ : Ing. Mario Leyva

✉ : Archivo

/Encargado del Área de Infraestructura UTGP

**UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP)**

Barrio el Centro, Avenida Cervantes, Contiguo al Correo Nacional [www.salud.gob.hn](http://www.salud.gob.hn) Tel. 22224689

**DETALLES DE CONTACTO:**

1. *Lcda. Vanessa Hernández*                      *Jefa Unidad Técnica de Gestión de Proyectos*  
*Tel. 2222-4689 / 9487-8845 / [vanessahernandez@salud.gob.hn](mailto:vanessahernandez@salud.gob.hn)*
2. *Ing. Rina Gabriela Suazo*                      *Supervisor de obra civil del Proyecto*  
*Tel. 2222-4689 / 9522-0060 / [rinasuazo@hotmail.com](mailto:rinasuazo@hotmail.com)*

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO:**                      *Fondos Nacionales*

**PRESUPUESTO DEL PROYECTO:**                      *L 7, 000,000.00*

**FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO:**                      *Año 2016*

**ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:**                      *Obra civil (falta cerco perimetral)*

**COSTO FINAL DE LA OBRA:**                      *L 7, 000,000.00*

**FECHA DE FINALIZACIÓN (PROYECTADA):**                      *Primer trimestre 2018*

**EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

**RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.**

*Planificación deficiente por parte de Gerencia Administrativa, a la hora de adjudicar el proyecto en relación al equipamiento del proyecto. La Unidad Técnica de Gestión de Proyectos proporciono su apoyo en relación a la supervisión únicamente de la obra civil, porque en ningún momento se nos notificó del proceso de adjudicación del proyecto, ni de la revisión de ofertas; de todo esto se encargó Gerencia Administrativa.*

**VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO:**

*NO HAY*

**VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO:**

*SI HAY*

**RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS:**

*La duración de la ejecución del mismo se extendió por cambios en el diseño presentado originalmente por AFODEUH a Gerencia Administrativa en diciembre del año 2016 y por realizar el estudio de suelos hasta el momento de iniciar las actividades y no antes de presentar la oferta; por el nivel freático de la ciudad de Tela.*

**DETALLES DE CONTACTO:**

1. *Lcda. Vanessa Hernández*                      *Jefa Unidad Técnica de Gestión de Proyectos*  
*Tel. 2222-4689 / 9487-8845 / [vanessahernandez@salud.gob.hn](mailto:vanessahernandez@salud.gob.hn)*
2. *Ing. Rina Gabriela Suazo*                      *Supervisor de obra civil del Proyecto*  
*Tel. 2222-4689 / 9522-0060 / [rinasuazo@hotmail.com](mailto:rinasuazo@hotmail.com)*

<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO:</b>	<i>Fondos Nacionales</i>
<b>PRESUPUESTO DEL PROYECTO:</b>	<i>L 7, 000,000.00</i>
<b>FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO:</b>	<i>Año 2016</i>
<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:</b>	<i>Obra civil (falta cerco perimetral)</i>
<b>COSTO FINAL DE LA OBRA:</b>	<i>L 7, 000,000.00</i>
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN (PROYECTADA):</b>	<i>Primer trimestre 2018</i>

**EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

**RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.**

*Planificación deficiente por parte de Gerencia Administrativa, a la hora de adjudicar el proyecto en relación al equipamiento del proyecto. La Unidad Técnica de Gestión de Proyectos proporciono su apoyo en relación a la supervisión únicamente de la obra civil, porque en ningún momento se nos notificó del proceso de adjudicación del proyecto, ni de la revisión de ofertas; de todo esto se encargó Gerencia Administrativa.*

**VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO:**

*NO HAY*

**VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO:**

*SI HAY*

**RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS:**

*La duración de la ejecución del mismo se extendió por cambios en el diseño presentado originalmente por AFODEUH a Gerencia Administrativa en diciembre del año 2016 y por realizar el estudio de suelos hasta el momento de iniciar las actividades y no antes de presentar la oferta; por el nivel freático de la ciudad de Tela.*



Gobierno de la  
República de Honduras

SECRETARÍA DE SALUD

Oficio N°.953-UT-2017

Tegucigalpa MDC, 29 de diciembre de 2017

Licenciada.

Vanessa Hernández

**Jefa de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos**

Su oficina

Estimada Lcda. Hernández:

Con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, me permito solicitarle los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaría de Salud concernientes al **mes de diciembre de 2017**.

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Salud según la fase del proyecto. **Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:**

#### Identificación del Proyecto

- Propietario del Proyecto
- Sector, Sub sector
- Nombre del Proyecto
- Ubicación del Proyecto
- Propósito
- Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- Impacto Ambiental
- Impacto en el terreno y asentamientos
- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)
- Fuentes de Financiamiento
- Presupuesto del Proyecto
- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto

**Unidad de Transparencia**  
**Secretaría de Estado en el Despacho de Salud**  
Tel: 2237-9702 <http://portalunico.iaip.gob.hn/>

*Vanessa Hernández*  
*29-12-17*  
*1:56 P.M.*



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE SALUD

- Estado del Proyecto (actual)
- Costo de Finalización (proyectado)
- Fecha de Finalización (proyectada)


### **Ejecución del Proyecto**

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- Variación en el costo total del proyecto.
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), **en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta Unidad de Transparencia.**

Dicha información deberá ser entregada a más tardar el **viernes 05 de enero de 2018**, al correo electrónico **transparencia.saludhn@gmail.com**. Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. **SO-027-2017**, 13 de diciembre del 2017 de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.

  
Licda. Lesly Barahona  
**Directora Unidad de Transparencia**

*“Hay, pues, algo imprescindible, algo más importante que los intereses materiales, que la utilidad del presente, y es el honor del País y los derechos del Pueblo” José Trinidad Cabañas*

**Unidad de Transparencia**  
**Secretaría de Estado en el Despacho de Salud**  
**Tel: 2237-9702 <http://portalunico.iaip.gob.hn/>**

