


MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO
PROGRAMA 03 DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO
PROYECTOS MES DE DICIEMBRE 2017

N° PROYECTO	DESCRIPCION	LUGAR	MONTO APROBADO	MONTO EJECUTADO	% EJECUTADO
01	Reconstruccion Esc. Luis Mamilo Rodas	El Zacate	130,000.00	101,600.00	78%
120	Construccion Aula Jardín Jose Trinidad Reyes	San Antonio de Conchagua	50,000.00	3,165.00	6%
14	Construccion Bodega Cocina Kinder Renacer	Granadillos	80,000.00	35,293.44	44%
15	Mejoras Escuela Tres de Octubre	Granadillos	50,000.00	38,400.00	77%
18	Mejoras Escuela Ramon Montoya	Quebrada Negra	65,000.00	60,800.00	94%
24	Reconstruccion Escuela Jose Trinidad Reyes	La Jagua	50,000.00	46,700.10	93%
28	Escuela Republica de Honduras	Barrio San Jose	20,540.00	20,540.00	100%
84	Construccion Aula Centro de Computo ITAF	Barrio Altamira	140,000.00	93,611.20	67%
87	Construccion Cerca Perimetral Distrito Municipal	Barrio san Jose	135,200.00	2,500.00	18%
03	Finalizacion Edificio Centro de Salud	Cuyali	60,000.00	4,500.00	7%
103	Terreno Para Proteccion de Microcuenca	Rio Arriba	90,000.00	24,600.00	27%
10	Reconstruccion Techo Edificio Cruz Roja	Barrio San Jose	150,000.00	11,111.50	74%
04	Mejoras Red Agua Potable	Barrio Santa Clara- El Carmelo	75,000.00	46,233.50	62%
16	Segunda Etapa Construccion Filtro Fime	Rio Arriba	2138,499.30	412,882.60	19%
08	Rehabilitacion Sistema Alcantarillado Sanitario	Barrio Santa Clara	259,109.00	29,109.64	11%
92	Ampliacion Alcantarillado Sanitario	Barrio Las Lomitas	310,000.00	191,214.96	62%
17	Construccion Relleno Sanitario	El Convento Los Terrones	460,000.00	191,331.73	42%
117	Mejoras Medidas de Mitigacion	Filtro Fime	614,999.90	31,956.88	52%
38	Construccion y Mejoras de Viviendas	Cuidad	873,440.39	344,171.00	39%
30	Mejoras Casa de la Cultura	Barrio El Centro	80,000.00	69,840.00	87%
43	Construccion Parque Recreativo	Colonia Villa Hermosa	75,000.00	69,477.50	93%
95	Construccion Cancha Multideportiva	Colonia san Juan	355,000.00	215,809.05	61%
102	Electrificacion	El Rodeo	80,000.00	16,000.00	2%
47	Ampliacion proyecto de Electificacion	Conchagua Abajo-Bijao	300,000.00	296,745.00	99%
50	Mejoras En carretera	Zona Productora de Café	850,000.00	150,180.32	18%
55	Mejoras Sistemas Agua Potable	Los Terrones	100,000.00	1,929.13	19%
125	Cematorio Municipal	Carretera Hacia Las Manos	135,375.10	37,875.10	28%
111	Construccion Proyecto Varios	Ciudad	482,003.00	76,265.69	16%

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO
PROGRAMA 03 DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO
PROYECTOS MES DE DICIEMBRE 2017

N° PROYECTO	DESCRIPCION	LUGAR	MONTO APROBADO	MONTO EJECUTADO	% EJECUTADO
53	Reanerado Filtro Lentos de Agua Potable	Rio Arriba	300,063.50	136,125.00	45%
56	Ampliacion Proyecto Alcantarillado Sanitario	Colonia Montecristo	100,000.00	65,465.00	65%
129	Pavimentacion	Barrio Altamira -Gasolinera Uno	1080,000.00	282,392.90	26%
75	Mejoras Calles de Tierra	El Paraiso	300,000.00	182,560.17	60%
93	Pavimentacion	Barrio Santa Clara	1095,000.00	883,711.07	81%
113	Emergencia Municipal	Ciudad	100,000.00	56,855.06	57%
52	Construccion Canal Para Aguas Lluvias	Barrio El Jazmin	60,000.00	50,000.00	83%
127	Electrificacion	Las Dificultades	895,880.00	134,782.00	15%
67	Electrificacion	El Recuerdo de las Selvas	1450,000.00	1446,719.50	99%



 LEE ESAU DUARTE
 JEFE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS