



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax. (+504) 2655-5090



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE FEBRERO 2017

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing. Zonia Murcia	Electrificación Casco Urbano y Rural	Mantenimiento y Reparaciones Electrificación	Casco Urbano, Lepaera Lempira y Casco Rural	Electrificación del Área Urbana y Rural de nuestro Municipio	El proyecto consiste en darle mantenimiento y reparación al proyecto de electrificación ya existente en el municipio	este es un proyecto que se ejecuta todos los años ,por lo cual se puede decir que es continuo.ya se hicieron las primeras reparaciones	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps.500,000.00	Diciembre de 2016	En Proceso 7.12%	Lps.500,000.00	Diciembre de 2016	De este tipo de proyecto se lleva control de presupuesto en cuanto a costos en el Dpto de Contabilidad	No Existe variación en lo que va del mes de febrero.	no se han establecido cambios por el momento.
2	Ing. Zonia Murcia	Agua y Saneamiento	Sistema de Agua en Casco Urbano	Casco Urbano, Lepaera Lempira	Mejorar Calidad de Vida en el Casco Urbano de Lepaera Lempira	El Proyecto Consiste en darle Continuidad al proyecto de agua potable del municipio de Lepaera	el presente proyecto esta en ejecución ,se esta reportando la tercera etapa	Apertura de Zanjas y levantamiento de capa vegetativa	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	lps.614,295.75	Diciembre de 2016	En Proceso 58.87%		Diciembre de 2017	Se esta avanzando con la Tercera etapa es por ello que se reporta un porcentaje tan bajo	Por el momento la unica variación en lo que va del mes de febrero es que solo se ha ejecutado el la mitad de lo acordado a ejecutarse	no hay cambio reportados por el momento

Rosandra Lara Castro
Jefe Unidad Técnica de Gestión Municipal