



Informe de Proyectos Forma 10

Emisión: 06/01/2018

Hora : 01:43 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
1	Construcción de Tanque de Otoro Agua Potable	Maye, Jesús de Otoro	11001	11	47210	088	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	57,408.00	0.00	0.00	0.00	57,408.00	98.00 %	592.00	1.00 %	EN PROCESO	Proyecto Ejecutado al IV Trimestre de 2017
2	Reconstrucción de la Casa de la cultura	Bo. El Rosario, Jesús de Otoro	11	11	47110	0074	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Proyecto No Ejecutado al IV Trimestre de 2017
3	Prefactibilidad de agua Estudios y Diseños	Varias Comunidades	1501301	15	47210	0074	85,000.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	297,000.00	80,836.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	220,836.00	74.00 %	76,164.00	25.00 %	TERMINADO	Proyecto en Ejecución al IV trimestre del año 2017	
4	Mejoramiento de Alumbrado Público	Casco Urbano de Jesús de Otoro	1100101	11	47210	0074	141,714.20	277,000.00	0.00	98,000.00	0.00	516,714.20	12,000.00	0.00	500,385.94	0.00	0.00	512,385.94	99.00 %	4,328.26	0.00 %	EN PROCESO	Proyecto en Ejecución al IV Trimestre de 2017	
5	Contra Parte al Proyecto de construcción de Letrinas	Varias comunidades	1100101	11	47110	0082	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	44,677.50	0.00	0.00	44,677.50	58.00 %	31,322.50	41.00 %	TERMINADO	Proyecto Ejecutado al III Trimestre de 2017	
6	Construcción de Cerca Perimetral del CESAMO	Bo. El Rosano, Jesús de Otoro	11	11	11	0074	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	65,492.00	0.00	0.00	65,492.00	65.00 %	34,508.00	34.00 %	EN PROCESO	Proyecto en Ejecución al IV Trimestre		
7	Ampliación al Proyecto de Electrificación	Comunidad del Junquillo	1100101	11	47210	0082	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	249,672.00	0.00	0.00	249,672.00	99.00 %	328.00	0.00 %	EN PROCESO	Proyecto en Ejecución al IV Trimestre 2017	
8	Contra Parte en Electrificación del Estadio Municipal	Bo. Santa Cruz, Jesús de Otoro	11	11	47210	0074	500,000.00	0.00	0.00	0.00	428,200.00	71,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	71,800.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Proyecto no Ejecutado al IV trimestre del año 2017	
9	Ampliación al Sistema de Alcantallado	Col. la Rural	11001	11	47210	088	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	12,333.75	0.00	0.00	12,333.75	94.00 %	666.25	5.00 %	EN PROCESO	Proyecto Ejecutado al IV Trimestre de 2017	
10	Contra Parte a Proyectos de Agua	Comunidad de la angostura	1501301	15	47210	0074	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No Ejecutado al IV Trimestre de 2017	
11	Contraparte a Mejoramiento y Otras s de Centros Educativos	Santo Domingo y Otras comunidades	11	11	47210	0074	263,528.81	0.00	0.00	203,528.81	263,528.81	203,528.81	17,820.00	0.00	31,408.00	0.00	0.00	49,228.00	24.00 %	154,300.81	75.00 %	EN PROCESO	Proyecto en Ejecución al II trimestre del año 2017	
12	Instalaciones de Energía Eléctrica En la Escuela Mixta	Comunidad de Santa Fe Agrícola	1100101	11	47210	0082	0.00	14,087.00	0.00	0.00	0.00	14,087.00	0.00	0.00	14,087.00	0.00	0.00	14,087.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto Terminado	
13	Construcción de Bodega de Cocina de la Escuela Mixta	Comunidad de Santa fe Agrícola	1100101	11	47210	0082	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	15,950.50	0.00	0.00	15,950.50	99.00 %	49.50	0.00 %	TERMINADO	Proyecto Terminado	
14	Mantenimiento y Mejoramiento s de Parques y Lugares de Recreo	Área Urbana de Jesús de Otoro	11	11	47210	0074	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	147,184.00	0.00	0.00	147,184.00	73.00 %	52,816.00	26.00 %	NO SE EJECUTO	Proyecto Ejecutado al IV Trimestre de 2017	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2018

Hora : 01:43 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
15	Mejoramiento Comunidad de San Jerónimo y Mantenimiento San Rafael o de Calles zona Rural		11		47210	0074	750,000.00	0.00	0.00	192,200.00	0.00	942,200.00	14,000.00	0.00	928,200.00	0.00	0.00	0.00	942,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Proyecto en Ejecución al IV Trimestre del año 2017
16	Construcción del Policlínico Jesús de Otoro en Camilo Giron	Bo. El Rosario	1100101	11	47210	0084	0.00	604,900.00	0.00	1,543,396.24	0.00	2,148,296.24	468,735.00	0.00	1,582,569.25	0.00	0.00	2,061,304.25	95.00 %	86,991.99	4.00 %	EN PROCESO	Proyecto en ejecución al IV Trimestre de 2017	
17	Construcción del Cementerio Municipal (Capilla)	Bo. El Rosario y Bo. santa Cruz	1501501	15	1501301	0074	255,000.00	14,211.00	0.00	84,985.00	100,000.00	254,196.00	97,342.95	0.00	78,085.00	0.00	0.00	175,427.95	69.00 %	78,768.05	30.00 %	EN PROCESO	Proyecto en Ejecución al IV trimestre del año 2017	
18	Construcción de Techo de Escuela Jose Cecilio del Valle	Comunidad de San Bartolo	11001	11	47210	0082	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	26,691.50	0.00	0.00	26,691.50	98.00 %	308.50	1.00 %	TERMINADO	Proyecto Terminado	
19	Apoyo a Construcción de Casa Comunal	Comunidad de el Oreganal	1100101	11	47110	0080	0.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00	76,860.00	0.00	0.00	76,860.00	99.00 %	40.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto Terminado	
20	Construcción de Salon Comunal	Comunidad de choloma	1501301	15	47110	0074	255,000.00	6,100.00	0.00	13,000.00	255,000.00	19,100.00	17,550.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	19,050.00	99.00 %	50.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	No Ejecutado al IV Trimestre de 2017	
21	Mantenimiento de Viviendas	Varias comunidades	1100101	11	23400	0083	0.00	132,048.00	0.00	125,714.00	0.00	257,762.00	32,820.00	0.00	221,019.80	0.00	0.00	253,839.80	98.00 %	3,922.20	1.00 %	EN PROCESO	Proyecto en Ejecución al IV Trimestre de 2017	
22	Proyecto de Electrificación El Injerto	Crucita Oriente	1501301	15	47210	0082	0.00	100,000.00	0.00	215,000.00	0.00	315,000.00	115,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	215,000.00	68.00 %	100,000.00	31.00 %	NO SE EJECUTO	Proyecto no Ejecutado al IV Trimestre	
23	Proyecto de Electrificación Santa fe Agrícola	Comunidad de Santa fe Agrícola	1101001	11	47210	0083	0.00	159,000.00	0.00	200,000.00	0.00	359,000.00	200,000.00	0.00	158,890.09	0.00	0.00	358,890.09	99.00 %	109.91	0.00 %	EN PROCESO	Proyecto en ejecución al IV trimestre	
24	Proyecto de Construcción de Galería del Jardín de Niños María Luisa Ventura	Santo Domingo	11001	11	47210	0072	0.00	22,103.00	0.00	0.00	0.00	22,103.00	0.00	0.00	22,103.00	0.00	0.00	22,103.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto Terminado	
25	Contra Parte del Proyecto de Agua Segun Convenio	Casitas San Rafael	1100101	11	47210	0082	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	39,318.50	0.00	0.00	39,318.50	98.00 %	681.50	1.00 %	TERMINADO	Proyecto Terminado	
26	Construcción de Tramos de Pavimento	Tramos de Santa Cruz	1501301	15	47210	0074	850,000.00	0.00	0.00	323,614.00	0.00	1,173,614.00	783,280.86	0.00	242,000.00	0.00	0.00	1,025,280.86	87.00 %	148,333.14	12.00 %	EN PROCESO	Proyecto en Ejecución al IV trimestre del año 2017	
27	Contra Parte a Mejoramiento de Centros educativos Segun Convenios	Varias Acomunidades	11	12	47210	0088	0.00	50,000.00	0.00	276,639.81	0.00	326,639.81	285,639.72	0.00	33,308.00	0.00	0.00	318,947.72	97.00 %	7,692.09	2.00 %	TERMINADO	Proyecto en Ejecución al IV Trimestre	
28	Proyecto de Agua Potable Crucita Norte	Comunidad de Crucita Norte	1501301	15	47210	0074	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No Ejecutado al IV Trimestre de 2017	



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2018

Hora : 01:43 a.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros											
29	Construcción de Techo de Francisco, Jardín de niños Rafael Pineda Ponce	Bo. san de Otoro	1100101	11	47210	0082	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,658.50	0.00	0.00	75,658.50	99.00 %	341.50	0.00 %	TERMINADO	Proyecto Terminado
30	Construcción de Módulo Escolar Comunidad de Llano Largo del Potrero	Llano Largo del Potrero	11	11	47210	0074	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	Proyecto No Ejecutado al IV Trimestre
31	Construcción de Módulo Escolar de la comunidad de Maye	Comunidad de Maye	11	11	47210	0074	250,000.00	0.00	0.00	103,678.00	146,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,060.00	0.00	0.00	82,060.00	56.00 %	64,261.00	43.00 %	TERMINADO	Proyecto en Ejecución al IV Trimestre del año 2017
32	Construcción de Letrinas	Casco Urbano de Otoro	1501301	15	47110	0074	43,664.29	0.00	0.00	0.00	43,000.00	664.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	664.29	100.00 %	NO SE EJECUTO	No Ejecutado al IV Trimestre de 2017
33	Mantenimiento de calles de zona Urbana	Área Urbana de Jesús de Otoro	1501301	15	23400	0074	257,000.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	104,649.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,649.80	0.00	0.00	104,649.80	40.00 %	152,350.20	59.00 %	EN PROCESO	Proyecto en Ejecución al IV Trimestre del año 2017
34	Construcción de Módulo Escolar de la comunidad de Crucita Oriente	Crucita Oriente	11	11	47210	0074	250,000.00	0.00	0.00	44,984.00	0.00	294,984.00	44,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00	75,339.50	25.00 %	219,644.50	74.00 %	EN PROCESO	Proyecto en Ejecución al IV del año 2017
35	Construcción de Módulo Escolar de la comunidad de San Francisco	Comunidad de San Francisco	11	11	47210	0074	250,000.00	0.00	0.00	67,860.00	0.00	317,860.00	67,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,452.00	0.00	0.00	175,862.00	55.00 %	141,998.00	44.00 %	EN PROCESO	Proyecto en Ejecución al IV Trimestre del año 2017
36	Reconstrucción de la Casa de Sr. Vicente Tosta	Bo. San de Jesús de Otoro	11	11	47110	0074	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	Proyecto no Ejecutado al IV Trimestre
37	Contra Parte de Proyecto de Electrificación	Comunidad de Llanos de Santa Cruz	1100101	11	47210	0080	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	80.00 %	50,000.00	20.00 %	EN PROCESO	Proyecto en Ejecución al IV trimestre del año 2017
38	Construcción de Caja Puentes	Zona Urbana de Jesús de Otoro	1501301	15	47210	0074	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	90,282.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,282.75	90.00 %	9,717.25	9.00 %	EN PROCESO	Proyecto en Ejecución al III Trimestre del año 2017
39	Construcción de Colonia la Rural de Perimetral de otero Escuela Jose Cecilio del Valle	Comunidad de Jesús de Otoro	11	11	47210	0074	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No Ejecutado al IV Trimestre de 2017
40	Construcción de Proyecto de Agua Potable	Llano Largo del Potrero	11001	11	47210	08	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,577.50	0.00	0.00	120,577.50	99.00 %	422.50	0.00 %	EN PROCESO	Proyecto ejecutado al IV Trimestre de 2017
41	Proyectos de Electrificación	El Matatzano, Junquillo San Marcos, las Ventanas	11001	11	47210	068	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,980.73	0.00	0.00	167,980.73	89.00 %	20,019.27	10.00 %	EN PROCESO	Proyecto Ejecutado al IV Trimestre de 2017



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2018

Hora : 01:43 a.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
42	Ampliación al Proyecto de Comunidad de Llanos de Santa Cruz Promine KFW		1100101	11	47210	082	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	14,205.50	0.00	0.00	14,205.50	94.00 %	794.50	5.00 %	TERMINADO	Proyecto Terminado	
43	Construcción de Parque San Jeronimo	Comunidad de	110101	11	47210	0074	500,000.00	0.00	0.00	0.00	216,199.00	283,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	283,801.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No Ejecutado al IV Trimestre de 2017	
44	Construcción de sala Promoción cocina y Comedor	Bo. El Rosario Jesus de Otoro	11	11	47210	0074	350,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se Ejecutado al IV trimestre 2017	
45	Construcción de 2 Módulos Escolares	Comunidad de Santa Fe Abajo	15	15	41120	0074	240,000.00	0.00	0.00	41,559.00	0.00	281,559.00	252,889.00	0.00	26,578.75	0.00	0.00	279,467.75	99.00 %	2,091.25	0.00 %	TERMINADO	Proyecto Ejecutado al IV Trimestre	
46	Proyecto de Electrificación Buena Vista y Nueva Esperanza	El Cipres	15012301	15	47210	0074	700,000.00	226,600.00	0.00	180,000.00	180,000.00	926,600.00	572,447.98	0.00	226,560.00	0.00	0.00	799,007.98	86.00 %	127,592.02	13.00 %	EN PROCESO	Proyecto en Ejecución al IV Trimestre del año 2017	
47	Mantenimiento de Crematorio Municipal	Jesus de Otoro	11	11	23400	0074	100,000.00	0.00	0.00	325,900.00	0.00	425,900.00	13,747.20	0.00	244,776.87	0.00	0.00	258,524.07	60.00 %	167,275.93	39.00 %	EN PROCESO	Proyecto en Ejecución al IV Trimestre	
Totales							8,100,907.30	2,132,949.00	0.00	4,828,280.86	3,219,606.81	11,842,530.35	3,271,430.76	0.00	6,096,353.68	0.00	0.00	9,367,784.44	2,474,745.91					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

José Roger Cantarero Dominguez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Delmis Margarita Gomez Martinez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Berly Patricia Guevara Palacios

Nombre Completo

Firma y Sello

Q981J3Xhtk47SymBVD+gHY5SXdfjHbV7cj9wXibcyA0Wn14XV/guxm12HP+9wiZjsFP8kmgd8gwyhfPADyC7fUp/TLWxjVxtbQQsk7RQAxdlQJ5GhEigP+FAvygjapDlq5yDI
TepjVQ3TYyXcdD63MzeKVEiS9WdT9m/Q3ndsP/7NyIFyq954RZYwnLSFZ7XcUF5JSmDT4cyCieB7df4oDRxNXOxcvIU2xyjSV4UjPPGnUXGynk2SaJPAGBfPRF8avpBllguQ
RDJmnZVRsZd+oTjJbBoF7zytNjllhcg1RAidZCOCA==