



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
 Lepaera, Lempira
 E-mail: lepaera2006@yahoo.com
 Telefax. (+504) 2655-5090



**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
 MES DE FEBRERO 2018**

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing. Oscar Gilberto Murillo	Infraestructura	Construcción de Biblioteca Pública	Barrío El San Juan Lepaera Lempira	Mejorar las condiciones para que los niños, niñas y jóvenes aumenten los niveles de lectura dentro del municipio a través de la adquisición de una Biblioteca Pública para la consulta de información	El Proyecto ,consiste en la construcción de modulo para biblioteca de 308.14 mtrs cuadrados por 4.85 mtrs de altura ,ubicado en el cascorbano del Municipio de Dpto de Lempira.	devido al mal estado de las calles del municipio de Lepaera, lo que afecta tanto a los trasceuntes como a los vehiculos mas en epoca de invierno	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura, apertura de zanjas, levantamiento de capa vegetativa.	En esta área no ha sufrido ningún impacto según datos de la Ing. que lidera el proyecto.	Fondos Municipales, Fhis	L.1,299,049.60	Diciembre de 2017	En Proceso 57.67%	L:1,299,049.60	Julio de 2018	en estos momentos solo se lleva un porcentaje de ejecución de un 57.67 % en lo que va del mes de enero y febrero y de acuerdo a lo planificado lleva un avance significativo.	No existe ninguna variación por el momento.	hasta el momento no hay cambios verificables.

2	WaldBina Orellana ,Auditora.	Infraestructura	Mejoras y Adiciones al Edificio Municipal	Casco Urbano, Lepaera Lempira	Mejorar la estructura del edificio municipal atravez de la remodelacion de la parte interna como externa,dandol e una presentacion que reuna las condiciones adecuadas tando para el personal municipal como para las personas que nos visitan y los contribuyentes del municipio).	El Proyecto cniste en reparar diferentes areas del edificio municipal ,especificament e el salon municipal,la parte exterena como ser paredes que estan dañadas,las oficinas,para darle un mejor aspecto al edificio municipal.	el presente proyecto esta en ejecucion, según reporte lleva un buen avance fisico.	Se esta causando mucho contaminacion (polvo) estan quitando estructura vieja y colocando material en cielo razo,se estan pintando paredes externas e internas	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps.499,803.52	Diciembre de 2017	En Proceso 10.73%	Lps.499,803.52	Mayo de 2018	Se esta avanzando significativamen te con la ejecucion del proyecto en lo que corresponde a la parte fisica,en lo financiero va muy lento.es por eso el porcentaje tan bajo de ejecucion.	Por el momento la unica variacion en lo que va del mes de febrero es es en cuanto a la ejecucion fianciera es que solo va en un 10.73%	no hay cambio reportados por el momento
---	------------------------------	-----------------	---	-------------------------------	---	---	--	---	---	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	--------------	---	--	---




Rosandra Lara Castro
Jefe Unidad Tecnica de Gestion Municipal