



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE ENERO 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Proyectado	Fecha de Finalización Proyectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de aula en esc. Augusto C. Coello	Pueblo Nuevo	Mejorar las condiciones educativas del municipio	El proyecto consiste en la construcción de un aula con paredes de bloque, techo de canaleta y aluzinc y piso de cemento	Directamente se beneficiarán los niños y niñas de la comunidad de Pueblo que actualmente asisten a la escuela. 40 niños	Se contrató un albañil: Nombre: Juan José Arita Velásquez Id. No. 0419-1979-00179	Fondos municipales	L. 200,000.00	30-nov-17	Se instalaron los ventanales en toda el aula y también la puerta. Falta la instalación eléctrica y pintura del aula. Se estima un avance aproximado del 93% del proyecto.	L. 150,000.00	ene-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de aula virtual en el Inst. Héctor Mejía Lara	Bo. San Francisco	Mejorar las condiciones educativas del municipio	El proyecto consiste en la construcción de un aula con paredes de bloque, techo de canaleta y aluzinc y piso de cemento con las dimensiones siguientes: 10.5 m de largo por 9.3 m de ancho. Dicha aula será utilizada para realizar conferencias y actividades que conlleven el uso de la tecnología afines a la carrera de educación media "Bachillerato Tecnico Profesional en Informática"	Directamente se beneficiarán los estudiantes y profesores del Instituto que en el año 2017 era de 256 estudiantas y 17 profesores que actualmente asisten a la escuela. 40 niños	Se contrató un albañil por parte del Instituto como contraparte del proyecto: Nombre: Jcarlos Mejía Portillo	Fondos municipales contraparte de beneficiarios	L. 208,660.00	30-nov-17	Se continúa en la etapa de construcción de paredes, una de las tres paredes se encuentra nivelada para la instalación del techo, las dos restantes ya cuentan con la solera superior. Faltan las actividades de: • Finalización de paredes • Construcción de piso • Instalación eléctrica • Instalación de puertas y ventanales. Se estima un avance aproximado del 55% del proyecto.	L. 208,660.00	feb-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mantenimiento y reparación de carreteras	Area rural	Mejorar las condiciones de las vías de comunicación	El proyecto consiste en la reparación de las carreteras que fueron afectadas por las constantes lluvias, especialmente la actividad de instalación de alcantarillas y habilitación de pasos	Directamente se beneficiarán los habitantes del area rural del municipio, 600 habitantes aproximadamente	Se contrató un albañil para actividades de construcción de cabezales de alcantarillas: Nombre: Carlos Arturo Henríquez Id. No. 0401-1941-00318 Se contrató maquinaria para reparación y apertura de carreteras Nombre: José Luis Martínez Vargas Id. No. 0401-1979-01859	Fondos municipales	L. 180,000.00	30-nov-17	Se realizaron las siguientes actividades en los tramos que se describen a continuación: Tramo Carretero en la Cumbre Desde alcantarilla de Catarino Orellana a la Propiedad del Señor Cruz Santos • Conformación, Cuneteo y limpieza de alcantarillas. • Balastado parcial Tramo Carretero en La Cumbre El Sisín desde propiedad de Arnaldo Pineda hacia falla de carretera 200 mts. • Conformación, Cuneteo y limpieza de alcantarillas. • Balastado parcial. Tramo Carretero de las Jagüillas hacia El Copalchil • Cuneteo y limpieza de alcantarillas. • Balastado parcial. Tramo Carretero en El Tejutal • Conformación, • Balastado parcial. Tramo Carretero hacia El Cerro Redondo por el puente de la Escabrosa • Limpieza de calle por derrumbe que interrumpía el paso hacia esa comunidad.	L. 130,000.00	dic-18	Se ejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A
---	--	------------	---	---	---	---	--------------------	---------------	-----------	--	---------------	--------	---------------------------------	-----	-----	-----

ALCALDIA MUNICIPAL



Bach. Nancy Murillo

Unidad Técnica Municipal

UNIDAD TECNICA DE GESTION
San Nicolás, Copán