



República De Honduras C. A.
Alcaldía Municipal De San Nicolás, Copán

Tel: 22641-0729

RITN 04199995037554

Correo Electrónico municipalidad_snc.2006@yahoo.com



FONDOS PROPIOS, TRANSFERENCIA Y DONACIONES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC DEL AÑO 2017)

N° PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	METODO DE COMPRAS			RELACION CON EL P.O.A		INICIO	FONDOS UTILIZADOS		
				COTIZACIONES	LICITACION PRIVADA	LICITACION PUBLICA	CORRELATIVO DEL P.O.A			PROPIOS	TRANSFERENCIA	OTROS
PROGRAMA ACTIVIDAD	OBJETO DEL GASTO											
	TOTAL INVERSION		11295,504.90							1736,997.14	5272,459.09	0.00
	SERVICIOS DE EDUCACION		1224,162.50							0.00	403,685.24	0.00
	CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS		1224,162.50							0.00	403,685.24	0.00
1	Construccion de aula en escuela Brisas de Occidente	El Ocotillo	60,000.00	x				03011240046046101	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
2	Ampliacion Escuela Federico C. Canales (Centro Basico)	El Porvenir	150,000.00	x				03011240046046102	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
3	Construccion de aula en escuela Augusto C. Coello	Pueblo Nuevo	220,000.00	x				03011240046046103	Ejecutado	0.00	117,782.50	0.00
4	Reconstruccion de techo de escuela Jose Trinidad Reyes	Santa Teresa	79,162.50	x				03011240046046104	Ejecutado	0.00	48,435.25	0.00
5	Construccion de aula tecnologica en el instituto Hector Mejia Lara	San Francisco	147,113.00	x				03011240046046105	Ejecutado	0.00	90,949.00	0.00
6	Reconstruccion de modulo en escuela Manuel Bonilla	El Achiotal	95,000.00	x				03011240046046107	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
7	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion)	San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose y El Progreso	80,000.00	x				03011240046046108	Ejecutado	0.00	70,791.49	0.00
8	Reparacion de cerca perimetral de escuela Manuel Luna Castillo	El Progreso	15,840.00	x				03011240046046111	Ejecutado	0.00	15,840.00	0.00
9	Reposicion de jardin de niños Policarpo Paz Garcia, B° San Nicolas	San Nicolas	210,000.00	x				03011240046046115	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
10	Reparacion de aulas de escuela Manuel Luna Castillo (Balcones y celocias)	El Progreso	7,000.00	x				03011240046046158	Ejecutado	0.00	7,000.00	0.00
11	Reconstrucción del techo del módulo del Instituto Hector Mejia Lara	San Francisco	52,887.00	x				03011240046046180	Ejecutado	0.00	52,887.00	0.00
12	Contruccion de muro perimetral en escuela Manuel Luna Castillo	El Progreso	107,160.00	x				03011240046046184	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE SALUD		440,000.00							0.00	197,858.50	0.00
	CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS		440,000.00							0.00	197,858.50	0.00
1	Construccion de casa de salud	El Porvenir	440,000.00					03021240046046163	En Ejecucion	0.00	197,858.50	0.00

	AGUA Y SANEAMIENTO		700,000.00							287,619.28	63,577.00	-
1	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable		300,000.00	x				06011140046046425	Ejecutado	170,267.59	0.00	0.00
2	Mantenimiento de sistema de agua por bombeo en sector Estadio de Futbol Las Ranas	El Escondido y Casco urbano	150,000.00	x				06011140046046426	Ejecutado	82,513.69	0.00	0.00
3	Construccion de sistema de alcantarillado sanitario	El Porvenir	80,000.00	x				06011140046046527	Ejecutado	34,838.00	0.00	0.00
4	Ampliacion alcantarillado sanitario	casco urbano	170,000.00	x				03021240046046539	Ejecutado	0.00	63,577.00	0.00
	MEJORAS DE VIVIENDAS		2686,059.10							312,835.36	1960,451.17	-
1	Adquisicion de terreno para construccion de viviendas solidarias	Pueblo Nuevo	50,000.00	x				06011140046046323	Ejecutado	0.00	0.00	0.00
2	Construccion y mejoramiento de vivienda solidaria adecuada para mujeres madres solteras	San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	486,931.25	x				03111240046046321	Ejecutado	0.00	377,974.50	0.00
3	Construccion de viviendas solidarias	Casco Urbano	448,018.40	x				06011140046046324	Ejecutado	312,835.36	0.00	0.00
4	Mejoramiento de viviendas populares, (Pisos y Techos)	San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	1196,734.45	x				03031240046046336	Ejecutado	0.00	1154,808.43	0.00
5	Mejoramiento de viviendas (Instalacion electrica domiciliaria)	San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	225,000.00	x				03031240046046337	Ejecutado	0.00	222,014.99	0.00
6	Construccion de letrinas	Pueblo Nuevo, Buena Vista, San cayetano, San Francisco, San Sebastian, San Jose, San Nicolas, El Progreso	80,000.00	x				03031240046046357	Ejecutado	0.00	64,878.00	0.00
7	Construccion y mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos en estado de emergencia afectadas por derrumbes	El Modelo, Las Brisas, Nueva Concepcion	199,375.00	x				06011240046046372	No se Ejecutó	0.00	140,775.25	0.00
	ELECTRIFICACION		819,912.50							0.00	535,266.55	0.00
1	Reparacion de alumbrado publico	San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	208,062.50	x				03091240048048118	Ejecutado	0.00	183,220.05	0.00

2	Ampliacion servicio de energia electrica	San Francisco	97,425.00	x				03091240048048119	Ejecutado	0.00	49,538.57	0.00
3	Ampliacion servicio energia electrica	San Nicolas, San Cayetano	64,425.00	x				03091240048048149	Ejecutado	0.00	13,045.38	0.00
4	Electrificacion con panel solar	Caserio La Laguna, Los Lesquines, La Puerta, El Bijao, Sector El Mono	50,000.00	x				03091240048048150	Ejecutado	0.00	4,988.68	0.00
5	Electrificacion interna del cementerio Municipal	San Sebastian	110,000.00	x				03091240048048159	Ejecutado	0.00	16,536.28	0.00
6	Ampliacion servicio de energia electrica en sector Peña Blanca	Santa Teresa	160,000.00	x				03091240048048168	Ejecutado	0.00	154,618.59	0.00
7	Ampliacion servicio energia electrica	Concepcion aldea El Porvenir y aldea El Carrizal	130,000.00	x				03091240048048182	Ejecutado	0.00	113,319.00	0.00
SEGURIDAD CIUDADANA			1093,388.72							0.00	367,162.60	0.00
1	Adquisicion de terreno para campos de futbol	Las Brisas	150,000.00	x				06011140041041322	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
2	Mejoramiento de edicio de Jefatura Policia Preventiva	San Nicolas	40,000.00	x				03091240046046181	Ejecutado	0.00	1,200.00	0.00
3	Construccion de cancha sintetica	San Nicolas	103,988.72	x				03091240046046713	Ejecutado	0.00	100,317.00	0.00
4	Mejoramiento de campo de futbol	El Porvenir	155,000.00	x				03091240046046714	Ejecutado	0.00	100,000.00	0.00
5	Mejoramiento de Parque Central	San Nicolas	80,000.00	x				03091240046046716	Ejecutado	0.00	35,379.60	0.00
6	Mejoramiento de areas de recreacion (Parque Infantil)	San Jose	54,400.00	x				03091240046046717	Ejecutado	0.00	29,456.00	0.00
7	Mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas	San Nicolas	110,000.00	x				03091240046046744	Ejecutado	0.00	1,410.00	0.00
8	Mejoramiento de campo de futbol	El Carrizal	70,000.00	x				03091240046046752	Ejecutado	0.00	26,800.00	0.00
9	Mejoramiento de campo de futbol	El Modelo	100,000.00	x				03091240046046753	Ejecutado	0.00	72,600.00	0.00
10	Mejoramiento de campo de futbol de la Esc. Manuel Luna Castillo	El Progreso	50,000.00	x				03091240046046754	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
11	Mantenimiento de cancha sintetica	San Nicolas	100,000.00	x				03091240046046756	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
12	Mejoramiento de campo de futbol	Nueva Concepcion	80,000.00	x				03091240046046767	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
RED VIAL			3987,671.58							1136,542.50	1549,194.53	0.00
1	Pavimentacion de calle por propiedad del Sr. Miguel Sierra hasta propiedad de Sr. Antonio Mendez	El Porvenir	60,000.00	x				060111400460466-29	Ejecutado	0.00	0.00	0.00
2	Mejoramiento de calles	Casco Urbano	448,255.61	x				06011140046466-30	No se Ejecutó	362,567.00	0.00	0.00
3	Construccion de gradas de acceso a Mirador El Pico	San Francisco	146,437.50	x				06011140046466-33	Ejecutado	108,574.50	0.00	0.00
4	Pavimentacion de calle	El Progreso	72,000.00	x				06011140046466-38	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
5	Pavimentacion de calles	San Nicolas	100,000.00	x				03021240046466-40	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
6	Construccion de gradas de acceso a sector El Cerrito	El Progreso	100,000.00	x				06011140046466-41	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00

7	propiedad del Sr. Maximo Ramon Chavez hasta propiedad del Sr. Isidro Licona	San Sebastian	409,112.50	x				06011140046466-43	Ejecutado	335,171.00	0.00	0.00
8	Construccion de caja puente sobre quebrada El Salto acceso a barrio Suyapa	El Porvenir	150,000.00	x				06011140046466-46	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
9	Apertura de calle desde donde don Andres Mejía hasta donde doña Cristina Mejía	San Cayetano	270,000.00	x				06011140046466-66	Ejecutado	203,830.00	0.00	0.00
10	Mejoramiento de calles internas desde don Jose Lara hacia donde Don Margarito Alvarenga, de donde Melvin Carbajal hacia La Angostura y Los Pozos, de donde Paulino Melendez hasta donde Martin Mejia	Nueva Concepcion	130,000.00	x				06011140046466-70	Ejecutado	126,400.00	0.00	0.00
11	Pavimentacion o pedrimentado de calle interna del cementerio municipal	San Sebastian	350,000.00	x				06011140046466-83	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
12	Reconstruccion de mangas de puentes	Casco Urbano	85,000.00	x				05011240046475-47	Ejecutado	0.00	41,239.53	0.00
13	Mantenimiento y reparacion de carreteras	Santa Teresa, El Modelo, Cerro Redondo, El Porvenir, Las Brisas, El Sisin, Nueva Concepcion, El Ocotillo, El Achiotal, El Carrizal, El Escondido	1516,865.97	x				05011240046475-48	Ejecutado	0.00	1507,955.00	0.00
14	Reconstruccion de puente y canalizacion de aguas lluvias por prop. de Sra Suyapa Pineda	El Progreso	150,000.00	x				05011240046475-69	No se Ejecutó	0.00	0.00	0.00
SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES			344,310.50							-	195,263.50	-
1	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas	San Nicolas	196,310.50	x				06011240046046135	Ejecutado		85,263.50	
2	Contraparte para construccion de sede de la Red Regional de Comision Ciudadana de Transparencia de Occidente, B° San Nicolas	San Nicolas	148,000.00	x				06011240046046176	Ejecutado		110,000.00	



P.M DENIA IVETH MEJIA
DEPTO. DE PRESUPUESTO MUNICIPAL

