



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A FEBRERO 2018

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Construccion de aula en escuela Augusto C. Coello, barrio Pueblo Nuevo	Se pintó el aula. Falta la instalación eléctrica. Se estima un avance aproximado del 97% del proyecto.	65,000.00	6,000.00	41,381.00	23,619.00
2	Construccion de aula tecnologica en el instituto Hector Mejia Lara, barrio San Francisco	Se inició la etapa de instalación del techo. En el contrato del techo se incluyó la elaboración e instalación de puerta y ventanales. Las actividades pendientes serán: • Construcción de piso • Instalación eléctrica Se estima un avance aproximado del 70% del proyecto.	66,164.00	15,550.00	15,550.00	50,614.00
3	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural		110,000.00	220.00	220.00	109,780.00
4	Mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural		400,000.00	84,020.00	84,020.00	315,980.00
6	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	Reparaciones menores al sistema de agua	300,000.00	580.00	580.00	299,420.00
7	Adquisicion de bomba sumergible para pozo de abastecimiento de agua en sector Estadio Las Ranas en Barrio San Nicolas	Se contrato servicio de camara para verificar la profundidad del pozo y el estado de la bomba sumergible	300,000.00	5,750.00	5,750.00	294,250.00
8	Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se colocaron alcantarillas en la calle por propiedad de la Sra. Berta Chacón, en el barrio San Nicolás y se está construyendo un canal de desagüe de aguas lluvias con mampostería. Se colocó la parrilla de hierro de soporte y se hizo la fundición de la loza. Falta la elaboración de 3 parrillas para tragantes. Se estima un avance aproximado del 90% en esta actividad.	344,893.41	9,850.00	9,850.00	335,043.41
9	Mejoramiento de Parque Central, Barrio San Nicolas	Rotulacion de area verde de parque central	100,000.00	3,500.00	3,500.00	96,500.00
10	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	Reparacion de lamparas de alumbrado publico	150,000.00	2,300.00	2,300.00	147,700.00

11	<p>Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural</p> <p>Se realizaron las siguientes actividades en los tramos que se describen a continuación: Tramo Carretero en la Cumbre Desde alcantarilla de Catarino Orellana a la Propiedad del Señor Cruz Santos • Conformación, Cuneteo y limpieza de alcantarillas. • Balastado parcial Tramo Carretero en La Cumbre El Sisín desde propiedad de Arnaldo Pineda hacia falla de carretera 200 mts. • Conformación, Cuneteo y limpieza de alcantarillas. • Balastado parcial. Tramo Carretero de las Jagüillas hacia El Copalchil • Cuneteo y limpieza de alcantarillas. • Balastado parcial. Tramo Carretero en El Tejutal • Conformación. • Balastado parcial. Tramo Carretero hacia El Cerro Redondo por el puente de la Escabrosa • Limpieza de calle por derrumbe que interrumpía el paso hacia esa comunidad.</p>	460,000.00	125,145.00	125,145.00	334,855.00
TOTAL				294,096.00	2,061,961.41



P.M y C.P. Denia Iveth Mejia
Departamento de presupuesto