



Municipalidad de Lucerna, Departamento Ocotepeque
 correo electronico: muni.lucerna@yahoo.com Cel: 9708-2827
Informe de Actividades en Ejecucion de Proyectos
Mes de Marzo Año 2018

Ítem	Nombre Proyecto	Actividades	Ubicación	Presupuesto	Ejecución Mensual	Acumulado	Pendiente de Ejecución	Num.Proy.
1	Construccion y Mejoramiento de Viviendas Populares (Sector Viviendas)	1. Pago de combustible que se utilizo en mejoramiento de viviendas	Municipio	276,635.71	800.00	800.00	275835.71	01-463
2	Cambio de Linea de Conduccion de Proyecto de Agua (Sector Saneamiento)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	La Concordia	300,000.00	0.00	0.00	300000.00	02-464
3	Aporte para Proyecto de Agua Potable (Sector Saneamiento)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Agua Caliente	300,000.00	0.00	0.00	300000.00	03-464
4	Construccion Cerca Perimetral en Tanque de Agua (Sector Saneamiento)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	En el Dormitorio	100,000.00	0.00	0.00	100000.00	04-464
5	Contraparte para Anexo de Linea de conduccion (Sector Saneamiento)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	La Laguneta	300,000.00	0.00	0.00	300000.00	05-464
6	Construccion de Pilas en la Comunidad de: (Sector Saneamiento)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	La Laguneta	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	06-469
7	Proyecto de Letrinizacion en la Comunidad (Sector Saneamiento)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Aldea Nueva	100,000.00	0.00	0.00	100000.00	07-469
8	Proyecto de Letrinizacion en la Comunidad (Sector Saneamiento)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Barrancas Adentro	100,000.00	0.00	0.00	100000.00	08-469
9	Proyecto de Letrinizacion en la Comunidad (Sector Saneamiento)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Quebrada Grande	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	09-469
10	Proyecto de Letrinizacion en la Comunidad (Sector Saneamiento)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Cerro Negro	127,684.86	0.00	0.00	127684.86	10-469
11	Proyecto de Letrinizacion en la Comunidad (Sector Saneamiento)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Plan del Manzano	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	11-469
12	Construccion III Etapa Alcantarillado Sanitario (Sector Saneamiento)	1. pago d 15% de contrato de ladrillos para proy. Alcantarillado Sanitario 2. pago por recoleccion de piedra. 3. pago de abono a cuenta de horas de excavadora en proy.	Barrio Las Brisas	1277,384.14	591705.21	591705.21	685678.93	12-465
13	Construccion de Centro Comunal(Sector Bienes Municipales)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Santa Rosita	370,500.00	0.00	0.00	370500.00	13-461
14	Continuacion de Cerca Perimetral de Campo de Fútbol (Sector Bienes Municipales)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Junta de los Caminos	201,034.21	0.00	0.00	201034.21	14-467



Municipalidad de Lucerna, Departamento Ocotepeque
 correo electronico: muni.lucerna@yahoo.com Cel: 9708-2827
Informe de Actividades en Ejecucion de Proyectos
Mes de Marzo Año 2018

15	Continuacion de Cerca Perimetral de Campo de Futbol (Sector Bienes Municipales)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Las Peñas	100,000.00	0.00	0.00	100000.00	15-67
16	Construccion de aula en centro basico en la comunidad junta de los caminos (sector educacion)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Junta de los Caminos	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	16-461
17	Construccion de Cerca Perimetral Barrio Escuela Sgto Eleuterio Basnegas Zavala (Sector educacion)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Barrio San Jose Lucerna	50,000.00	0.00	0.00	50000.00	17-461
18	Construccion de ventanales en la Escuela Gugo Roberto Oliva(sector educacion)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Las Colmenas	80,000.00	0.00	0.00	80000.00	18-461
19	Costruccion de cerca perimetral y cambio de techo escuela Honduras (sector educacion)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	El Higon	150,000.00	0.00	0.00	150000.00	19-461
20	Construccion de cerca perimetral Escuela Prof Efrain de Jesus Portillo (Sector educacion)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Los Amates	100,000.00	0.00	0.00	100000.00	20-461
21	Costruccion de cerca perimetral en escuela (sector educacion)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Cerro Negro	50,000.00	0.00	0.00	50000.00	21-461
22	Construccion de cerca perimetral (sector educacion)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Las Peñas	100,000.00	0.00	0.00	100000.00	22-461
23	Continuacion de pavimento el Calvario, centro y san jose (sector Red Vial)	pago de abono pendiente del año 2017 en conformacion de calles en el casco urbano	Lucerna	600,000.00	205861.50	205861.50	394138.50	23-466
24	Contraparte del Convenio para Seguridad Alimentaria (Mancomunidad Guisayote)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Municipio	320,000.00	0.00	8910.00	311090.00	24-469
25	Contra parte proyecto de agua potable (Sector Saneamiento)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Rio Ondo	300,000.00	0.00	0.00	300000.00	25-464
26	Elaboracion de estudio de agua (Sector saneamiento)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Los Amates	25,000.00	0.00	0.00	25000.00	26-464
27	Continuacion de pavimento de calle (Sector Red Vial)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Santa Rosita	596,073.00	0.00	0.00	596073.00	27-466
28	Mantiminio y reparacion de calles (Sector Red Vial)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Barrancas Adentro	40,000.00	0.00	0.00	40000.00	28-466
29	Mantiminio y reparacion de calles (Sector Red Vial)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Junta de los Caminos, laguneta, higon salida a quebrada grande	100,000.00	0.00	0.00	100000.00	29-466
30	Reparacion de hamaca en la comunidad de Rio Hondo(Sector Red Vial)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Rio Hondo	25,000.00	0.00	0.00	25000.00	30-466
31	Manteminio y reparacion de calles (Sector Red Vial)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Las Peñas	40,000.00	0.00	0.00	40000.00	31-466
32	Manteminio y reparacion de calles (Sector Red Vial)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Los Amates	40,000.00	0.00	0.00	40000.00	32-466



Municipalidad de Lucerna, Departamento Ocotepeque
 correo electronico: muni.lucerna@yahoo.com Cel: 9708-2827
Informe de Actividades en Ejecucion de Proyectos
Mes de Marzo Año 2018

33	Mantenimiento y reparacion de calles (Sector Red Vial)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Rio Hondo	20,000.00	0.00	0.00	20000.00	33-466
34	Mantenimiento y reparacion de calles (Sector Red Vial)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Concordia Agua Caliente Plan de Mazano	80,000.00	0.00	0.00	80000.00	34-466
35	Mantenimiento y reparacion de calles (Sector Red Vial)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Dormitorio Alde Nueva	30,000.00	0.00	0.00	30000.00	35-466
36	Mantenimiento de Calles (Sector Red Vial)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Camalote	25,000.00	0.00	0.00	25000.00	36-466
37	Apertura de calles (Sector Red Vial)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Las Colmenas , Lesquines	30,000.00	0.00	0.00	30000.00	37-466
38	Mantenimiento de Calles (Sector Red Vial)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Copante, Gigante	60,000.00	0.00	0.00	60000.00	38-466
39	Mantenimiento de Calles (Sector Red Vial)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Potrero dentro y Portezuelo	66,682.16	0.00	0.00	66682.16	39-466
40	Continuacion de proyecto electrificacion las barrancas adentro(sector)	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Barrancas Adentro	252,978.42	0.00	0.00	252978.42	40-481
41	Continuacion de proyecto electrificacion las delicias (Sector Electrificacion)	1. Pago pendiente de cancelacion de proy. electrificacion del año anterior	Las Delicias	261,375.39	236375.39	236375.39	25000.00	41-481
42	Construccion de proyecto electrificacion Los Naranjos (sector electrificacion)	pago de cancelacion de materiales electricos para el proyecto de electrificacion comunidad de los naranjos	Los Naranjos	120,414.14	120414.14	120414.14	0.00	42-481
43	construccion de Caseta de espera	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Barrio las Brisas	30,000.00	0.00	0.00	30000.00	43-469
44	Ampliacion de Calles de Accesos	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Bº El Calvario	60,000.00	0.00	0.00	60000.00	44-466
45	Diseño de Ornato y Acceso que Conduce a la Hamaca	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Bª El Centro	45,000.00	0.00	0.00	45000.00	45-466
46	Construccion de Acceso Peatonal C.E.B	NO SE RELIZARON ACTIVIDADES	Bª El Calvario	20,000.00	0.00	0.00	20000.00	46-461
47	Contraparte Municipal Convenio CESAL	1. aporte Municipal combustible en actividades realizadas en este proyecto	Municipio	100,000.00	7360.00	7360.00	92640.00	48-469
48	Construccion de Puente Vehicular de Acceso		Bª El Calvario	212,691.77	0.00	0.00	212691.77	49-466
TOTAL					1162516.24	1171426.24	7012027.56	



Xiomara Yamileth Moran
 Dpto. Contabilidad