


MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO
PROGRAMA 03 DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO
PROYECTOS MES DE SEPTIEMBRE 2016

N° PROYECTO	DESCRIPCION	LUGAR	MONTO APROBADO	MONTO EJECUTADO	% EJECUTADO
3	Construc.Cerca Perimetrar	Esc.Francisco Morazan Rio Arriba	80,000	15,671	19%
78	Construc. Escenario Esc. Jose dei Valle	Palo Grande	60,000	43,794	92%
79	Reconstruc. Esc. Recuerdo	La Lodosa	60,000	2,944.05	98%
2	Construc.de Ventanas Esc. M.A.soto	El Paraiso	60,000	20,611.50	93%
6	Construc. Cerca Perimetrar Esc. El Hon..	Hondable	70,000	40,257	57%
8	Construc.Cerca Perimetrar Esc. D.H	Las Barrancas	90,000	4,500	100% *
10	Construc. Muro .Perimetrar.Esc.Carlos .R	Barrio San Jose	100,000	4881.2	97%
12	Construc.Bodega y Modulo Esc. Republica	San Antonio	140,000	65,616.33	94%
26	Reconstruc. Edificio Escolar	Las Cañas	200,000	84,654.10	93%
28	Construc.Gradas y Modulo Kinder V.F	El Paraiso	70,000	51,545.31	93%
70	Construc. Bodega Esc.Maria Garay de Valljo	El Paraiso	100,000	34,643	94%
71	Construc. Modulo Sanitario Kinder Los Terro	Los Terrones	50,000	2480.64	99%
73	Construc. Cerca Perimetrar Esc. .15 de Sept.	Las Flores	80,000	46,065	57%
74	Reconstruc. Cerca Perimetrar Esc. R, Rosa	Las Barancas	100,000	51,796.75	51%
1	Mejoras Centro de Salud	Dificultades	95,000	31,500	9%
16	Mejoras Sistem DE Agua Ciudad	El Paraiso	1,500,000	250,368.50	23%
83	Ampliacion Alcantarillado	Barrio El Rosario	300,000	41,480.02	18%
55	Catastrar El Municipio	El Paraiso	447,318.76	66,400.33	44%
36	Reconstruc.Edificio S.U de Trabajadores	El Paraiso	500,000	7,060	1%
30	Encielado y Compra Aire Acond. Casa Cult.	El Paraiso	200,000	101,920	50%
51	Construc. Cerca P. y M .Cementerio	Barrio El Calvario	500,000	99,504.99	19%
77	Contraparte.Proyecto Vario	El Paraiso	298,703.43	31,974	10%
20	Pavimento Calle Ciudad	El Paraiso	1,801,147	51,537	78%
14	Construc.de Salon de Usos Multiple	Col .San. Juan	96,970.00	24,970	1%
23	Construc.de Obras Varias Chamba Comuni	El Paraiso	300,000	1,047	53%
68	Construc.Adic. Mejoras.Contral Inudacion	El Paraiso	400,000	24,713.40	6%


ESAU DUARTE
JEFE DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO