

## Municipalidad de San Manuel, Cortés

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

MES DE FEBRERO 2016

DENTIFICACIÓN DE PROYECTOS							ELABORACION DE PROYECTOS										EJECUCIÓN DE PROYECTOS			
Fecha de elaboración 10/8/2016							Fecha de elaboración 10/8/2016										Fecha de elaboración 10/8/2016			
Encargado de ejecución de proyecto	Sector y sub sector	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Propósito del proyecto	Descripción del proyecto	Alcance del proyecto	Impacto Ambiental	Impacto del terreno	Detalles del encargado del proyectos nombre , teléfono , correo	Fuente de financiamiento del proyecto	Presupuesto del proyectos	Fecha de aprobación del proyecto	Estado actual del proyecto	Costo de finalización	Fecha de finalización (proyectado)	Relación de lo planificado con lo entregado de manera trimestral	Variación del costo total del proyecto	Variación en el alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios mencionados	
1	CCIVS	Col 15 de Septiembre	Construccion de canalizacion	Col 15 de Septiembre	Mejoramiento de manejo de aguas pluviales	Construccion de 240 m de canalizacion revestida e instalacion de alcantarilla de 48"	Mejoramiento de manejo de aguas pluviales	Ninguno	Ninguno	Maicol Yanez, 94735159, maicol.yanes@munisammanuelcortes.hn	Fondos Nacionales	1,600,000.00 €	feb-16	En ejecucion	1,600,000.00 €	sep-16	Cumpliendo	Ninguna	Ninguna	ninguna

