



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2018

Hora : 04:29 p.m.

Pagina: 1 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Construcción y Reparación de Centros de Salud Pública	Municipio de San Marcos de Colón	12	12	03.02.12.461.0	124	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	22,040.47	0.00	0.00	22,040.47	22.00 %	77,959.53	77.00 %	EN PROCESO	
2	Construcción de Sistema de Agua Potable	El Boqueron	12	12	03.02.12.464.0	124	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Construcción de Sistema de Agua Potable	El Gualiqueme	12	12	03.02.12.464.0	124	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario	Gracias a Dios	12	12	03.02.12.465.0	124	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario	La Victoria	12	12	03.02.12.465.0	124	165,460.45	0.00	0.00	0.00	65,460.45	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Reparación de Escuela Francisco Morazan	El Inventario	12	12	03.01.12.461.0	124	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Reparación de Escuela Francisco Morazan	El Anonal	12	12	03.01.12.461.1	124	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Construcción de Aula de Clases en Escuela 4 de Julio	La Barranquilla	12	12	03.01.12.461.1	124	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Construcción y Reparación de Centros Educativos Públicos (Distrito 0615)	Municipio de San Marcos de Colón	12	12	03.01.12.461.1	124	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	138,419.74	0.00	0.00	138,419.74	46.00 %	161,580.26	53.00 %	EN PROCESO	
10	Construcción de Pasaje Frente a Iglesia Católica	El Centro	12	12	03.09.12.467.1	124	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Mejoras a Parque Cabañas	El Centro	12	12	03.09.12.467.1	124	265,977.40	0.00	0.00	0.00	0.00	265,977.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	265,977.40	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Construcción y Reparación de Parques y Campos de Fútbol	San Marcos de Colón	12	12	03.09.12.467.1	124	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00 %	198,350.00	99.00 %	EN PROCESO	
13	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica	El Barrero y Zaragoza	12	12	03.09.12.481.1	124	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Marcos de Colón, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2018

Hora : 04:29 p.m.

Pagina: 2 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
14	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica El Rincon	San Marcos de Colón	12	12	03.09.12.481.2	124	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Construcción y Reparación de Sistema de Energía Eléctrica Municipio de San Marcos de Colón	San Marcos de Colón	12	12	03.09.12.481.2	2	500,000.00	135,069.87	0.00	0.00	135,069.87	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Construcción y Reparación de sistemas de agua potable Municipio de Colón	San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.464.2	6	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	30,022.73	0.00	0.00	0.00	0.00	30,022.73	20.00 %	119,977.27	79.00 %	EN PROCESO			
17	Construcción y Reparación de Letrinas Sanitarias Municipio de San Marcos de Colón	San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.469.3	124	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
18	Construcción y Reparación de Obras de Mitigación de Desastres Municipio de San Marcos de Colón	San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.469.3	124	225,500.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	9,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,445.00	4.00 %	216,055.00	95.00 %	EN PROCESO			
19	Construcción y Reparación de Sistema de Energía Eléctrica Municipio de San Marcos de Colón	San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.481.3	124	500,000.00	174,425.00	0.00	0.00	674,425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00 %	674,000.00	99.00 %	EN PROCESO			
20	Construcción y Reparación de Viviendas Municipio de San Marcos de Colón	San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.463.3	124	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
21	Embaulado de Cunetas El Portillo	San Marcos de Colón	12	12	06.01.12.466.3	124	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
22	Construcción de Pavimento Pastora Rodríguez	San Marcos de Colón	12	12	06.01.12.466.3	124	260,536.13	0.00	0.00	0.00	260,536.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	260,536.13	100.00 %	NO SE EJECUTO			
23	Construcción y Reparación de Pavimentos y Empedrados San Marcos de Colón	San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.466.4	124	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	500,000.00	131,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,010.00	26.00 %	368,990.00	73.00 %	EN PROCESO			
24	Construcción y Reparación de Cajas Puente y Alcantarillas San Marcos de Colón	San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.475.4	124	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
25	Remodelación de Casa la Francia (Casa de la Cultura) El Centro	San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.461.4	124	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
26	Construcción y Reparación de Centros de Salud Pública (Ingresos de Capital) Municipio de San Marcos de Colón	San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.461.4	124	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2018

Hora : 04:29 p.m.

Pagina: 3 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
27	Construcción y Reparación de Centros Comunales y Centros de Oración (Ingresos de Capital)	Municipio de San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.461.4	124	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Construcción y Reparación de Parques y Campos de Fútbol (Ingresos de Capital)	Municipio de San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.467.5	124	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Construcción y supervisión de obras varias (elaboración de plan de desarrollo municipal PDM)	Municipio de San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.469.5	124	90,104.31	17,800.00	0.00	0.00	0.00	107,904.31	5,360.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.07	4.00 %	102,544.24	95.00 %	EN PROCESO			
30	Construcción de letrinas	San Marcos de Colón.	12	12	03.02.12.469.5	7	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Reparación de techo del Jardín de Niños Melvin Jones	B° San Francisco	13	25	06.01.13.461.5	2	0.00	183,040.81	0.00	0.00	0.00	183,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	182,161.19	99.00 %	879.62	0.00 %	EN PROCESO				
32	Construcción de Sistema de Agua Potable	Las Flores	12	12	03.02.12.464.0	124	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	Construcción de Sistema de Agua Potable	El Inventario	12	12	03.02.12.464.0	124	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario	Buena Vista y El Barrero	12	12	03.02.12.465.0	124	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Reparación de Escuela Dionicio de Herrera	Oyoto	12	12	03.01.12.461.1	124	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	Construcción y Reparación de Viviendas	Municipio de San Marcos de Colón	12	12	03.03.12.463.1	124	500,000.00	522,744.55	0.00	0.00	0.00	1,022,744.55	0.00	0.00	592,395.77	0.00	0.00	592,395.77	57.00 %	430,348.78	42.00 %	EN PROCESO			
37	Construcción de Local de Usos Múltiples de la Red de Mujeres del Municipio	B° El Campo	12	12	03.11.12.461.1	124	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	Construcción de Sistema Eléctrico	El Frijolillo y El Pedregal	12	12	03.09.12.481.2	124	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2018

Hora : 04:29 p.m.

Pagina: 4 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
39	Construcción de Caja Puente	San Francisco de Colón	12	12	05.01.12.475.2	124	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	Construcción y Reparación de Carreteras	Municipio de San Marcos de Colón	12	12	05.01.12.475.2	124	1,000,000.00	235,069.87	0.00	0.00	0.00	1,235,069.87	0.00	0.00	222,420.00	0.00	0.00	222,420.00	18.00 %	1,012,649.87	81.00 %	EN PROCESO			
41	Construcción y Reparación de Centros de Salud Pública	Municipio de San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.461.2	124	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
42	Construcción de Sistema de Agua Potable (Bomba sumergible)	El Guanijiquil	11	11	06.01.11.464.2	124	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
43	Construcción de Pilas, Lavaderos y Baños	Municipio de San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.464.2	124	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
44	Construcción y Reparación a sistema de alcantarillado sanitario	San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.465.2	124	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
45	Instalación y Reparación de Sistemas de Paneles Solares	Municipio de San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.469.3	124	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
46	Embaulado de cunetas,	La Benita	12	12	06.01.12.466.3	124	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2.00 %	195,000.00	97.00 %	EN PROCESO			
47	Embaulado de cunetas,	Pastora Rodríguez	12	12	06.01.12.466.3	124	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
48	Reparación de Calles	Municipio de San Marcos de Colón	12	12	06.01.12.466.3	124	500,000.00	176,302.41	0.00	0.00	0.00	676,302.41	0.00	0.00	363,610.00	0.00	0.00	363,610.00	53.00 %	312,692.41	46.00 %	EN PROCESO			
49	Construcción y Reparación de Calles, Cunetas, Alcantarillas y Cajas Puente	San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.466.4	124	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
50	Empedrado de calle y construcción de huella de concreto	El Fuerte Perez	11	11	06.01.11.466.4	124	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
51	Construcción y Reparación de Carreteras	Municipio de San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.475.4	124	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
52	Ampliación de Edificio Municipal	El Centro	11	11	06.01.11.461.4	124	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2018

Hora : 04:29 p.m.

Pagina: 5 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
53	Construccion de Techo de Laboratorio Contable y Computacion del Instituto Departament al Lempira	El Cafetal	11	11	06.01.11.461.4	124	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	Reparacion de techo del Jardin de Niños Melvin Jones	B° San Francisco	12	12	03.01.12.461.5	3	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	134,325.36	0.00	0.00	134,325.36	67.00 %	65,674.64	32.00 %	EN PROCESO			
55	Construccion y mejoras del sistema de agua potable	San Marcos de Colon.	12	12	03.02.12.464.5	5	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	135,700.00	0.00	0.00	135,700.00	67.00 %	64,300.00	32.00 %	EN PROCESO			
56	Construccion y mejoras del sistema de alcantarillado sanitario	San Marcos de Colon.	12	12	03.02.12.465.5	6	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
57	Proy. varios, elaboracion de PDM y supervision de proy.	Municipio de San Marcos de Colón	12	12	06.01.12.469.5	4	0.00	176,302.40	0.00	0.00	0.00	176,302.40	0.00	0.00	46,960.00	0.00	0.00	46,960.00	26.00 %	129,342.40	73.00 %	EN PROCESO			



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2018

Hora : 04:29 p.m.

Pagina: 6 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales							14,383,078.29	2,620,754.91	0.00	500,000.00	450,530.32	17,053,302.88	176,262.80	0.00	1,662,521.34	0.00	182,161.19	2,020,945.33	15,032,357.55		

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

INFORME DEL 01 AL 25 DE ENERO 2018 POR CIERRE DE GESTION MUNICIPAL 2014-2018

Primer Trimestre Complementario:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELVIN ALBERTO SANDOVAL REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

O981J3Xhtk6f1zZC9j9RaZKWFw2ccx658cAGDDb0qRNJQRaIXlnzCcRcYku+wwtw7Exollw9uxxD5sDgGLp2s4UCmIJE888O9VI74Hqs4X0+fWml7L1f71PA2Bpo94WKnf29h2yPbh3hIzZVgO0QekkJJSGA3Q93aAMkh9fmSu7V79V0Vin873yGNB2RJAf12ea1CFkrGAQCojAJ89WgWmys+lqiomE/5kCcfXJjXkCc0DKg7mUMHaziD/fYOAAn5uZQj1BlgUgPRgEk9fwYHHcJEpThYgUYjXJgviS8AN7N1NHb6B2uSjenzQjESQBCwKkUESI77s=