

Honduras C.A.



# Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2018


Hora : 11:27 a.m.

Página: 1 de 11



PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO  
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión Financiamiento Presupuestal Acta o Proyecto	Código Fuente de Inversión	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstimos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado (%)	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción Barrio Suyapa de un pasaje de Recreación.		15	13 00 002 000 0125-250,000.00 001 47210 15-2017 013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%		NO SE EJECUTO
2	Ampliación del Barrio Municipal, Morazán.		11	13 00 004 000 0125-150,000.00 001 47110 11-2017 001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%		NO SE EJECUTO
3	Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramon.		15	13 00 008 000 0125-150,000.00 001 47110 15-2017 013-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	149,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00%	0.01	0.00%		EN PROCESO
4	Implementaci on de Sistema de Recoleccion de Basura, Casco Urbano.		11	18 00 005 001 0125-145,000.00 000 23500 11-2017 001-01 20 4	179,810.16	0.00	0.00	0.00	0.00	323,810.16	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	22.00%	250,110.16	77.00%		EN PROCESO
5	Construcción de CESARES de Casco Belice.		11	12 03 001 000 0125-189,552.94 001 47110 11-2017 001-01 20 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,552.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	189,552.94	100.00%		NO SE EJECUTO
6	Construcción Barrio de Cineleas, Pablo III, San Pablo III.		11	16 00 001 000 0125-30,000.00 001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%		NO SE EJECUTO
7	Construcción Barrio de Cineleas, Dios, Gracias a Dios.		11	16 00 001 000 0125-30,000.00 004 47210 11-2017 001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%		NO SE EJECUTO
8	Construcción Barrio de Cineleas, Canadá.		15	16 00 001 000 0125-30,000.00 005 47210 15-2017 013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%		NO SE EJECUTO
9	Pavimentación Barrio en el Barrio INFOP.		11	16 00 003 000 0125-50,000.00 001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%		NO SE EJECUTO
10	Construcción Barrio de un pasaje de Recreación.		11	13 00 002 000 0125-50,000.00 001 47210 11-2017 001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%		NO SE EJECUTO
11	Construcción Barrio Kinder Callos Pineda, en el barrio Cruz Roja.		15	12 02 003 000 0125-100,000.00 002 47110 11-2017 013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%		NO SE EJECUTO
12	Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramon.		11	13 00 008 000 0125-1,400,000.00 001 47110 11-2017 001-01 20 4	427,008.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,008.64	0.00	0.00	70,005.67	0.00	0.00	3.00%	1,757,002.97	96.00%		EN PROCESO
13	Mantenimiento de Calles en sector Brillas del Palatalo.		11	16 00 004 002 0125-100,000.00 000 23400 11-2017 001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 11/04/2018

Hora : 11:27 a.m.

Página: 2 de 11



Honduras C.A.  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO  
ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Proyecto	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	N° Acta Aprobada	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de Mas	Traspaso de menos	Definitivo	Propios	Préstimos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
14	Construcción Barrio San de Cintas, Pablo I. San, Pablo I.		11		18 00 001 000 0125-30,000.00	001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Construcción Barrio San de Cintas, Pablo II. San, Pablo II.		15		16 00 001 000 0125-30,000.00	002 47210 15- 2017 013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Reedificación Aldea Caracol. En la Aldea Caracol.		11		12 01 001 000 0125-100,000.00	003 47210 11- 2017 001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Pavimentación Barrio Las Flores. Barrio Las Flores.		11		16 00 003 000 0125-153,000.00	002 47210 11- 2017 001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
18	Construcción Reparos Dal de Kinder, Pedregal. Reparos Dal Pedregal.		15		12 02 001 000 0125-300,000.00	001 47110 15- 2017 013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Construcción Reparos Dal de Kinder, Pedregal. Reparos Dal Pedregal.		11		12 02 001 000 0125-100,000.00	001 47110 11- 2017 001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Construcción Barrio Morelos. Barrio Morelos.		11		13 00 003 000 0125-100,000.00	001 47110 11- 2017 001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Reedificación Aldea Caracol n De Agua Potable, En la Aldea Caracol.		15		12 01 001 000 0125-150,000.00	003 47210 15- 2017 013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Construcción Barrio San De Caja Pabte II Puentes, Barrio San Pablo II.		15		16 00 002 000 0125-55,000.00	005 47210 15- 2017 013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	55,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Pavimentación Barrio Las n De Calles, Flores Barrio Las Flores.		15		16 00 003 000 0125-600,000.00	002 47210 15- 2017 013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	799,500.00	98.00 %	EN PROCESO	
24	Proyecto de Barrio Poder Eficaz Poder Ciudadano 1 y 2 II Etapa.		11		13 00 005 000 0125-300,000.00	001 47110 11- 2017 001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Proyecto de Barrio Poder Electrificación Ciudadano 1 y Barrio Poder 2. Ciudadano 1 y 2 II Etapa.		15		13 00 005 000 0125-100,000.00	001 47210 15- 2017 013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Construcción Barrio San de Cerco Para Kinder José Cecilio del Valle, Barrio San José.		11		12 02 003 000 0125-100,000.00	001 47110 11- 2017 001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	





Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2018

Hora : 11:27 a.m.

Página: 3 de 11

Honduras C.A.  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO  
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fuente de Financiamiento	Código Fuente de Financiamiento	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
27	Construcción Barrio San José, José Cecilio del Valle, Barrio San José.		15	12.02.003.000.01325-200.000.00	001.47110.15-2017 013-01.20.7	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%		NO SE EJECUTO
28	Reparación de Escuela Dionisio De Herrera, Aldea San Miguel.		15	12.02.002.0125-80.000.00	000.001.47110.2017 15-013-01.20.7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	180,000.00	100.00%		NO SE EJECUTO
29	Construcción De Base De Bombos, Barrio Morelos.		15	13.00.003.000.0125-500.000.00	001.47110.15-2017 013-01.20.5	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%		NO SE EJECUTO
30	Proyecto de Nivel Municipal.		11	13.00.007.000.0125-9.656.05	001.47110.11-2017 001-01.20.9	0.00	0.00	0.00	0.00	9,656.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,656.05	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
31	Mantenimiento Rural		15	12.01.003.000.0125-800.000.00	001.23400.15-2017 013-01.20.5	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	9,918.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,918.82	1.00%	790,081.18	98.00%		EN PROCESO
32	Construcción del Techado de la Escuela Miñerva, Barrio Morazan.		15	12.02.004.000.0125-987.461.20	001.47110.15-2017 013-01.20.7	0.00	0.00	0.00	0.00	367,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	367,461.20	100.00%		NO SE EJECUTO
33	Construcción de CESARES Campo Bejuco.		15	12.03.001.000.0125-100.000.00	001.47110.15-2017 013-01.20.6	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%		NO SE EJECUTO
34	Construcción de Cuneas San Pablo II.		11	16.00.001.000.0125-30.000.00	002.47210.11-2017 001-01.20.9	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%		NO SE EJECUTO
35	Construcción de Cuneas, Canadá.		11	16.00.001.000.0125-30.000.00	005.47210.11-2017 001-01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%		NO SE EJECUTO
36	Ampliación del Cementerio Municipal, Barrio Morazan.		15	13.00.004.000.0125-150.000.00	001.47110.15-2017 013-01.20.4	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%		NO SE EJECUTO
37	Construcción de Cuneas San Pablo III.		15	16.00.001.000.0125-30.000.00	003.47210.15-2017 013-01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%		NO SE EJECUTO
38	Construcción de Cuneas, Jose.		11	16.00.001.000.0125-30.000.00	008.47210.11-2017 001-01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%		NO SE EJECUTO
39	Construcción de Cuneas, Paraiso.		11	16.00.001.000.0125-30.000.00	009.47210.11-2017 001-01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%		NO SE EJECUTO



Potrerillos, CORTÉS  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ANGEL.CARRAS



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO  
ESTADO: APROBADO

### Informe de Proyectos


#### Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2018  
Hora: 11:27 a.m.  
Página: 4 de 11

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión Financiamiento	Código Fuente de Presupuesto	Nº Acta Aprobada	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado (%)	Monto Ejecutado	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
40	Construcción Higuerito De Cunasas, Central Higuerito		11	11	16 00 001 000 0125-30,000.00	009 47210 11-2017 001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO		
41	Construcción Barrio de Cunasas, Barahona, Barahona.		15	15	16 00 001 000 0125-30,000.00	007 47210 15-2017 013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO	
42	Construcción Barrio Briasas del 15 de Cajas Paraiso. Puentes, En el Barrio Briasas del Paraiso.		15	15	14 00 002 000 0125-54,545.45	001 47210 15-2017 013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	54,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,545.45	100.00	100.00	NO SE EJECUTO	
43	Proyecto de Casco Urbano Sistema de Alcantarillado Segunda Etapa, Casco Urbano.		11	11	13 00 008 000 0125-198,432.20	001 47110 11-2017 001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	198,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,432.20	100.00	100.00	NO SE EJECUTO	
44	Construcción Barrio INFOP de Caja Puentes, Barrio Infop.		15	15	16 00 002 000 0125-32,788.13	001 47210 15-2017 013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	32,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,788.13	100.00	100.00	NO SE EJECUTO	
45	Construcción Barrio Moranán de Edificio de Tercera Edad, Barrio Moranán.		11	11	13 00 001 000 0125-100,000.00	001 47110 11-2017 001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO	
46	Proyecto de Aldea Reyes ElectrificaciónRodríguez, Aldea ReyesAvevalo, Rodríguez Avevalo.		15	15	13 00 005 000 0125-100,000.00	002 47210 15-2017 013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO	
47	Proyecto de Aldea Buena Alumbrado de Vista, Campo de Fútbol, Aldea Buena Vista.		15	15	13 00 006 000 0125-300,000.00	001 47210 15-2017 013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO	
48	Mantenimiento Casco Urbano de Edificios Municipales.		11	11	16 00 007 000 0125-250,000.00	001 47110 11-2017 001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	2.00	244.865	97.00	NO SE EJECUTO
49	Construcción Barrio Lempira, de Cunasas, Barrio Lempira.		15	15	16 00 001 000 0125-30,000.00	011 47210 15-2017 013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO
50	Construcción Barrio INFOP, de Caja Puentes, Barrio Infop.		11	11	16 00 002 000 0125-50,000.00	001 47210 11-2017 001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO
51	Construcción Barrio San Pablo I		11	11	16 00 002 000 0125-50,000.00	47210 11-001-2017 01 20 3	487,500.00	0.00	0.00	0.00	517,500.00	0.00	0.00	0.00	329,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,737.00	63.00	167,763.00	36.00	EN PROCESO
52	Construcción Casco Urbano de Gradass en varios barrios del Municipio.		11	11	16 00 008 000 0125-75,000.00	002 47210 11-2017 001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO





Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO  
ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2018

Hora : 11:27 a.m.

Página: 5 de 11



No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Código de Fuente de Financiamiento	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de Meses	Traspaso de Meses	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado (%)	Monte Ejecutado	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
53	Proyecto de Construcción de Escuela Higuera Central.	Higuera Central.	15	12.02.002.000.0125-130.000.000.002.47110-15-2017-013-01.20.7	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	130,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
54	Proyecto de Construcción de Sala de Voleibolo.	Casero Urbano.	15	12.03.002.000.0125-70.000.000.002.47110-15-2017-013-01.20.5	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
55	Proyecto de Remodelación de Alberque.	Barrio Morezán	15	12.07.001.000.0125-700.000.000.005.47110-15-2017-013-01.20.8	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	700,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
56	Construcción de Cajas de Agua en el Barrio Cabanas.	Barrio Cabanas.	15	16.00.001.000.0125-30.000.000.010.47210-15-2017-013-01.20.3	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
57	Construcción de Caja de Agua en el Barrio Belico.	Campo Belico.	15	16.00.002.000.0125-50.000.000.003.47210-15-2017-013-01.20.3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
58	Proyecto de Teclado Multibuso Barrio Poder Ciudadano I.	Ciudadano I.	15	12.07.001.000.0125-200.000.000.001.47110-15-2017-013-01.20.7	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
59	Proyecto de Escuela Atesanal.	Casero Urbano.	15	12.02.005.000.0125-300.000.000.001.47110-15-2017-013-01.20.7	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
60	Proyecto de Mantenimiento de Tratamiento de Aguas Negras.	Barrio Poder Ciudadano I.	11	12.01.004.000.0005-0.000.001.23400-11-2016-001-01.20.4	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00	0.00	4,390.00	0.00%	895,620.00	99.00%	EN PROCESO	
61	Construcción de Cajas de Agua del Paraiso.	Barrio Biskas del Paraiso.	15	16.00.001.000.0125-30.000.000.008.47210-15-2017-013-01.20.3	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
62	Construcción de Cinesa José.	Barrio San José.	15	16.00.001.000.0125-50.000.000.008.47210-15-2017-013-01.20.3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
63	Construcción de Cajas de Agua en el Barrio Biskas del Paraiso.	Barrio Biskas del Paraiso.	11	14.00.002.000.0125-81.818.18.001.47210-11-2017-001-01.20.3	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	81,818.18	100.00%	NO SE EJECUTO		
64	Pavimentación de Calle Miguel.	Barrio San Miguel.	11	14.00.001.000.0125-76.898.73.002.47210-11-2017-001-01.20.3	76,898.73	0.00	0.00	0.00	0.00	76,898.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	76,898.73	100.00%	NO SE EJECUTO		



Potenciales, CORTÉS  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ANGEL.CARIAS



### Informe de Proyectos


#### Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2018  
Hora : 11:27 a.m.  
Página: 6 de 11



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión Financiamiento	Fuente de Presupuesto	Código	Nº de Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
65	Proyecto de Electrificación, Aldea Rodríguez Alevalo.	Aldea Reyes	11	11	13.00.005.000	0125-	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
66	Reedificación de Agua Potable, Aldea de Suarez.	Aldea Sabana	15	15	12.01.001.000	0125-	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
67	Construcción Barrio de Cuneles, Barrio el Pedregal.	Barrio de Cuneles, Pedregal.	11	11	16.00.001.000	0125-	19,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	19,160.40	100.00%	NO SE EJECUTO	
68	Construcción Barrio de Cuneles, Barrio Lempira.	Barrio de Cuneles, Lempira.	11	11	18.00.001.000	0125-	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
69	Reedificación de Agua Potable, Aldea el Remolino.	Aldea el Remolino.	11	11	12.01.001.000	0125-	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
70	Construcción de Agua Potable del Zapote.	Quebrada el Zapote.	15	15	12.07.003.000	0125-	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
71	Proyecto de Guardería Infantil, Poder ciudadano 2.	Poder ciudadano 2.	15	15	12.04.001.000	0125-	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
72	Construcción de Caric del Instituto Tecnico Adelaida, San Pablo I.	San Pablo I.	15	15	12.02.003.000	0125-	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
73	Construcción del Techado de la Escuela Milnera, Barrio Morazan.	Barrio Morazan 11	11	11	12.02.004.000	0125-	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
74	Implementación de Sistema de Recolección de Basura, Casco Urbano.	Casco Urbano	15	15	16.00.005.001	0125-	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	209,807.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,807.87	20.98%	790,192.03	79.02%	EN PROCESO	
75	Construcción de Puente, Aldea Mundo.	Aldea Mundo	15	15	16.00.002.000	0125-	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
76	Construcción de Cuneles a Gracias a Dios.	Barrio Gracias a Dios	15	15	16.00.001.000	0125-	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO  
ESTADO: APROBADO



# Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2018

Hora: 11:27 a.m.

Página: 7 de 11



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº de Proyecto	Financiamiento	Código de Fuente de Presupuesto	Nº de Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado (%)	Monto Ejecutado	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
77	Proyecto de Agua Potable, En Aldea Buena Vista.	Aldea Buena Vista.	15	15	12 01 001 000 0125-150,000.00	001 47210 15- 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
78	Proyecto de Viviendas a Nivel Municipal.	Casco Urbano y Nivel Municipal.	15	15	13 00 007 000 0125-1,000,000.00	001 47110 15- 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00 %	999,997.00	99.00 %	EN PROCESO	
79	Proyecto de Agua Potable, Casco Urbano.	Casco Urbano.	15	15	12 01 001 000 0125-800,000.00	005 47210 15- 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	239,761.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,761.58	29.00 %	563,238.32	70.00 %	EN PROCESO	
80	Proyecto de Agua Potable, En Aldea Buena Vista.	Aldea Buena Vista.	11	11	12 01 001 000 0125-100,000.00	001 47210 11- 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
81	Construcción de Caja Pabellón.	Barrio San Pablo I.	15	15	16 00 002 000 0125-50,000.00	004 47210 15- 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
82	Reparación de calles en el Municipio, casco urbano.	Casco Urbano	15	15	16 00 004 003 0125-400,000.00	000 23400 15- 2017	158,346.00	0.00	0.00	0.00	558,346.00	145,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,986.25	26.00 %	412,451.75	73.00 %	EN PROCESO	
83	Construcción de Tanque de Agua Potable del Zapote.	Quebrada el Zapote.	11	11	12 07 003 000 0125-522,892.00	001 47210 11- 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	522,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	522,892.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
84	Construcción de Barrio Las Flores.	Barrio Las Flores.	15	15	16 00 001 000 0125-42,196.25	015 47210 15- 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	42,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	42,196.25	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
85	Mantenimiento de Calles en Aldea San Miguel y el Tule.	Aldea San Miguel y el Tule.	11	11	16 00 004 001 0125-200,000.00	000 23400 11- 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
86	Construcción de Barrio San Pablo I.	Barrio San Pablo I.	15	15	16 00 001 000 0125-30,000.00	001 47210 15- 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
87	Construcción de Puentes, Barrio San José.	Barrio San José.	15	15	16 00 002 000 0125-50,000.00	002 47210 15- 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
88	Pavimentación de Barrio n de Calles, Barrio Morazan.	Barrio Morazan.	15	15	14 00 001 000 0125-450,000.00	001 47210 15- 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
89	Pavimentación de Barrio n de Calles, Barrio Miguel.	Barrio Miguel.	15	15	14 00 001 000 0125-148,101.27	002 47210 15- 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	148,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	148,101.27	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO





Potrerillos, CORTÉS  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ANGEL.CARIAS



Honduras C.A.

## Informe de Proyectos

### Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2018

Hora : 11:27 a.m.

Página: 8 de 11

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO  
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Proyecto	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Acta Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Prestamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
80	Construcción de CESARES, Aldea Sotana de Suarez.	Aldea Sotana de Suarez.	15	15	12.03.001.000.013-01.2016	003.47210.11-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
81	Construcción de Puentes, Aldea Campo Belico.	Campo Belico.	11	11	16.00.002.000.0125-50.000.00	003.47210.11-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
82	Readecuación de Agua Potable, Aldea el Remolino.	Aldea el Remolino.	15	15	12.01.001.000.0125-100.000.00	004.47210.15-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
83	Reparación de calles en el Municipio, casco urbano.	Casco Urbano.	11	11	18.00.004.000.0125-212.582.34	000.23400.11-2017	571,805.08	0.00	0.00	0.00	784,397.40	0.00	0.00	0.00	309,300.00	0.00	0.00	309,300.00	39.00%	475,097.40	60.00%	EN PROCESO		
84	Proyecto de CDEE de Deportes.	Barrio el Federal.	15	15	16.00.009.000.0125-200.000.00	004.47110.15-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
85	Proyecto de Construcción de Terminal de Buses.	Blusas del Terminal de Buses.	11	11	16.00.010.000.0125-229.703.34	001.47110.11-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	229,703.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	229,703.34	100.00%	NO SE EJECUTO		
86	Construcción de Puentes, Barrio San José.	Barrio San José.	11	11	16.00.002.000.0125-50.000.00	002.47210.11-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
87	Proyecto de Sistema de Alcantarillado Seguro, Casco Urbano.	Casco Urbano.	15	15	13.00.009.000.0125-200.000.00	001.47110.15-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
88	Mantenimiento de Escuelas Municipales.	Casco Urbano.	15	15	16.00.007.000.0125-500.000.00	004.47110.15-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	14,788.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,788.75	2.00%	485,211.25	97.00%	EN PROCESO	
89	Construcción de Cines, Barrio el Pedregal.	Barrio el Pedregal.	15	15	16.00.001.000.0125-50.000.00	013.47210.15-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
100	Construcción de Gradadas en varios barrios del Municipio.	Casco Urbano.	11	11	16.00.008.000.0125-100.000.00	001.47210.11-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
101	Proyecto de Construcción de Cerco Perimetral de Escuela Higuera Central.	Higuera Central.	15	15	12.02.003.000.0125-120.000.00	004.47110.15-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		





Potrerillos, CORTÉS  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ANGELCARIAS

Honduras C.A.  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO  
ESTADO: APROBADO

### Informe de Proyectos

#### Forma 10

Monedas: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2018  
Hora : 11:27 a.m.  
Página: 9 de 11

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión Financiamiento	Fuente de Finanzas	Código del Proyecto	Nº Presupuesto Anual	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Problemas	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
102	Proyecto de formulación del Plan de Desarrollo Municipal PDM.	Casco Urbano y Rural	11	11	16.00.011.000.0125-127.500.00 001.24200.11-2017 001-01.20.3	127.500.00	127.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.500.00	0.00	0.00	109.933.10	0.00	0.00	0.00	109.933.10	86.00 %	17.566.90	13.00 %	EN PROCESO	NO SE EJECUTO
103	Proyecto de Construcción de Cero de Sabana.	Aldea Sabana	15	15	12.07.001.000.0125-500.000.00 004.47210.15-2017 013-01.20.7	500.000.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500.000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
104	Construcción Barrio de Cuneñas, Barahona.	Barrio Barahona.	11	11	16.00.001.000.0125-30.000.00 007.47210.11-2017 001-01.20.3	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30.000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
105	Parqueamiento Barrio San José.	Barrio San José.	11	11	14.00.001.000.0125-324.218.10 003.47210.11-2017 001-01.20.3	324.218.10	324.218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	324.218.10	100.00 %	NO SE EJECUTO	
106	Construcción Higuero de Cuneñas, Central.	Higuero Central.	15	15	16.00.001.000.0125-60.000.00 009.47210.15-2017 013-01.20.3	60.000.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60.000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
107	Construcción Barrio Cabalinas.	Barrio Cabalinas.	11	11	16.00.001.000.0125-30.000.00 010.47210.11-2017 001-01.20.3	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30.000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
108	Parqueamiento Barrio Morazán n de Calles, Morazán.	Barrio Morazán.	11	11	14.00.001.000.0125-82.288.10 001.47210.11-2017 001-01.20.3	82.288.10	82.288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	82.288.10	100.00 %	NO SE EJECUTO	
109	Construcción Barrio San José.	Barrio San José.	15	15	12.07.001.000.0125-200.000.00 002.47210.15-2017 013-01.20.7	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200.000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
110	Construcción Barrio Morazán de Edificio de Tercera Edad, Barrio Morazán.	Barrio Morazán.	15	15	13.00.001.000.0125-100.000.00 001.47210.15-2017 013-01.20.8	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100.000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
111	Reedificación Aldea Sabana n de Agua de Sabana de Suarez.	Aldea Sabana de Suarez.	11	11	12.01.001.000.0125-100.000.00 002.47210.11-2017 001-01.20.3	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100.000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
112	Construcción Barrio Morelos de Cuneñas, Morelos.	Barrio Morelos.	15	15	16.00.001.000.0125-50.000.00 012.47210.15-2017 013-01.20.3	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50.000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
113	Construcción Barrio la Unión de Cuneñas, Barrio la Unión.	Barrio la Unión.	15	15	16.00.001.000.0125-55.000.00 014.47210.15-2017 013-01.20.3	55.000.00	55.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	55.000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
114	Proyecto Escuela Atansanal.	Casco Urbano.	11	11	12.02.005.000.0125-50.000.00 001.47210.11-2017 001-01.20.7	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50.000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Potrerrillos, CORTÉS  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ANGEL.CARIAS



Hondururas C.A.

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 11/04/2018  
Hora : 11:27 a.m.  
Página: 10 de 11



PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO  
ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Acta Aprobada	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
115	Proyecto de Construcción de Sala de Dribbleto.	Casco Urbano.	15	15	12 03 002 000 0125- 013-01 20 6	001 4710 15- 2017	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	132,538.80	100.00 %	NO SE EJECUTO	
116	Proyecto de Construcción de Cancha de Bejucos.	Campo Bejucos.	15	15	12 07 001 000 0125- 013-01 20 7	003 4710 15- 2017	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
117	Pavimentación de Calles, en el Barrio INFOP.	Barrio INFOP.	15	15	16 00 003 000 0125- 013-01 20 3	001 47210 15- 2017	882,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	882,960.50	100.00 %	NO SE EJECUTO	
118	Mantenimiento de Calles aidaa San Miguel y el Tula.	Area Rural.	15	15	16 00 004 001 0125- 013-01 20 3	000 23400 15- 2017	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
119	Mantenimiento de Calles en sector Birsas del Paraiso.	Casco Urbano.	15	15	16 00 004 002 0125- 013-01 20 3	000 23400 15- 2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
120	Proyecto de Agua Potable, Casco Urbano.	Casco Urbano.	11	11	12 01 001 000 0125- 005 47210 11- 2017	001 001 20 5	370,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,138.30	0.00	0.00	37,637.80	0.00	0.00	0.00	37,637.80	10.00 %	332,500.50	89.00 %	EN PROCESO	
121	Proyecto de Ampliación del CIS O CIM.	Barrio Birsas del Paraiso.	11	11	14 00 004 000 0005- 11-001-01 20 8	001 001 4710 2018	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	





Potrerillos, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2018  
 USUARIO: ANGEL.CARIAS

Honduras C.A.  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO  
 ESTADO: APROBADO

**Informe de Proyectos**  
**Forma 10**  
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2018  
 Hora : 11:27 a.m.  
 Pagina: 11 de 11

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fuente de Financiamiento	Código Fuente de Presupuestal Acta	Nº Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
Totales						22,648,440.2 <sup>8</sup>	2,903,271.86	0.00	0.00	0.00	25,551,712.17	68,564.46	0.00	1,102,284.62	0.00	0.00	1,859,971.08		23,691,741.06			

**Observaciones:**  
 No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUANA ARACEL Y PAVON ALGERRO

Nombre Completo  
 Firma y Sello



Contador(a) Municipal

XIOMARA YAMILLETH ALVARADO MEJIA

Nombre Completo  
 Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ

Nombre Completo  
 Firma y Sello

por

Firma y Sello



0981J3Xhkk5M+HuuUhpS68yTBGl4BfMv620/MFqkNkN2uJfP93Klfn3mLaDWG30GayZ04aUzm9BdeAZKEQbVps22T0lqY4370KengXvk+mgKJvB8dptW1Pernip+r+hbJTlU  
 0KQ7lIKzQl6odNlLhZfPXJso2FzyXPNvq+Hd+N1MNPvMj6rLEFMEOdWxUSehYgwJlemGX7KYZmXsYrCallDnmpFALLP8Aul/TTHzAub4X6TStFcdsqVUObQb9c22MZrW1Bj  
 eJzP1VtGhHaWKRH9wm5TKH88V5SHXhzhBhjkd7GvndTK65V