


MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES
 UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PUBLICAS
 PROYECTOS MES DE ABRIL 2018

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR - SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	INVERSIONES ACOSTA ESTRADA	G.A#011/2018	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 580 N CATERPILLAR	Fuerza Aerea y Colonia Sitraterco San Juan Campo 2	Limpiar areas tomadas como basureros clandestinos	Alquiler de Equipo	alquiler de equipo para limpieza	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 36,000	02 de abril 2018	finalizado	lps 36,000	7 de abril 2018	Acertado	ninguno	no aplica
2	INVERSIONES ACOSTA ESTRADA	G.A#012/2018	ALQUILER DE PATROL G710B CATERPILLAR	San Juan , Nueva Guadalupe	Mejorar las condiciones de las calles de terraceria	Alquiler de Equipo	alquiler de equipo para reparacion de calle	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 31,500	02 de abril 2018	finalizado	lps 31,500	04-abr-18	Acertado	ninguno	no aplica
3	INVERSIONES ACOSTA ESTRADA	G.A#013/2018	Acarreo de sedimento	Col. San Juan , Flores de Oriente , Campo 2 , Fuerza AEREA	Limpiar areas tomadas como basureros clandestinos	Alquiler de Equipo	alquiler de equipo para limpieza	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 24,000	02 de abril 2018	finalizado	lps 24,000	06 de abril 2018	Acertado	ninguno	no aplica
4	REPARACIONES GENERALES GODOFREDO	G.A#014/2018	Mantenimiento Correctivo-Preventivo de Compuertas Ubicadas sobre canal Maya y Río Chamelecon	LA MESA , Canaan , Villa Ester , oro verde	Mejorar las condiciones de las compuertas de descarga	Reparacion y limpieza de compuertas	Reparacion y cambio de compuertas , limpieza de areas exterior de descarga	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 160,000.00	24 de abril 2018	finalizado	lps 160,000	8 de junio 2018	Acertado	ninguno	no aplica


 NOHELIA MALDONADO ALEMAN
 UNIDAD EJECUTORA

