



# MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729




## INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN ABRIL	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Construccion de aula en escuela Augusto C. Coello, barrio Pueblo Nuevo	Se pintó el aula. Se hizo la instalación eléctrica. Se estima un avance aproximado del 100% del proyecto.	65,000.00	7,480.00	48,861.00	16,139.00
2	Construccion de aula tecnologica en el instituto Hector Mejia Lara, barrio San Francisco	Se finalizo la etapa de contruccion de paredes, se instalo el techo, puertas i ventanas, se contruyo el piso con su respectiva ceramica. las actividades pendientes serán: • Instalación eléctrica Se estima un avance aproximado del 97% del proyecto.	66,164.00	8,515.00	66,952.50	(788.50)
3	Contruccion de muro perimetral en escuela Manuel Luna Castillo, barrio El Progreso	El proyecto ya se encuentra terminado. Se estima un avance aproximado del 100% del proyecto.	107,160.00	24,150.00	87,950.00	19,210.00
4	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural	Se hizo la compra de pintura para pintar el kinder Ramon Calix Figueroa en aldea El Achiotal	130,000.00	5,230.00	5,230.00	124,770.00
5	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Accesorios para reparaciones en edificio municipal	110,000.00	341.00	561.00	109,439.00
6	Ampliacion y mejoramiento de edificio de la alcaldia municipal	Se aserró la madera para fundicion de columnas y terraza de lo que sera la ampliacion del edificio de alcaldia municipal	450,000.00	3,584.00	3,584.00	446,416.00
7	Construccion y mejoramiento de vivienda solidaria adecuada para mujeres madres solteras	Construcción de viviendas de Sras. Rosa Amalia España y Teodora Belloza de Aldea El Modelo	300,000.00	65,511.00	65,511.00	234,489.00
8	Mejoramamiento de viviendas a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural	Compra de cemento para construccion de viviendas	400,000.00	106,463.00	195,283.00	204,717.00
9	Construccion de letrinas en todo el municipio	A solicitud del Señor Calixto Diaz de barrio San Jose se le compró una letrina completa ya que no cuenta con un inodoro adecuado para hacer sus necesidades	200,000.00	2,550.00	2,550.00	197,450.00
10	Construccion y mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos en estado de emergencia afectadas por derrumbes, El Modelo, Las Brisas, Nueva Concepcion	<b>Ramon Menjivar:</b> La vivienda ya cuenta con el cierre de culatas lista para la instalacion del techo, ya se cuenta con los baños, la pila tambien listos para la instalacion de techos. Las actividades pendientes son: * instalacio de techo *construccion de piso. * instalacion de puertas y ventanas. Se estima un avance aproximado del 80% del proyecto.	60,000.00	3,752.00	13,302.00	46,698.00

11	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	Se esta construyendo un muro perimetral de bloque y se hara la reparacion de la cerca perimetral con alambre maya ciclon.	300,000.00	62,768.00	78,237.00	221,763.00
12	Mejoramamiento de sistema de agua potable (Construcion de tanque, instalacion de bomba sumergible) en aldea El Carrizal	Se finalizó la construccion de tanque, se instaló la bomba sumergible y linea de distribucion hacia el tanque y se hicieron las pruebas de funcionamiento, el tanque esta abastecido con 13,000 galones	120,000.00	83,792.25	161,018.25	(41,018.25)
13	Construccion de sistema de agua en B° Buena Vista	Se inicio la construccion del tanque de almacenamiento de agua de 2.5X2.5X2 M, construido de ladrillo de 2x5x10	250,000.00	93,684.00	93,684.00	156,316.00
14	Ampliacion alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Construccion de cajas de registro para aguas negras	200,000.00	17,550.00	17,550.00	182,450.00
15	Mejoramamiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Conformacion y cuneteo de calles en el casco urbano	344,893.41	49,500.00	137,000.00	207,893.41
16	Mejoramamiento de campo de futbol, El Carrizal	Alambre maya ciclon para terminar la cerca perimetral del campo de futbol	100,000.00	5,850.00	5,850.00	94,150.00
17	Ampliacion servicio de energia electrica en Sector Los Manzanos Barrio San Francisco	Se hicieron los agujeros para los poste y las Retenidas i se enpeso aser la instalacion del cableado. El Proyecto se Estima un avance de un 20%	150,000.00	99,408.78	99,408.78	50,591.22
18	Ampliacion servicio energia electrica, Urbano y rural	Ampliacion servicio de energia electrica en sector campo las ranas y e barrio San Sebastian calle hacia colonia municipal	296,690.40	25,435.76	25,435.76	271,254.64
19	Electrificacion interna del cementerio Municipal, B° San Sebastian	Se hicieron los Agujeros para loas Postes y Retenidas el cual ya cuentan con el tendido de cables. El proyecto se estima un avance de un 95%	40,000.00	13,562.50	13,562.50	26,437.50
20	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Colocacion de alcantarillas para reparacion de tramos	460,000.00	20,240.00	244,065.00	215,935.00
<b>TOTAL</b>					<b>1,378,345.79</b>	<b>3,321,562.02</b>



  
 P.M y C.P Denia Iveth Mejia  
 Departamento de presupuesto