



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2018

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	PROYECTO CASCO DE RECONS TRUCCION UNION DEL PUENT E QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CO N LAS MARÍ AS ATRÁS D E LA IGLESI A CATOLICA		15	15	47210	02 Y 03- 2018	0.00	106,430.46	0.00	0.00	0.00	106,430.46	75,431.00	0.00	14,490.00	0.00	0.00	89,921.00	84.00 %	16,509.46	15.00 %	TERMINADO	TERMINADO
2	PROYECTO BARRIO SAN CONSTRUC CION DE PA UNION VIMEN TO EN CALLES DE L BARRIO SAN PEDRO		15	15	47210	13- 2017 Y 03, 07- 2018	131,429.00	331,811.31	0.00	446,000.00	0.00	909,240.31	131,429.00	0.00	735,491.00	0.00	0.00	866,920.00	95.00 %	42,320.31	4.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
3	PROYECTO BARRIO SAN CONSTRUC CION DE PAVIMEN TO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO I ETAPA		11	11	47210	13- 2017 Y 07- 2018	1,099,999.29	0.00	0.00	0.00	300,000.00	799,999.29	22,600.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	2.00 %	777,399.29	97.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
4	PROYECTO BARRIO SAN CONSTRUC CION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO		15	15	47210	02, 030.00 Y 07- 2018	0.00	258,845.29	0.00	0.00	0.00	258,845.29	43,815.00	0.00	0.00	0.00	43,815.00	16.00 %	215,030.29	83.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
5	PROYECTO BARRIO SAN MEJORAMIE NTO DEL INSTITUTO OFICIAL UNION Y ESFUERZO		15	15	47110	02, 030.00 Y 08- 2018	0.00	368,845.29	0.00	100,000.00	0.00	468,845.29	201,000.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	253,500.00	54.00 %	215,345.29	45.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
6	PROYECTO EL CEDRAL MEJORAMIE NTO DE ESCUELA JESUS MUÑOZ DE EL CEDRAL		11	11	47110	13- 2017 Y 07- 2018	100,000.00	32,966.04	0.00	0.00	0.00	132,966.04	0.00	0.00	51,208.00	0.00	0.00	51,208.00	38.00 %	81,758.04	61.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
7	PROYECTO LAS PEÑAS MEJORAMIE NTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS		15	15	47110	02 Y 08- 2018	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	80,000.00	38,141.00	0.00	0.00	0.00	38,141.00	47.00 %	41,859.00	52.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
8	PROYECTO BARRIO SAN MEJORAMIE NTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL		11	11	47110	02 Y 08- 2018	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	250,000.00	27,505.00	0.00	0.00	0.00	27,505.00	11.00 %	222,495.00	88.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2018

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
9	PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS	GUALCIRAS	15	15	47110	02-2018	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	39,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,550.00	39.00 %	60,450.00	60.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
10	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN ANTONIO	BARRIO SAN ANTONIO	11	11	47210	13-2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2.00 %	196,000.00	98.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
11	PROYECTO MEJORAMIENTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN PEDRO	BARRIO SAN PEDRO	11	11	47210	07 Y 08-2018	0.00	54,724.53	0.00	50,000.00	0.00	104,724.53	0.00	0.00	34,027.00	0.00	0.00	34,027.00	32.00 %	70,697.53	67.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
12	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS	SAN CARLOS	11	11	47110	13-2017 Y 08-2018	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	43.00 %	85,000.00	56.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
13	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SÓFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN	EL FILO	15	15	47110	02-2018	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	39.00 %	79,200.00	60.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO



La Unión, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NERSY.IGLESIAS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2018

Hora : 03:04 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
Totales							1,631,428.29	1,483,622.92	0.00	876,000.00	300,000.00	3,691,051.21	630,271.00	0.00	956,716.00	0.00	0.00	1,586,987.00	2,104,064.21				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NERSY ZOBEIDA IGLESIAS AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6BUyZ44EbsAnfCMB2RDYPJc8Xcgw4nUS0wOSpUaEgRdTqjOthKIM+Zm5ysmHUczkVAJO8HT1Tw5nyvntf3Txk1ARCdeZFFvGx9aTycxHuOeblwTO3wgxm5TDO1z4wVpZ/9EOvhS4A2TyamYeT2+dFSdAOhuoxhxf0sv0TgRnPsE1vo6lka+o9zK1rCQXInGc3I5WKRuBxWVhGzkapede55cfzPiLxK826z0qUTwIUb41gWJ6iU8rqaMHQa2+f80rYyJxMOMCfCfqu0pJe9CvYpZT2Dbaf17+gzittbymujKXHpRau6