

**DIRECCION FONDO SOCIAL DE DESARROLLO
Y ELECRIFICACION RURAL**

TEL. 2235-2948

25 de abril 2018

FOSODE-098-2018

Licenciado LUIS CRUZ
Jefe de Transparencia
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Su Oficina.

Estimado Licenciado CRUZ:

Aprovecho esta oportunidad para patentizarle un atento y respetuoso saludo, deseándole éxitos en su gestión Administrativa que desempeña.

Con el respeto de costumbre me dirijo ante usted, para remitir la información concerniente a los proyectos en **EJECUCION** en el mes de enero por esta Direccion, de acuerdo al formato establecido.


Sin otro Particular me suscribo de usted.

Atentamente


Lic. Mario Ricardo Cardona

Director FOSODE

Cc. Archivo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “El Naranjo, Zona El Junquillo ”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato Pro Mejoramiento de Tatumbra
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Naranjo, Zona El Junquillo
Ubicación del Proyecto	Tatumbra Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES
Presupuesto del Proyecto	L. 44,367.42

Fecha de Aprobación	24 de enero 2018
Estado del Proyecto	Ejecución
Costo de Finalización	L. 44,367.42
Fecha de Finalización	Julio 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No aplica
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No aplica
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: "Comunidad el Recuerdo por Abajo"

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Alcaldía del Paraíso, El Paraíso
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad El Recuerdo por Abajo
Ubicación del Proyecto	El Recuerdo por Abajo, El Paraíso, El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Teléfono: 2235-2957 /
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos

	Municipales y Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 864,519.60
Fecha de Aprobación	2 de enero 2018
Estado del Proyecto	En Ejecución
Costo de Finalización	L. 864,519.60
Fecha de Finalización	2 de julio 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No aplica
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No aplica
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas



Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “La Colonia Villa Lomas de Getsemaní, Aldea la Bodega”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Presidente de Patronato
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Lomas de Getsemaní.
Ubicación del Proyecto	Aldea la Bodega, Francisco Morazan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos

	Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 835,577.66
Fecha de Aprobación	24 de enero 2017
Estado del Proyecto	Ejecucion
Costo de Finalización	L. 835,577.66
Fecha de Finalización	Junio 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No aplica
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No aplica
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo

