

Municipalidad de Campamento, Olancho  
 Instituto de acceso a la informacion Publica  
 Reporte de proyectos:  
 Mes: Abril del 2018  
 Departamento de Infraestructura  
 Unidad Tecnica Municipal



Numero del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual 2018
467	Construccion de Pista de Atletismo y obras adicionales en el estadio Municipal, Y finalizacion de obras en fachada frontal	L. 47,660.00	163.49%
467	Construccion de Muro Perimetral posterior y fachada frontal Estadio Municipal " Cornelio Santos"	L. 14,458.25	73.45%
466	pavimentacion de calle barrio la primavera, desde donde el Sr. Teofilo Gomez, hasta muro frontal del CEB Luz Osorio Casco.	L. 98,150.00	18.98%
466	Pavimentacion de calle en el barrio la primavera, desde donde la esquina Sra. Andrea Escalante, hasta esquina del señor Rigo Petoben Pacheco	L. 45,165.90	97.25%
466	Pavimentacion de calle la primavera desde -Sr. Daniel Flores zuniga- Eduardo Efrain Chandias	L. 21,399.20	76.96%


466	<b>Pavimentacion de calle que en el barrio el Pino etapa II Desde Sr. Manuel Santos hasta Sr. taller Wilmer Santos</b>	<b>L. 3,280.95</b>	<b>78.62%</b>
*	supervision y construccion de proyecto de pavimentacion barrio la Primavera	L. 0.00	0.00%
*	supervision de proyecto construccion de planta de tratamiento sector norte	L. 0.00	0.00%



Ing. Jose Mauricio Romero Gallo  
Unidad Tecnica municipal  
Reporte de Proyectos




Jose Miguel Santos  
Departamento de Infraestructura  
Jefe de Proyectos

Ing. Alex Fernando Cano Torres  
Unidad Tecnica municipal  
Reporte de proyectos