

Municipalidad de Campamento, Olancho
 Instituto de acceso a la informacion Publica
 Reporte de proyectos:
 Mes: Mayo del 2018
 Departamento de Infraestructura
 Unidad Tecnica Municipal



Numero del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual 2018
467	Construccion de Pista de Atletismo y obras adicionales en el estadio Municipal, Y finalizacion de obras en fachada frontal	L. 4,000.00	164.82%
466	Pavimentacion de calle barrio la primavera, desde donde el Sr. Teofilo Gomez, hasta muro frontal del CEB Luz Osorio Casco.	L. 290,459.50	75.15%
466	Pavimentacion de calle la primavera desde -Sr. Rodolfo Garcia, hasta esquina del Sr. Adalid Meza	L. 153,800.00	33.87%
461	Construccion aula escolar aldea Rio Negro sector # 2 Edilberto Guifarro	L. 16,275.00	92.83%
461	Construccion aula escolar aldea La Canaloza. Esc Jose Santos Guardiola	L. 12,330.00	98.98%



Ing. Jose Mauricio Romero Gallo
 Unidad Tecnica municipal
 Reporte de Proyectos



Ing. Miguel Santos
 Departamento de Infraestructura
 Jefe de Proyectos



Ing. Alex Fernando.Cano Torres
 Unidad Tecnica municipal
 Reporte de proyectos