



**MCA-Honduras**

*Reduciendo La Pobreza vía Crecimiento Económico*

---

**GOBIERNO DE HONDURAS**

**MCA Honduras**

**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL  
PROGRAMA**

**ELABORADO POR**

**CUENTA DEL DESAFÍO DEL MILENIO\_HONDURAS**

**MCA HONDURAS**

**31 de agosto, 2006**

## Índice

<b>I. Generalidades del Plan de Trabajo .....</b>	<b>4</b>
<b>II. Datos sobre Información del Convenio .....</b>	<b>6</b>
<b>Sección 1. Arreglos de Implementación del Programa .....</b>	<b>7</b>
1.1 Condiciones Previas Año Fiscal 06.....	7
1.2 Acuerdos de implementación adicionales AF 06-07.....	8
<b>Sección 2. Plan de Implementación del Proyecto de Desarrollo Rural.....</b>	<b>10</b>
2.1 Datos de Información del Proyecto .....	10
2.2 Tareas Año Fiscal 06 .....	10
2.3 Tareas Año Fiscal 07 .....	11
2.3 Tareas Año Fiscal 07 (cont.).....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
2.4 Tareas Año Fiscal 08 .....	11
2.5 Tareas Año Fiscal 09 .....	12
2.6 Tareas Año Fiscal 10 .....	12
2.7 Tareas Año Fiscal 11 .....	12
<b>Sección 3. Plan de Implementación del Proyecto del Transporte .....</b>	<b>13</b>
3.1 Datos de Información del Proyecto .....	13
3.2 Tareas AF 06 .....	14
3.3 Tareas AF 07 .....	14
3.4 Tareas AF 08 .....	15
3.5 Tareas AF 09 .....	15
<b>Sección 4. Programa de Gestión Ambiental y Social.....</b>	<b>16</b>
Generalidades del Programa de GAS .....	16
Plan de Implementación Ambiental y Social del Proyecto de Desarrollo Rural.....	16
4.1.1 Tareas AF 06 .....	16
4.1.2 Tareas AF 07 .....	16
4.1.3 Tareas AF 08 .....	17
4.1.4 TareasAF 09 .....	17
4.1.5 Tareas AF 10 .....	18
4.1.5 Tareas AF 10 (cont.).....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Plan de Implementación Ambiental y Social para el Proyecto del Transporte .....	18
4.2.1 Tareas AF 06 .....	18
4.2.2 Tareas AF 07 .....	18
4.2.3 Tareas AF 08 .....	19
4.2.4 Tareas AF 09-10.....	19
<b>Sección 5. Programa de Seguimiento y Evaluación.....</b>	<b>20</b>
5.1 Tareas AF 06 .....	20
5.2 Tareas AF 07-AF 10.....	20

<b>Sección 6. Manejo de Información.....</b>	<b>21</b>
6.1 Tareas AF 06 .....	21
6.2 Tareas AF 07-AF 10.....	21
<b>Sección 7. Programa de Auditoría .....</b>	<b>22</b>
7.1 Tareas AF 06 .....	22
7.2 Tareas AF 07-10.....	22
<b>Sección 8. Licitación y Contratación de bienes, obras y servicios.....</b>	<b>22</b>
8.1 Tareas AF 06 .....	22
8.2 Tareas AF 07-10.....	22
<b>Anexo A_Plan Financiero de MCA Honduras Multi Anual .....</b>	<b>23</b>
<b>Anexo B_Plan S&amp;E.....</b>	<b>24</b>
<b>Anexo C_ Plan de Auditoría del Convenio.....</b>	<b>25</b>
<b>Anexo D_Plan Multi Anual de Licitaciones y Contrataciones de MCA Honduras ....</b>	<b>28</b>

## I. Generalidades del Plan de Trabajo

El siguiente Plan de Implementación del Programa MCA Honduras complementa el Convenio, la Ley MCA-Honduras, la Reglamentación de su Gobernabilidad, el Acuerdo de Desembolsos, el Acuerdo de Licitaciones y Contrataciones, el Acuerdo del Agente Fiscal y demás acuerdos complementarios y planes de trabajo.

Este documento ha sido diseñado con el objetivo de ayudar a las instituciones a entender mejor las tareas y subtareas relacionadas con la implementación del convenio, el tiempo requerido y los costos asociados a la implementación del Proyecto de Desarrollo Rural, el Proyecto del Transporte y los requisitos de implementación adicionales relacionados con la implementación, acuerdos, auditorías, contrataciones y licitaciones, manejo de la información e informes del Programa.

El Plan de Trabajo se divide en 8 tareas principales y más de 48 subtareas, todas programadas desde la entrada en vigencia del Convenio. A partir de junio 2006 MCA Honduras cuenta con un sistema electrónico de seguimiento y monitoreo de la implementación del Programa, tomando como herramienta MS Project. De acuerdo con el Convenio de la Donación, la implementación del Programa se mide en función de años fiscales, comenzando el Año Fiscal 1 en Octubre del 2005 y terminando en Septiembre del 2006.

El presente documento refleja el trabajo realizado de Marzo a Agosto del 2006. No obstante, se presenta información sobre los antecedentes de las Condiciones Previas que ya han sido cumplidas definidas en el Acuerdo de Desembolsos de la Donación.

El Documento se divide en las siguientes secciones:

- **Sección 1:** Acuerdos de Implementación del Programa. Esta Sección destaca las tareas del Año Fiscal 06 asociadas a la Cédula 1 definida en el Acuerdo de Desembolsos.
- **Sección 2:** Plan de Trabajo de Implementación para el Proyecto de Desarrollo Rural. Esta Sección destaca los acuerdos de implementación y las tareas asociadas a la implementación de las actividades de Capacitación y Desarrollo del Agricultor, Acceso al Crédito para los Agricultores, Caminos de las Fincas al Mercado y Organismo Subvencionador de Bienes Públicos Agrícolas definidas en el Convenio. Esta Sección también describe los acuerdos de implementación para adaptar y adoptar las políticas Ambientales y de Reubicación del MCC, aplicables a las actividades de ACDA (medio ambiente) y de Caminos de las Fincas a los Mercados (medio ambiente y reubicación).
- **Sección 3:** Plan de Trabajo de Implementación para el Proyecto del Transporte. Esta Sección destaca los arreglos de implementación y las subtareas relacionadas con la implementación de las actividades de la Carretera CA-5, Carreteras Secundarias y Sistema de Control de Peso definidas en el Convenio. La Sección también describe los arreglos de implementación para adaptar y adoptar las políticas Ambientales y de Reasentamiento indicadas por la MCC.
- **Sección 4:** Gestión Ambiental y Social. Esta Sección destaca los arreglos de implementación y sub tareas asociadas a la implementación del Plan de Gestión Ambiental del Programa. La Sección también describe los arreglos de implementación para adaptar y adoptar las políticas Ambientales y de Reubicación del MCC, enfocándose en la consulta pública y campañas de concientización.
- **Sección 5:** Programa de Seguimiento y Evaluación. Esta sección presenta los arreglos de implementación e información complementaria relacionada con el Plan de S y E de MCA Honduras.
- **Sección 6:** Gestión de la Información. Esta sección destaca el diseño conceptual del Sistema de Gestión de Información (SGI) de MCA Honduras y los arreglos de implementación asociados.
- **Sección 7:** Programa de Auditoría. Esta sección presenta los arreglos de implementación e

información complementaria relacionada con el Plan de Auditoría de MCA Honduras.

- **Sección 8:** Adquisición de bienes, obras y servicios. Esta sección presenta los arreglos de implementación e información complementaria relacionada con el Plan Multianual de Licitaciones y Contrataciones del Programa.

En los anexos, el lector encontrará el Plan Financiero Multianual, Plan de Monitoreo y Evaluación, Plan de Auditoría y el Plan de Licitaciones y Contrataciones, actualizados a partir del 15 de Agosto del 2006. También se incluye un Plan de Trabajo complementario de la Implementación general (favor ver [workplan090106\\_MCAH.mpp](#)).

<b>II. Datos sobre Información del Convenio</b>	
<b>Nombre del Convenio</b>	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras
<b>Número del Convenio</b>	COM04HND05002
<b>Objetivo</b>	Desarrollo económico y reducción de la pobreza en Honduras, mediante (a) el incremento y habilidades comerciales de los agricultores que operan las fincas agrícolas pequeñas y medianas y de sus empleados (el “Objetivo Agrícola”), y (b) Disminuir los costos del transporte entre los centros de producción contemplados y los mercados nacionales, regionales y mundiales (el “Objetivo del Transporte”).
<b>Monto (US\$ millones)</b>	US\$ 215 (para un desglose de costos del Convenio, referirse al Anexo a: Plan Financiero para Varios Años)
<b>Fecha de Firma:</b>	13 de Junio del 2005
<b>Fecha de ratificación por el Congreso Nacional de Honduras</b>	30 de Agosto del 2005
<b>Fecha de publicación en la Gaceta Oficial del GDH</b>	21 de Septiembre del 2005
<b>Fecha de Entrada en Vigencia</b>	29 de Septiembre del 2005
<b>Fecha de Finalización</b>	30 de Septiembre del 2010 <sup>1</sup>
<b>Condiciones previas cumplidas antes de la entrada en vigencia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acuerdo Fiscal</li> <li>2. Acuerdo del Banco Comercial</li> <li>3. Reglamentación de su Gobernabilidad</li> <li>4. Acuerdo de Desembolsos</li> <li>5. Plan Financiero</li> <li>6. (interino) Plan de Responsabilidad Fiscal</li> <li>7. Plan de Licitaciones y Contrataciones</li> <li>8. Contrato Laboral entre MCA Honduras y el Director</li> <li>9. Informe sobre gastos Presupuesto Nacional 2005 del GDH</li> </ol>

<sup>1</sup> Los acuerdos de implementación se basan en los tiempos del Año Fiscal, iniciando en Octubre (el AF 06 inició 01 de Octubre del 2005)

## Sección 1. Acuerdos de Implementación del Programa


### 1.1 Condiciones Previas AF 06

Las condiciones previas para el Año Fiscal 06 incluyen las siguientes sub tareas:

1. **Selección y contratación de los oficiales de la UAP de MCA Honduras.** El personal clave, incluyendo personal de Administración y Finanzas, Proyecto de Transporte, Proyecto de Desarrollo Rural, Seguimiento y Evaluación y Directores Ambiental y Social se incorporará a la Unidad de Administración del Programa (UAP). Así mismo se incorporará el Personal adicional, incluyendo un Especialista en Contrataciones y Licitaciones y un Asesor Legal. La Figura 1 presenta la estructura administrativa del Programa.
2. **Establecimiento de un Sistema de Impugnación de las Ofertas (BCS, por sus siglas en inglés) de MCA Honduras.** El BCS ayudará a MCA Honduras a garantizar la transparencia en toda la implementación del Plan de Licitaciones y Contrataciones. La regulación BCS definirá los mecanismos mediante los cuales las partes interesadas podrán presentar reclamos relacionadas a la adquisición de bienes, obras y servicios de consultoría bajo el financiamiento del MCC. El BCS definirá los acuerdos de implementación para un comité de evaluación independiente (el Tribunal), seleccionado por las partes reclamantes de una lista de candidatos propuestos por las organizaciones de la Sociedad Civil representadas en la Junta Directiva de MCA Honduras.
3. **Definición del Plan de Seguimiento y Evaluación de MCA Honduras (Plan S&E).** El Plan de S&E: (i) explicará en detalle como MCA-Honduras y el MCC darán seguimiento a los Proyectos con el fin de determinar si se están logrando los resultados esperados y medir su impacto en el tiempo; (ii) servirá de guía para la implementación y administración del Programa, para que el personal de MCA Honduras y los miembros de la Junta Directiva, y las Entidades Ejecutoras entiendan los resultados que son responsables de lograr, y para que los beneficiarios y grupos involucrados estén concientes sobre los avances hacia estos resultados; (iii) alertará a los involucrados sobre problemas en la implementación del Programa y proveerá las bases para realizar todo ajuste necesario al Programa; y (iv) describirá las evaluaciones de impacto que evaluarán la relación causal entre el Programa y su Meta. Para más detalles, favor referirse al Anexo B.
4. **Definición de los seguros y garantías de desempeño de MCA Honduras.** La UAP incorporará garantías de desempeño en todos los contratos de consultoría, bienes y obras adjudicados, basados en normas MCC aceptables. Todos los bienes MCA Honduras adquiridos con financiamiento del MCC deberán también asegurarse con compañías aseguradoras locales. Así mismo, todo el personal de la UAP deberá estar cubierto bajo un Plan Médico y de Vida de MCA Honduras, aceptable para el MCC.
5. **Implementación de Servicios de Supervisión de Contrataciones y Supervisiones de MCA Honduras.** MCA Honduras deberá adquirir los servicios, por un período base de 24 meses con opción a una ampliación de los servicios hasta de 48 meses, de un Supervisor de Licitaciones y Contrataciones, quien será responsable de la supervisión y de asistencia técnica para asistir a MCA Honduras a garantizar la transparencia, eficiencia y competitividad de todas las licitaciones y contrataciones del Programa. El propósito es garantizar la transparencia y competitividad de las licitaciones y contrataciones con el objetivo que los proyectos puedan ser implementados con costos estimados, calidad y calendarios. Los servicios del Consultor incluirán todas las actividades necesarias para sistematizar la administración de las licitaciones y contrataciones de MCA-Honduras y las Entidades Ejecutoras.
6. **Definición del mecanismo de exoneración y devolución de impuestos con el Ministerio de Finanzas (SEFIN) y la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).** Poco tiempo después de la entrada en vigencia, SEFIN presentó un borrador del

	<p>mecanismo de exoneración y devolución de impuestos a MCA Honduras. De acuerdo a los estándares del MCC este mecanismo se consideró engorroso y complejo. MCA Honduras y la DEI prepararán un mecanismo revisado que contenga un procedimiento más sencillo y breve para la exoneración y devolución de los pagos de impuestos, basado en las políticas actuales de la DEI relacionadas a las embajadas y organizaciones internacionales en Honduras. La reglamentación que establece un procedimiento general aplicable a MCA Honduras y a todos los ejecutores financiados por el MCC, se promulgará mediante una resolución de la DEI que deberá proporcionarse a los ejecutores de cada una de las actividades al momento de iniciarse la prestación de servicios.</p> <p>7. <b>Manual Operacional de Licitaciones y Contrataciones de MCA Honduras.</b> Se tomarán disposiciones para elaborar un Manual de Operaciones de Licitaciones y Contrataciones con el objetivo de asistir a las entidades ejecutoras en la contratación y licitación de bienes, obras y servicios de consultoría de conformidad al Acuerdo Complementario de Licitaciones y Contrataciones del Convenio.</p>
<p><b>1.2 Acuerdos de implementación adicionales AF 06-07</b></p>	<p>Adicionalmente, deberán realizarse las siguientes sub tareas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Selección y contratación del personal adicional de la UAP de MCA Honduras y establecimiento de una oficina.</b> A medida que se desarrollen los componentes del programa, se requerirá personal adicional para asistir a los directores de la UAP, incluyendo un Oficial de Infraestructura de Carreteras para iniciar la implementación de la actividad de los Caminos de las Fincas a los Mercados; un Oficial de Comunicaciones, para asistir a la UAP en la implementación de los aspectos sociales ambientales y la campaña de extensión de comunicaciones derivada del Plan de Gestión Ambiental del Programa; un Oficial Contralor interno, contadores y personal administrativo para asistir en la implementación de los procedimientos administrativos y financieros de la UAP, y un Oficial de Licitaciones y Contrataciones para asistir en la implementación del Plan de Licitaciones de Varios Años de MCA Honduras (favor ver anexo D).</li> <li>2. <b>Establecimiento del sitio Web de MCA Honduras.</b> Información sobre la implementación del Programa, documentación legal y de licitaciones y contrataciones se exhibirá en inglés y español. Para más información, favor visite: <a href="http://www.mcahonduras.hn">www.mcahonduras.hn</a></li> <li>3. <b>Establecimiento de un mecanismo formal para las aprobaciones del la Junta Directiva de MCA Honduras.</b> Con el fin de asistir a los Miembros de la Junta Directiva de MCA Honduras a enfocarse en aspectos de implementación, la UAP establecerá un mecanismo de aprobación electrónico en el cual los miembros de la junta directiva recibirán la información que requiere aprobación de acuerdo a la Reglamentación de su Gobernabilidad de MCA Honduras.</li> <li>4. <b>Elaboración de un Plan de Auditoría de MCA Honduras.</b> MCA-Honduras contratará un auditor independiente para conducir una auditoria de todos los Desembolsos y Redembolsos del MCC en base semestral para los períodos de seis meses que finalizan el 30 de junio y 31 de diciembre cada año. La primera auditoria deberá cubrir el período desde el 22 de febrero hasta el 30 de junio del 2006. Para mayor información favor referirse al Anexo C.</li> <li>5. <b>Definición de la Estrategia de Comunicación de MCA Honduras.</b> Esta estrategia ayudará a MCA Honduras a diseminar los objetivos del Convenio, impactos esperados y resultados. La estrategia también incluirá lineamientos de la marca para ayudar a los clientes del programa y a los beneficiarios a identificar los esfuerzos MCA Honduras y MCC para generar desarrollo y reducir la pobreza en Honduras.</li> </ol>

Figura 1\_Estructura del Programa



## Sección 2. Plan de Implementación del Proyecto de Desarrollo Rural

<b>2.1 Datos de Información del Proyecto Monto del Proyecto:</b>	US\$ 72.2 millones
<b>Actividad 1:</b>	Capacitación y Desarrollo del Agricultor (US\$ 27.4 millones)
<b>Actividad 2:</b>	Acceso al Crédito para los Agricultores (US\$ 13.8 millones)
<b>Actividad 3:</b>	Caminos de las Fincas al Mercado (US\$ 21.5 millones)
<b>Actividad 4:</b>	Organismo Subvencionador de Bienes Públicos (US\$ 8.0 millones)
<b>.2 Tareas AF 06</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Acceso al Crédito para los Agricultores.</b> MCA Honduras redactará los términos de referencia y pedido de propuestas para la provisión de Asistencia Técnica a las instituciones financieras que servirán de intermediarios para el acceso al crédito y AT para aquellas instituciones que provean servicios financieros directos a los agricultores.</li> <li>2. <b>Organismo Subvencionador de Bienes Públicos.</b> MCA Honduras preparará los manuales de operaciones y acuerdos de implementación, incluyendo el establecimiento de un Comité Coordinador integrado por MCA Honduras, SAG, SEFIN, y Sociedad Civil.</li> <li>3. <b>Caminos de las Fincas al Mercado.</b> MCA Honduras coordinará la implementación del Comité de Carreteras Rurales del Convenio, integrado por SERNA, FHIS, SAG, AMHON, SOPTRAVI y MCA Honduras. Este Comité será responsable de aprobar las carreteras de la Fase 1 que serán implementadas con financiamiento del MCC, de conformidad a los criterios de implementación del Convenio. Adicionalmente, MCA Honduras, en coordinación con SERNA, definirá los criterios ambientales y sociales necesarios para la selección de los caminos rurales.</li> <li>4. <b>Capacitación y Desarrollo del Agricultor.</b> La entidad ejecutora movilizará y reclutará todo el personal. Los sitios Web estarán en operación; los sistemas de S&amp;E en funcionamiento; por lo menos 20 agricultores del programa estarán produciendo cultivos de alto valor; se establecerán por lo menos 250 parcelas demostrativas; se habrá iniciado un Programa de Extensión Agrícola; todos los manuales técnicos y material de capacitación estarán reproducido y en uso; los lineamientos ambientales estarán en operación; se proveerá asistencia técnica a las plantas de empaquetado de cultivos; se proveerán por lo menos 200 seminarios de capacitación pos cosecha; se capacitará a por lo menos 400 propietarios o empleados de pequeños agro negocios. Así mismo, por lo menos 20 agricultores del Programa recibirán incentivos de inversión en la forma de pequeños subsidios en especie después del procedimiento de licitaciones y contrataciones y operacional aprobado por el MCC.</li> </ol>

<p><b>2.3 Tareas AF 07</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Acceso al Crédito para los Agricultores.</b> Los consultores contratados brindarán asistencia técnica a los intermediarios seleccionados, ayudarán a las instituciones financieras a analizar mejor los riesgos crediticios y a desarrollar productos crediticios con garantías que incrementarán el acceso al crédito para los agricultores.  A partir de un proceso de selección competitivo se seleccionará un Agente de Crédito; se realizará un importante taller sobre crédito rural en coordinación con SAG, instituciones financieras y grupos de involucrados clave del sector privado. El Taller ayudará para el lanzamiento de MCA Honduras de su Actividad de Acceso al Crédito para los Agricultores, y abordará temas clave que afectan el crédito rural en Honduras.  Se someterá a aprobación del Congreso, el borrador de la Ley de Acceso al Crédito, una de las condiciones previas establecidas en el Convenio.</li> <li>2. <b>Organismo Subvencionador de Bienes Públicos.</b> La primera ronda de subsidios será adjudicada de acuerdo a los criterios de elegibilidad y acuerdos de implementación definidos en el Manual de operaciones del Organismo Subvencionador. Para finales del AF 07 se otorgarán por lo US\$ 3 millones. Las actividades de implementación se definirán en cada subsidio otorgado.</li> <li>3. <b>Caminos de las Fincas al Mercado.</b> Gerente del Proyecto del Transporte (contratado bajo el Proyecto del Transporte) finalizará: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Diseños de las carreteras (Fase 1)</li> <li>b) Diseños de las carreteras (Fase 2)</li> </ol> <p>MCA Honduras coordinará con las municipalidades participantes la contribución en efectivo para la ejecución de las carreteras, de acuerdo a los criterios establecidos en el Convenio.</p> </li> </ol>
<p><b>2.4 Tareas AF 08</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Capacitación y Desarrollo del Agricultor.</b> Para finales del AF 08, 625 agricultores se encontrarán produciendo cultivos de alto valor y se cosecharán por lo menos 950 hectáreas. Así mismo, los agricultores del programa habrán recibido mini subsidios en especie como incentivo para convertirse en productores de cultivos de alto valor.</li> <li>2. <b>Acceso al Crédito para los Agricultores.</b> Para finales del AF 08, se asignarán US\$ 6 millones a través de intermediarios financieros. Adicionalmente, basado en las reglamentaciones establecidas en la ley del Acceso al Crédito, el Sistema de Registro de Embargos estará en operaciones y equipado.</li> <li>3. <b>Organismo Subvencionador de Bienes Públicos.</b> Se habrá adjudicado la segunda ronda de subsidios. Las actividades de implementación se definirán en cada subsidio otorgado.</li> <li>4. <b>Caminos de las Fincas al Mercado.</b> Para finales del AF 08, las obras estarán en ejecución.</li> </ol>

<p><b>2.5 Tareas AF 09</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Capacitación y Desarrollo del Agricultor.</b> Para finales del AF 09, 3499 agricultores se encontrarán produciendo cultivos de alto valor y se estarán cosechando por lo menos 5,410 hectáreas. Así mismo, los agricultores del programa habrán recibido mini subsidios en especie como incentivo para convertirse en productores de cultivos de alto valor.</li> <li>2. <b>Acceso al Crédito para los Agricultores.</b> Para finales del AF 09, se habrá recuperado el primer US\$ 1 millón a través de intermediarios financieros.</li> <li>3. <b>Organismo Subvencionador de Bienes Públicos.</b> Se habrá adjudicado la tercera ronda de subsidios. Las actividades de implementación se definirán en cada subsidio otorgado.</li> <li>4. <b>Caminos de las Fincas al Mercado.</b> Para finales del AF 09, se habrán rehabilitado 800 kilómetros de carreteras (300 Km. para el 08/12; y 500 para el 09/07).</li> </ol>
<p><b>2.6 Tareas AF 10</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Capacitación y Desarrollo del Agricultor.</b> Para finales del AF 10, 7,340 agricultores estarán produciendo cultivos de alto valor y se estarán cosechando por lo menos 11,830 hectáreas. Así mismo, los agricultores del programa habrán recibido mini subsidios en especie como incentivo para convertirse en productores de cultivos de alto valor.  A principios del AF 10, MCA Honduras establecerá un mecanismo de pago para cubrir los gastos de la entidad ejecutora de la ACDA realizados durante el período ampliado, en el caso que MCA Honduras y el MCC así lo acuerden.</li> <li>2. <b>Acceso al Crédito para los Agricultores.</b> Para finales del AF 10, se habrán recuperado US\$ 5 millones a través de intermediarios financieros. De este monto, \$2 millones se habrá otorgado como financiamiento de subsidio a instituciones financieras sin fines de lucros quienes habrán administrado con éxito los préstamos para incrementar su base de capital.</li> <li>3. <b>Organismo Subvencionador de Bienes Públicos.</b> US\$ 1 millón recuperado de la actividad de Acceso al Crédito para los Agricultores, con el cual se financiarán subsidios adicionales bajo el Organismo Subvencionador de Bienes Públicos.</li> <li>4. <b>Caminos de las Fincas al Mercado.</b> Para mediados del AF 10, se habrán rehabilitado otros 700 kilómetros de carreteras (10/02) para un total de 1,500 kilómetros de carreteras rehabilitadas.</li> </ol>
<p><b>2.7 Tareas AF 11</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Capacitación y Desarrollo del Agricultor.</b> Para mediados del AF 11, 8,255 agricultores estarán produciendo cultivos de alto valor y se estarán cosechando por lo menos 14,400 hectáreas. Así mismo, los agricultores del programa habrán recibido mini subsidios en especie como incentivo para convertirse en productores de cultivos de alto valor.</li> </ol>

### Sección 3. Plan de Implementación del Proyecto del Transporte

<b>3.1 Datos de Información del Proyecto Monto del Proyecto:</b>	US\$ 125.7 millones
<b>Actividad 1:</b>	Carretera CA-5 (US\$ 96.4 millones)
<b>Actividad 2:</b>	Carreteras Secundarias (US\$ 21.3 millones)
<b>Actividad 3:</b>	Sistema de Control de Peso (US\$ 4.7 millones)
<b>3.2 Tareas AF 06</b>	<p>Las condiciones previas para el AF 06 incluyen las siguientes sub condiciones para cada actividad del Proyecto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Administración del Proyecto (US\$ 3.3 millones).</b> Se contratará un Consultor para proveer Servicios de Administración externa del Proyecto del Transporte durante un período de aproximadamente 48 meses. El Gerente externo del Proyecto del Transporte (GPT) será responsable de la administración, incluyendo administración de las licitaciones y contrataciones y de los contratos de todas las actividades relacionadas con el Proyecto de Transporte y la Actividad de los Caminos de las Fincas a los Mercados del Proyecto de Desarrollo Rural. Las tareas clave incluyen: (i) Finalización de los Diseños para las Obras del Proyecto; (ii) Administración de los Procesos de Licitaciones y Contrataciones; (iii) Administración de Contratos; (iv) Monitoreo de la Implementación del Proyecto; (v) Administración Financiera; (vi) Gestión del Impacto Ambiental; (vii) Administración del Impacto de la Reubicación y Social.</li> <li>2. <b>Regulaciones de Control del Peso.</b> MCA Honduras coordinará con SOPTRAVI la implementación de las regulaciones de control del peso relacionadas a los vehículos y tráfico pesado en la red nacional de carreteras de Honduras. SOPTRAVI deberá revisar el marco jurídico existente y presentar un Plan de Implementación de un Sistema de Control del Peso al MCC para su aprobación. El GPT revisará los sitios de ubicación propuestos para las estaciones de control del peso que serán financiadas bajo el Convenio.</li> <li>3. <b>Plan de Mantenimiento de Carreteras de Varios Años.</b> MCA Honduras requerirá el Plan de Mantenimiento de Carreteras para varios años de SOPTRAVI. Este Plan definirá los programas y el financiamiento, kilómetros necesarios para mantenimiento de acuerdo a normas aceptables al MCC, para el período 2006-2010 e indicará los montos para los años 2011-2025. Se estima que SOPTRAVI/ Fondo Vial requerirán un mínimo de US\$ 50 millones por año para el mantenimiento de las carreteras. No obstante, los presupuestos finales deberán ser asignados por SEFIN y presentados al MCC antes de su aprobación por el Congreso.</li> </ol>

<p><b>3.2 Tareas AF 06 (cont).</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. <b>Legislación de Seguridad Vial y su Aplicación.</b> Como condición previa, el GDH deberá promulgar legislación aceptable sobre Seguridad Vial. El Congreso aprobó la “Ley de Tránsito” a principios del 2006. Esta legislación regula el tráfico de vehículos, la seguridad vial, violaciones y sanciones. El GDH presentará la “Ley de Tránsito” como condición precedente cumplida para el AF 06.</li> <li>5. <b>La Carretera CA-5.</b> SOPTRAVI deberá elaborar un plan aceptable a MCA Honduras y el MCC para coordinar todos los proyectos de rehabilitación sobre la Carretera CA-5 financiados por donantes.</li> <li>6. <b>Planes de Acciones de Reubicación para la CA-5.</b> MCA Honduras elaborará Planes de Gestión Ambiental y Social para la CA-5, incluyendo Marcos de Política de Reubicación y Planes de Acción para los dos tramos de la carretera (Tegucigalpa-Valle de Comayagua y final Valle de Comayagua -Taulabé). Un consultor evaluará el marco jurídico existente relacionado a las políticas de reubicación en Honduras con respecto a las políticas adoptadas por el MCC. La evaluación será de utilidad para MCA-Honduras en relación a los pasos requeridos a ser implementados para reubicar a las personas afectadas en la carretera CA-5 y coordinará con el Ministerio de Recursos Naturales y el Medio Ambiente (SERNA) las renovaciones según sea necesario.</li> <li>7. <b>Carreteras Secundarias.</b> MCA Honduras, en coordinación con SOPTRAVI, afinará los criterios de selección que se utilizarán en las Fase 1 y Fase 2 de selección de carreteras secundarias.</li> </ol>
<p><b>3.3 Tareas AF 07</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>La Carretera CA-5.</b> El Gerente del Proyecto del Transporte (GPT) preparará los documentos de la licitación de acuerdo al paquete de las Secciones CA-5 aprobadas por MCA y MCC. El GPT: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Preparará los siguientes sistemas de administración de contratos: Sistema de Documentación de Contratos (SDC), Sistema de Administración y Control del Proyecto (SACP), Sistema de Control de Costos (SCCs), Sistema de Control de Calidad (SCC), y un Sistema de Contabilidad (SC).</li> <li>▪ Elaborará un Plan de Licitaciones y Contrataciones que incluirá: (i) los bienes, obras o servicios requeridos para la implementación del Proyecto durante un período inicial de 18 meses; (ii) los métodos de licitación y contratación apropiados para cada compra de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Acuerdo de Licitaciones y Contrataciones; y (iii) estimaciones del presupuesto para cada licitación y contratación.</li> <li>▪ Planos de Ingeniería Finales, especificaciones, estimados (PS&amp;Es), documentos de licitación, paquete de contratos, calendarios/duración de construcción propuestos, y todos los cómputos de ingeniería de apoyo completados específicamente para la Carretera Norte CA-5: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Factibilidad financiera de la Sección Las Flores – Salida a la Villa de San Antonio</li> <li>b) Revisión de la Opción Cuarto Carril para la CA-5</li> <li>c) Ajuste de conexión de intercambio, incluyendo medidas de seguridad durante la construcción</li> <li>d) Diseños finales de las secciones III y IV</li> <li>e) Diseños finales de las secciones I y II</li> </ol> </li> </ul> <p>Se espera que los Planes de Reasentamiento (PAR) para las Secciones I y II se implementarán en coordinación con SOPTRAVI, TSC, PGR y MCA Honduras. De conformidad a las políticas del MCC, la implementación de los PARs son condiciones previas antes que los contratistas puedan iniciar las obras.</p> </li> </ol>

	<p>2. <b>Carreteras Secundarias.</b> El GPT elaborará y presentará:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Los diseños finales para las carreteras secundarias (Fase I)</li> <li>b) Los diseños finales para las carreteras secundarias (Fase 2)</li> <li>c) Los documentos de la Licitación para la selección y contratación de las firmas supervisoras y contratistas para las carreteras de la Fase I.</li> </ul> <p>3. <b>Sistema de Control de Peso.</b> El GPT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Identificará ubicaciones para básculas de control del peso.</li> <li>b) Preparará los documentos de licitación para el paquete 1 (3 básculas) y el paquete 2 (5 básculas)</li> </ul> <p>Se espera que el primer paquete, incluyendo el equipo, esté implementado para finales del AF 07.</p> <p>El GPT reportará mensualmente información básica relacionada con la implementación del Proyecto del Transporte. Los informes incluirán las actividades realizadas y el personal utilizado por el GPT durante el período reportado, un descripción del estado físico y el avance financiero de los subproyectos, montos comprometidos, incidentes especiales, acciones correctivas, informes de visitas de campo, comentarios y recomendaciones al Director del Proyecto del Transporte de MCA Honduras.</p>
<p><b>3.4 Tareas AF 08</b></p>	<p>1. <b>La Carretera CA-5.</b> Administración de los contratos de supervisión y construcción de las obras para los Tramos I y II.</p> <p>2. <b>Carreteras Secundarias.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Administración de los contratos de supervisión y construcción de las obras en la Fase 1 de carreteras secundarias.</li> <li>b) Elaboración y presentación de documentos de la licitación para la selección y contratación de firmas supervisoras y contratistas para las carreteras de la Fase 2.</li> </ul> <p>3. <b>Sistema de Control de Peso.</b> Se construirán tres estaciones de peso, equipadas y operadas por contratistas privados, de acuerdo a las reglamentaciones adoptadas por SOPTRAVI.</p>
<p><b>3.5 Tareas AF 09</b></p>	<p>1. <b>La Carretera CA-5.</b> Para finales del AF 09, ambos segmentos estarán ejecutados para un total de 109 kilómetros.</p> <p>2. <b>Carreteras Secundarias.</b> 91 Kilómetros de carreteras secundarias ejecutados para finales del AF 09.</p> <p>3. <b>Sistema de Control de Peso.</b> Para finales del AF 09, estarán plenamente un total de 8 estaciones de peso, y serán operadas por contratistas privados, de acuerdo a las reglamentaciones adoptadas por SOPTRAVI.</p>

## Sección 4. Programa de Gestión Ambiental y Social

<b>Generalidades del Programa de GAS</b>	Se diseñará e implementará un Plan de Gestión Ambiental y Social de MCA – Honduras de acuerdo a los lineamientos ambientales y sociales del MCC.
<b>Plan de Implementación Ambiental y Social del Proyecto de Desarrollo Rural</b>	
<b>4.1.1 Tareas AF 06</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Consulta Pública.</b> Para la implementación de la estrategia, se diseñará, para todo el Programa, una estrategia de información y consulta pública que consistirá de tres diferentes niveles de contacto con los diferentes grupos involucrados – información, consulta y analítico –. Con cada uno de los niveles se utilizarán las siguientes técnicas de recolección y entrega de la información, dependiendo de su pertinencia. Encuestas, entrevistas, grupos focales, cabildos abiertos, notificaciones públicas (prensa escrita, boletines, panfletos, afiches, baners, radio), comunicados de prensa y conferencias, la Página Web de MCA/Honduras, campañas de información y seminarios.</li> <li>2. <b>Capacitación y Desarrollo del Agricultor.</b> Se proporcionarán lineamientos Ambientales y Sociales al Ejecutor de EDA. Los lineamientos incluirán criterios para la inclusión de grupos vulnerables. El Ejecutor EDA será responsable de implementar practicas agrícolas ambientalmente sostenibles (Ej. conservación y cultivo apropiados de los suelos, selección, uso, almacenamiento y disposición apropiada de fertilizantes, pesticidas, herbicidas y fungicidas). MCA Honduras iniciará las auditorías ambientales y sociales de acuerdo a los lineamientos provistos para la actividad CDA.</li> <li>3. <b>Organismo Subvencionador de Bienes Públicos.</b> MCA Honduras definirá criterios ambientales y sociales que deberán incluirse en los manuales de operaciones y acuerdos de implementación para el Organismo Subvencionador APG.</li> <li>4. <b>Caminos de las Fincas al Mercado.</b> MCA Honduras, en coordinación con SERNA, definirá los criterios ambientales y sociales necesarios para la selección de carreteras rurales que deberá utilizar el GTP del Proyecto del Transporte. Así mismo, MCA coordinará con la UGA/SOPTRAVI en la elaboración de planes de gestión ambiental específicos para la Fase 1 de los Caminos de las Fincas al Mercado.</li> </ol>
<b>4.1.2 Tareas AF 07</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Consulta Pública.</b> Se convocarán reuniones públicas, por lo menos una vez al mes, para presentar una actualización sobre la implementación e identificar y abordar temas de preocupación públicos. Se realizarán encuestas, entrevistas y cabildos abiertos a la participación pública. La estrategia de información sobre los beneficios del programa se implementará a través de periódicos, boletines, panfletos, afiches, baners, radio) reuniones comunitarias, comunicados de prensa y conferencia, y así como la Página Web de MCA/Honduras.</li> <li>2. <b>Capacitación y Desarrollo del Agricultor.</b> MCA verificará que los lineamientos Ambientales y Sociales sean implementados por el Ejecutor CAD. Se abordará la inclusión de los grupos vulnerables. También se implementarán prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles (Ej. conservación y cultivo apropiados de los suelos, selección, uso, almacenamiento y disposición apropiada de fertilizantes, pesticidas, herbicidas y fungicidas).</li> <li>3. <b>Organismo Subvencionador de Bienes Públicos.</b> MCA Honduras verificará que se apliquen los criterios ambientales y sociales en cada subsidio otorgado.</li> <li>4. <b>Caminos de las Fincas al Mercado.</b> MCA coordinará con la UGA/SOPTRAVI la elaboración de planes de gestión ambiental específicos para los Caminos de las</li> </ol>

	<p>Fincas al Mercado (Fase II). Los PGA para las Carreteras de las Fincas a los Mercados (Fase I) estarán siendo ejecutados. MCA coordinará las licencias ambientales relacionadas con Carreteras de las Fincas a los Mercados (FASE II) y coordinará con el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SERNA) las actualizaciones, según sea necesario. MCA Honduras coordinará con las municipalidades participantes la contribución en efectivo para la implementación de las carreteras, de acuerdo a los criterios establecidos en el Convenio. Para estas carreteras, se recavará una línea basal que incluirá datos de línea basal ambientales pertinentes de acuerdo a lo provisto en el PGA.</p>
<p><b>4.1.3 Tareas AF 08</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Consulta Pública.</b> Se continuarán realizando reuniones públicas, por lo menos una vez al mes, para presentar una actualización e identificar y abordar temas de preocupación pública. Se realizarán encuestas, entrevistas y así como reuniones con los beneficiarios. Se realizarán por lo menos 4 seminarios. Se implementará la estrategia de información sobre los beneficios del programa.</li> <li>2. <b>Capacitación y Desarrollo del Agricultor.</b> Los lineamientos Ambientales y Sociales estarán ya implementados a través del el Ejecutor CAD. Los grupos vulnerables ya habrán sido incluidos. Los Agricultores del programa estarán utilizando prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles. Los Agricultores del programa implementarán un manejo de plagas integrado Se llevará a cabo una auditoría ambiental.</li> <li>3. <b>Organismo Subvencionador de Bienes Públicos.</b> En cada subsidio otorgado se implementarán actividades ambientales y sociales.</li> <li>4. <b>Caminos de las Fincas al Mercado.</b> Los planes de gestión ambiental específicos para las Carreteras de las Fincas a los Mercados de la Fase I y Fase II estarán siendo ejecutados. MCA Honduras coordinará con las municipalidades participantes la contribución en efectivo para la implementación de las carreteras, (Fase II) de acuerdo a los criterios establecidos en el Convenio. Para estas carreteras, se recavará una línea basal que incluirá datos de línea basal ambientales pertinentes de acuerdo a lo provisto en el PGA.</li> </ol>
<p><b>4.1.4 Tareas AF 09</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Consulta Pública.</b> Se realizarán por lo menos 6 reuniones públicas para presentar actualizaciones e identificar y abordar temas de preocupación pública. Se realizarán por lo menos dos seminarios.</li> <li>2. <b>Capacitación y Desarrollo del Agricultor.</b> Los lineamientos Ambientales y Sociales estarán ya implementados a través del el Ejecutor CAD. Se habrán incluido grupos vulnerables en los Agricultores del Programa Los beneficiarios del programa estarán utilizando prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles.</li> <li>3. <b>Organismo Subvencionador de Bienes Públicos.</b> En cada subsidio otorgado se implementarán actividades ambientales y sociales.</li> <li>4. <b>Caminos de las Fincas al Mercado.</b> Los planes de gestión ambiental específicos para las Carreteras de las Fincas a los Mercados estarán siendo ejecutados. Para estas carreteras, se recavará una línea basal que incluirá datos de línea basal ambientales pertinentes de acuerdo a lo provisto en el PGA.</li> </ol>

<p><b>4.1.5 Tareas AF 10</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Consulta Pública.</b> Para finales del AF 10 se realizarán reuniones públicas para presentar actualizaciones sobre la implementación e identificar temas de preocupación pública. Las consultas públicas realizadas garantiza la sostenibilidad ambiental y social del Programa, mediante una consulta pública continua para garantizar el diseño y la implementación óptimas y garantizar la plena apropiación del Programa a nivel del país..</li> <li>3. <b>Capacitación y Desarrollo del Agricultor.</b> Para finales del AF 10, 7,340 agricultores estarán implementando prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles, de acuerdo a los Lineamientos Ambientales y Sociales del MCC. Así mismo, los grupos vulnerables habrán recibido capacitación intensiva para facilitar su transición de la producción de granos básicos a una producción de cultivos de alto valor. Además los Agricultores del Programa habrán recibido capacitación sobre manejo integrado de plagas. Se ejecutará una auditoria ambiental.</li> <li>4. <b>Organismo Subvencionador de Bienes Públicos.</b> En cada subsidio otorgado se implementarán actividades ambientales y sociales.</li> <li>5. <b>Caminos de las Fincas al Mercado.</b> Para mediados del AF 10, un total de 1,500 kilómetros de carreteras rehabilitadas. Los PGA para las Carreteras de las Fincas a los Mercados ejecutados. Medidas de mitigación ambientales y sociales implementadas de conformidad a los Lineamientos ambientales y sociales del MCC.</li> </ol>
<p><b>Plan de Implementación Ambiental y Social para el Proyecto del Transporte</b></p>	
<p><b>4.2.1 Tareas AF 06</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Consulta Pública.</b> Como parte de la estrategia de información y consulta pública para todo el programa se diseñará un componente para el Proyecto del Transporte. Se convocarán reuniones públicas periódicas para presentar actualizaciones sobre la implementación e identificar y abordar temas de preocupación pública.</li> <li>2. <b>La Carretera CA-5.</b> Planes de Acción de Reubicación para la CA-5. MCA Honduras elaborará Planes de Gestión Ambiental y Social para la CA -5. Los planes incluirán Marcos de Política de Reubicación y Planes de acción para los dos segmentos de la carretera (Tegucigalpa-Valle de Comayagua y final Valle de Comayagua -Taulabé). Un consultor individual evaluará el marco jurídico existente sobre las políticas de reubicación en Honduras comparándolas con as políticas adoptadas por el MCC. Se definirá un mecanismo para resolver las quejas y valoración de activos. La evaluación servirá a MCA Honduras para la elaboración de acuerdos de implementación referentes a los pasos requeridos para reubicar a estas personas afectadas en la CA-5. Adicionalmente, MCA revisará las licencias ambientales relativas a la carretera CA-5 y coordinará con el Ministerio de Recursos Naturales (SERNA) para las revalidaciones, según sea necesario. Se revisarán y actualizarán los PGA para la CA-5. Se definirán los procesos de auditoría ambiental y el establecimiento de lineamientos ambientales y sociales para los ejecutores de los proyectos de Transporte.</li> <li>3. <b>Carreteras Secundarias.</b> MCA Honduras, en coordinación con SOPTRAVI, definirá los criterios ambientales y sociales de selección que se utilizarán en la selección de las carreteras secundarias de la Fase 1 y Fase 2.</li> </ol>
<p><b>4.2.2 Tareas AF 07</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Consulta Pública.</b> Se convocarán reuniones públicas, por lo menos una vez al mes, con las municipalidades y organizaciones comunitarias para presentar actualizaciones sobre la implementación e identificar y abordar temas de preocupación pública. Se realizarán por lo menos ocho talleres, orientados a las PAPs (Personas Afectadas por el Proyecto) como proceso consultivo y de divulgación.</li> <li>2. <b>La Carretera CA-5.</b> Planes de Acción de Reubicación para la CA-5. Se espera que los Planes de Acción de Reubicación para las Secciones I y II serán implementados en coordinación con SOPTRAVI, TSC, PGR y MCA Honduras. Monitoreo de los</li> </ol>

	<p>PAR para la CA-5 en ejecución. De acuerdo a las políticas del MCC, la implementación de los PARs es una condición previa antes que los contratistas puedan iniciar las obras. Además, se actualizarán las licencias ambientales para la carretera CA-5, según necesario. PGAs para la CA-5 en ejecución. Lineamientos Ambientales y Sociales implementados</p> <p>3. <b>Carreteras Secundarias.</b> MCA Honduras, en coordinación con SOPTRAVI, definirá los criterios ambientales y sociales de selección que se utilizarán en la Fase I y en las carreteras secundarias (Fase I) y (Fase II). Se revisarán y actualizarán los Estudios Ambientales para la Selección de Carreteras de la Fase I. Se obtendrán en SERNA los Permisos Ambientales para estos proyectos. MCA Honduras, en coordinación con SOPTRAVI elaborará los Estudios Ambientales y Sociales y los PGA par alas nuevas carreteras seleccionadas. Para estas carreteras, se recavará una línea basal que incluirá datos de línea basal ambientales pertinentes de acuerdo a lo provisto en el PGA.</p>
<p><b>4.2.3 Tareas AF 08</b></p>	<p>1. <b>Consulta Pública.</b> . Se convocarán reuniones públicas periódicas para presentar una actualización e identificar y abordar temas de preocupación pública. Se realizarán por lo menos ocho talleres, orientados a las PAPs (Personas Afectadas por el Proyecto) como proceso consultivo y de divulgación.</p> <p>2. <b>La Carretera CA-5.</b> Planes de Acción de Reubicación para la CA-5. Monitoreo de los PAR para la CA-5 en ejecución. PGA en ejecución. Lineamientos Ambientales y Sociales implementados. Se ejecutará una auditoría ambiental.</p> <p>3. <b>Carreteras Secundarias.</b> PGA para las Carreteras Secundarias de la Fase I y Fase II en ejecución. Lineamientos Ambientales y Sociales implementados. Para estas carreteras, se recavará una línea basal que incluirá datos de línea basal ambientales pertinentes de acuerdo a lo provisto en el PGA.</p>
<p><b>4.2.4 Tareas AF 09-10</b></p>	<p>1. <b>Consulta Pública.</b> Para finales del AF 09A estrategia de información y consulta pública implementada. Se convocarán reuniones públicas periódicas para presentar una actualización e identificar y abordar temas de preocupación pública. Las consultas públicas realizadas garantizan la sostenibilidad ambiental y social del Programa a través de consultas públicas continuas para asegurar un diseño e una implementación óptima y asegurar la plena apropiación del Programa a nivel del país.</p> <p>2. <b>La Carretera CA-5.</b> Para finales del AF 09, ambos segmentos habrán sido ejecutados para un total de 109 kilómetros. Los planes de Acción de Reubicación ya habrán sido implementados. El monitoreo verificará que cada una de las medidas de compensación se haya realizado de conformidad a los Lineamientos Ambientales y Sociales del MCC. Medidas de mitigación Ambientales y Sociales realizadas en todas las actividades del proyecto de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Compacto y otros documentos. Se realizará una auditoría ambiental.</p> <p>3. <b>Carreteras Secundarias.</b> Para finales del AF 09 se habrán ejecutado 91 Kilómetros de carreteras. Medidas ambientales y sociales de mitigación, incluyendo aspectos de género, implementadas en todas las actividades del proyecto de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Convenio y otros documentos. Para estas carreteras, se recavará una línea basal que incluirá datos de línea basal ambientales pertinentes de acuerdo a lo provisto en el PGA.</p>

## Sección 5. Programa de Seguimiento y Evaluación

<b>5.1 Tareas AF 06</b>	<p>Las condiciones previas para el AF 06 incluyen las siguientes sub tareas. Para información detallada favor referirse al Anexo B: Plan de S&amp;E de MCA Honduras.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Plan de S&amp;E.</b> El plan de S&amp;E se elaborará para incluir la descripción de la meta, objetivo, resultado e indicadores de actividades con sus fuentes, parte responsable y periodicidad de recolección de datos respectivas. El plan de S&amp;E también presentará un esbozo de la evaluación de impacto, revisión de la calidad de datos y otras encuestas/estudios. El plan de S&amp;E se publicará para los grupos involucrados y beneficiarios.</li><li>2. <b>Evaluación de Programa.</b> Los Términos de Referencia para la Evaluación del Programa se elaborarán con la asistencia de un consultor Internacional. MCA-Honduras contratará a un evaluador independiente (“Evaluador”) para conducir una evaluación del Programa (“Evaluación Final”). El Evaluador se contratará a principios del Programa y estará en operaciones antes del inicio de las principales actividades del Proyecto con el propósito que pueda participar en el diseño de las encuestas de la línea basal cuando sea posible.</li><li>3. <b>Evaluación de la Calidad de los Datos.</b> Se elaborarán los Términos de Referencia para un Auditor de Calidad de Datos, incluyendo hojas de indicadores para la Meta y Resultado e indicadores de Objetivo (para el Manual de S&amp;E). MCA-Honduras contratará un evaluador(es) independiente para terceras partes. Estos consultores evaluarán la calidad de los datos recopilados a través del sistema de informes de S&amp;E para asegurar que los datos reportados sean válidos, confiables y oportunos. Las Evaluaciones de Calidad de los Datos verificarán la calidad y consistencia de datos de desempeño de las diferentes unidades ejecutoras e instituciones que presentan informes. Los Resultados de la Evaluación de la Calidad de los Datos será proporcionada al MCC y exhibida en el sitio Web de MCA-Honduras. Se realizará una Evaluación de Calidad de los Datos aceptable al MCC.</li></ol>
<b>5.2 Tareas AF 07- AF 10</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Plan de S&amp;E.</b> El Plan S&amp;E deberá ajustarse de acuerdo a los indicadores de nivel de actividad del ejecutor para satisfacer las necesidades de los directores de proyecto de MCA-H y la aprobación del MCC.</li><li>2. <b>Evaluación de la Calidad de los Datos.</b> Cada año se realizarán evaluaciones de Calidad de los Datos, aceptables al MCC, y será una condición previa para futuros desembolsos de fondos del MCC.</li><li>3. <b>Encuestas y recolección de los datos.</b> Se recolectarán datos de indicadores de ACDA/FONADERS, Gerente del Proyecto del Transporte/SOPTRAVI, INE, Registro de la Propiedad, Ejecutores de Crédito y Entidades Ejecutoras de Bienes Públicos Agrícolas.</li><li>4. <b>Evaluación Final.</b> Consistente con los requerimientos definidos en el Convenio y Plan de Seguimiento y Evaluación.</li><li>5. <b>Informes.</b> Cada año MCA-Honduras deberá presentar al MCC tres Informes de Desempeño Trimestrales y un Anual como parte de los Informes de avance generales del MCC.<ol style="list-style-type: none"><li>(i) <b>Informes Trimestrales de Desempeño:</b> los informes trimestrales de desempeño presentarán información y análisis para alertar a MCA-Honduras y al MCC sobre cualquier problema y servirán de base para recomendar cambios a los Proyectos o Actividades.</li><li>(ii) <b>Informes Anuales de Desempeño:</b> El Informe Anual de Desempeño consolidará los tres informes trimestrales antes descritos y hará</li></ol></li></ol>

	<p>recomendaciones sobre ajustes al Programa, Proyectos, y/o Actividades basándose en los hallazgos de este Informe. Adicionalmente a los requerimientos de S&amp;E, el Informe Anual incluirá toda la información pertinente y recomendaciones relacionadas a los avances del Programa como a continuación se describe.</p>
<p><b>Sección 6. Manejo de Información Gerencial</b></p>	
<p><b>6.1 Tareas AF 06</b></p>	<p>Las condiciones previas para el AF 06 incluyen las siguientes sub tareas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Sitio Web MCA Honduras _Fase 1.</b> Durante el primer año del Programa se desarrollará el Sitio Web de MCA Honduras y su propio dominio. Este comprenderá entre otra información, información general sobre el programa, sus objetivos, estructura, documentos legales relacionados como ser El Convenio, acuerdos, actas de las reuniones, información de apoyo como licencias ambientales, estudios sobre carreteras, estudios agrícolas, vínculos a otros sitios Web de instituciones gubernamentales y a otros sitios Web internacionales asociados con el Programa, oportunidades de empleo, licitaciones y contrataciones, consultorías y servicios. Una versión en inglés del sitio Web presentará todos los documentos requeridos de ser exhibidos y las páginas necesarias para navegar hacia estos documentos desde la página principal.</li> </ol>
<p><b>6.2 Tareas AF 07- AF 10</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Sitio Web MCA Honduras _Fase 2 y 3.</b> La segunda fase del sitio Web se desarrollará a inicios del Segundo año fiscal del Programa y completará la versión en ingles. La tercera y última fase del sitio Web estará disponible a finales del Segundo año fiscal y consistirá de un sitio Web interactivo que permitirá al usuario acceder a información confidencial como los informes de avance, información financiera, etc., mediante llaves de acceso y perfiles de usuarios.</li> <li>2. <b>SM (Sistema de Manejo de Información).</b> Durante el segundo año del Programa, se contratará una firma consultora para realizar el análisis, diseño y programación del Sistema de Manejo de Información de MCA-Honduras. El sistema incorporará tres niveles de información. Información sobre el Desarrollo de los Proyectos. Información sobre el Impacto del Programa e Información Administrativa. El sistema estará finalizado para el Segundo trimestre del AF 2007.</li> </ol>

### Sección 7. Programa de Auditoría

<b>7.1 Tareas AF 06</b>	Las condiciones previas para el AF 06 incluyen las siguientes sub tareas: <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Plan de Auditoría de MCA Honduras.</b> Favor referirse al Anexo C: Plan de Auditoría</li><li>2. <b>Primera Auditoría.</b></li><li>3. <b>Selección y contratación de una firma concurrente.</b> Después de la primera auditoría, MCA-Honduras entrará en un número apropiado de contratos de entrega indefinidos con auditores calificados para realizar las auditorías subsiguientes de todos los desembolsos y redembolsos del MCC, así como de Proveedores Cubiertos, en los momentos especificados por órdenes a las tasas unitarias especificadas en el contrato de entrega indefinido. Este tipo de contrato deberá asegurar que los auditores calificados estén disponibles cuando sea necesario par MCA-Honduras para cumplir con los requerimientos de auditoría del Convenio y Acuerdos Complementarios.</li></ol>
<b>7.2 Tareas AF 07-10</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Informe de Auditoría.</b> Favor referirse al Anexo C./MCA Plan de Trabajo de Auditoría Multi Anual.</li></ol>

### Sección 8. Licitación y Contratación de bienes, obras y servicios

<b>8.1 Tareas AF 06</b>	Las condiciones previas para el AF 06 incluyen las siguientes sub tareas: <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Plan de Licitaciones y Contrataciones Revisado de MCA Honduras.</b> Favor referirse al Anexo D: Plan de Licitaciones y Contrataciones (revisado).</li><li>2. <b>Manual de Licitaciones y Contrataciones.</b></li></ol>
<b>8.2 Tareas AF 07-10</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Actualizaciones semestrales del Plan de Licitaciones y Contrataciones.</b> Favor referirse al Anexo D: Plan de Licitaciones y Contrataciones</li></ol>

## Anexo A\_Plan Financiero Multi Anual de MCA Honduras

<b>Redesembolsos financiados directamente de Desembolsos del MCC</b>						
Componente	AF 2006	AF 2007	AF 2008	AF 2009	AF 2010 <sup>1</sup>	Total
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	
<b>1. Proyecto de Desarrollo Rural</b>						
(a) Capacitación y Desarrollo del Agricultor <sup>3</sup>	1,859	5,404	6,319	7,844	5,989	27,415
(b) Acceso al Crédito para los Agricultores <sup>5</sup>	0	3,679	7,121	1,255	1,718	13,773
(c) Caminos de las Fincas al Mercado <sup>6</sup>		4,300	8,600	4,300	4,300	21,500
(d) Organismo Subvencionador de Bienes Públicos			6,000	2,000	0	8,000
Gerente del Proyecto de Desarrollo Rural	167	289	309	289	453	1,509
<b>Sub-Total</b>	<b>2,026</b>	<b>13,672</b>	<b>28,350</b>	<b>15,688</b>	<b>12,460</b>	<b>72,196</b>
<b>2. Proyecto del Transporte<sup>8</sup></b>						
(a) Carretera CA-5 <sup>9</sup>	0	15,705	35,157	36,278	9,273	96,412
(b) Carreteras Secundarias <sup>10</sup>			5,320	15,960	0	21,280
(c) Sistema de Control de Peso <sup>11</sup>	0	125	2,342	2,263	0	4,730
Gerente del Proyecto del Transporte	0	724	828	828	900	3,279
<b>Sub-Total</b>	<b>0</b>	<b>16,554</b>	<b>43,646</b>	<b>55,328</b>	<b>10,172</b>	<b>125,700</b>
<b>3. Seguimiento y Evaluación<sup>12</sup></b>	0	695	698	408	3,182	4,983
<b>Sub-Total</b>	<b>0</b>	<b>695</b>	<b>698</b>	<b>408</b>	<b>3,182</b>	<b>4,983</b>
<b>4. Programa de Administración y Control</b>						
(a) Programa de Administración	411	2,031	1,987	1,987	2,851	9,268
(b) Auditoría	0	177	1,045	1,006	627	2,855
<b>Sub-Total</b>	<b>411</b>	<b>2,208</b>	<b>3,032</b>	<b>2,993</b>	<b>3,478</b>	<b>12,122</b>
<b>Fuente de los Fondos:</b>						
<b>CONTRIBUCIÓN MCC<sup>13</sup></b>	<b>2,437</b>	<b>33,129</b>	<b>75,726</b>	<b>74,417</b>	<b>29,292</b>	<b>215,000</b>

<b>Redesembolsos financiados con repago de préstamos (Instituciones Financieras al MCA-Honduras)</b>						
Componente	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5 <sup>1</sup>	Total
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	
<b>1. Proyecto de Desarrollo Rural<sup>2</sup></b>						
(a) Capacitación y Desarrollo del Agricultor <sup>3</sup>					3,000	3,000
(b) Acceso al Crédito para los Agricultores <sup>5</sup>					2,000	2,000
(c) Caminos de las Fincas al Mercado <sup>6</sup>						0
(d) Organismo Subvencionador de Bienes Públicos <sup>7</sup>				1,000		1,000
<b>Sub-Total</b>				<b>1,000</b>	<b>5,000</b>	<b>6,000</b>
<b>Fuente de los Fondos:</b>						
<b>Pago de los Préstamos (Acceso al Crédito para los Agricultores)</b>				<b>1,000</b>	<b>5,000</b>	<b>6,000</b>

Plan Financiero para Varios Años, Revisado a partir de 31/08/06

## Anexo B\_Plan S&E

### Generalidades

El 13 de Junio, 2005, los Estados Unidos de América, y como su actuario la Corporación del Desafío del Milenio (MCC), y el Gobierno de Honduras firmaron un Convenio para implementar un Proyecto de Desarrollo Rural y un Proyecto del Transporte con los objetivos de (i) incrementar la productividad y habilidades comerciales de los agricultores que operan las fincas agrícolas pequeñas y medianas y de sus empleados, y (ii) disminuir los costos del transporte entre los centros de producción contemplados y los mercados nacionales, regionales y mundiales.<sup>2</sup> El Seguimiento y Evaluación (S&E) es fundamental para un enfoque basado en resultados, para la administración y un componente clave en el diseño del Programa MCA de Honduras. Como se detalla en el Convenio de MCA Honduras, el Anexo III, el Plan de S&E tiene las siguientes funciones:

- Explicar en detalle la forma en que MCA-Honduras y el MCC darán seguimiento a los Proyectos con el objetivo de determinar si se están logrando los resultados esperados y medir sus impactos en el tiempo.
- Servir como guía para la implementación y administración del Programa, con el propósito que el personal de MCA Honduras y los miembros de la Junta Directiva y las Entidades Ejecutoras comprendan los resultados que tienen la responsabilidad de alcanzar, y que los beneficiarios y los grupos involucrados estén concientes de los avances hacia tales resultados.
- Alertar a los grupos involucrados sobre los problemas de implementación del Programa y proveer la base para cualquier ajuste necesario en el Programa.
- Describir las evaluaciones de impacto que evalúan la relación causal entre el Programa y su Meta.

Antes de iniciar la implementación de los Proyectos o Actividades de Proyecto individuales, MCA Honduras deberá orientar a su personal y a las Entidades Ejecutoras sobre la forma en que se medirá el desempeño y proveerá cualquier capacitación necesaria para cumplir el Plan de S&E. MCA-Honduras también revisará los comentarios y sugerencias de los beneficiarios y Gerentes de Proyecto.

El Plan S&E es considerado un documento vinculante, por consiguiente todo incumplimiento de sus estipulaciones podría conducir a la suspensión de los desembolsos. Podrá ser modificado y enmendado, según sea necesario, únicamente con la aprobación del MCC y en consistencia con los requerimientos del Convenio y cualquier otro documento legal complementario pertinente.

Para ver el documento detallado, favor referirse al siguiente documento:

[MEPlanMCAHN\\_09012006\\_final.doc](#)

---

<sup>2</sup> Todos los términos en Mayúscula no definido en el presente documento tendrá el significado que se le otorga a tal término en el Convenio.

## **Anexo C\_ Plan de Auditoría del Convenio**

### **Período de Auditoría del Convenio: 06/02 a 06/06**

- A.** Se hace referencia al Convenio del Desafío del Milenio entre los Estados Unidos, actuando a través de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC) y el Gobierno de Honduras (“Gobierno”) firmado el 13 de Junio del 2005. El Convenio entró en vigencia el 29 de Septiembre del 2005. Los términos en mayúscula utilizados, pero no definidos, tendrán el significado que se otorga a tales términos en el Convenio.
- B.** De conformidad a las Sección 3.8(d) del Convenio se presentará un Plan de Auditoría que requiere que el Gobierno adopte, o cause la adopción de un Plan de Auditoría a más tardar sesenta (60) días calendario después del primer aniversario de la Entrada en Vigencia (EEV) del Convenio.
- C.** MCA-Honduras contratará a un auditor independiente para que realice una auditoría de todos los Desembolsos y Redembolsos del MCC de conformidad con *Los Lineamientos de la Corporación del Desafío del Milenio para las Auditorías Financieras Contratadas por Beneficiarios Extranjeros* (Lineamientos de Auditoría del MCC) en base semestral para los períodos de seis meses que finalizan el 30 de Junio y el 31 de Diciembre de cada año (“Período de Auditoría”). La primera auditoría abarcará el período del 01 de Febrero al 30 de Junio del 2006.
- D.** Así mismo, MCA-Honduras contratará un auditor independiente para realizar una auditoría de los todos Proveedores Cubiertos, de conformidad a los Lineamientos de Auditoría del MCC. Un Proveedor Cubierto se define como cualquier Proveedor no estadounidense que reciba, directa o indirectamente, US\$300,000 o más de Financiamiento MCC en cualquiera de los años fiscales MCA Honduras o, cualquier Proveedor estadounidense que reciba, directa o indirectamente, US\$500,000 o más de Financiamiento MCC en cualquier año fiscal MCA-Honduras. Generalmente, los contratos, subsidios y acuerdos otorgados por una cantidad de \$300,000 o más por períodos de un año o menos, para otra cosa que no sea la provisión de bienes, obras o servicios en otra base que no sea la de precio fijo, requerirán un contrato de auditoría.
- E.** Posterior a la primera auditoría, MCA-Honduras deberá entablar un número de contratos de entrega indefinida con auditores calificados para conducir las auditorías subsiguientes a los Proveedores Cubiertos, en los momentos especificados por órdenes a las tasas unitarias especificadas en el contrato de entrega indefinida. Este tipo de contratos asegurará que los auditores calificados estarán disponibles cuando sea necesario para MCA Honduras para cumplir con los requerimientos de auditoría del Convenio y los Acuerdos Complementarios.
- F.** Los Proveedores Cubiertos sujetos a una auditoría para el Presente Período de Auditoría son:
  - 1.** Ninguno.

- G.** La persona de contacto responsable para los asuntos de auditoría es: Lic. Dámaso Roberto Meléndez, Director Administrativo y Financiero, MCA Honduras.
  
- H.** MCA-Honduras reconoce que el MCC retiene el derecho de realizar o causar que se realicen la o las auditorías contempladas en este Plan de Auditoría utilizando Financiamiento del MCC u otros recursos disponibles al MCC para este propósito, y de auditor, realizar evaluaciones financieras, o de cualquier otra forma garantizar la rendición de cuentas de cualquier Proveedor o terceros que reciban Financiamiento MCC sin importar los requerimientos de la Sección 3.8. del Convenio o el presente Plan de Auditoría.
  
- I.** La siguiente tabla presenta información sobre el Plan de Trabajo de Auditorías de Varios Años.

### Plan de Trabajo de Auditorías de Varios Años de MCA Honduras

Tareas	AF 2006				AF 2007				AF 2008				AF 2009				AF 2010				AF 2011			
	Q1	Q2	Q3	Q4																				
<b>Febrero-Junio 2006 Auditoría Financiera</b>																								
Informe de Auditoría (10/06)					x																			
<b>Auditoría Financiera de Varios Años</b>																								
Publicación de Expresión de Interés																								
Firma del Contrato																								
Julio a Diciembre 2006 Informe de Auditoría (3/07)																								
Enero-Junio 2007 Informe de Auditoría (8/07)																								
Julio-Diciembre 2007 Informe de Auditoría (2/08)																								
Enero-Junio 2008 Informe de Auditoría (8/08)																								
Julio-Diciembre 2008 Informe de Auditoría (2/09)																								
Enero-Junio 2009 Informe de Auditoría (9/09)																								
Julio-Diciembre 2009 Informe de Auditoría (2/10)																								
Enero-Junio 2010 Informe de Auditoría (9/10)																								

## Anexo D\_Plan de Licitaciones y Contrataciones de MCA Honduras Multi Anual

**LI:** Licitación Internacional  
**F/CON:** Firma Consultora  
**CON/I:** Consultor Individual  
**SBCC:** Selección Basada en Calidad y Costos  
**SMC:** Selección Menor Costo  
**CD:** Contratación Directa

### Gerente del Proyecto del Transporte y Reubicación

No. de Referencia	Descripción del Contrato	Obras, Bienes, Consultorías	Costo Estimado (US\$ 000)	Método de Adquisición	Precalificación o Lista Corta	Revisión Previa por		FECHAS CLAVE ESTIMADAS		
						MCC	Junta de Directores MCA	Publicación (EOI, PQ o Invitación a Licitación)	Apertura de Propuestas de Ofertas	Adjudicación
O-LI-002	Construcción de Secciones 3 y 4 - Corredor Logístico (50 Km.)	OBRAS		LI	Si	Si	Si	3-Abr-07	6-Ago-07	23-Oct-07
O-LI-003	Construcción de Secciones 1 y 2 - Corredor Logístico (59 a.m.)	OBRAS		LI	Si	Si	Si	04-May-07	08-Oct-07	25-Dic-07
O-LI-004	Construcción de Carreteras Secundarias Lote 1 (45 Km.)	OBRAS		LI	Si	Si	Si	27-Jul-07	06-Nov-07	23-Ene-08
O-LI-005	Construcción de Estación de Control de Peso Lote 1 (3 estaciones)	OBRAS		LI	Si	Si	Si	17-Sep-07	10-Oct-07	02-Feb-08
O-LI-007	Construcción de Carreteras Secundarias Lote 2 (45 Kms)	OBRAS		LI	Si	Si	Si	28-Sep-07	8-Ene-08	26-Mar-08
O-LI-008	Construcción de Estación de Control de Peso Lote 2 (5 estaciones)	OBRAS		LI	Si	Si	Si	17-Feb-08	20-Mar-08	08-Sep-08
B-LI-001	Equipo de Control de Peso Lote 1	BIENES		LI	NO	NO	NO	09-Jul-07	10-Dic-07	17-Ene-08
B-LI-002	Equipo de Control de Peso Lote 2	BIENES		LI	NO	NO	NO	17-Feb-08	20-Mar-08	17-Ago-08
SBCC-02	Gerente Externo Proyecto del Transporte	F/CON		SBCC	Si	Si	Si	30-Sep-05	21-Sep-06	6-Dic-06
SBCC-11	Supervisión de Secciones 3 y 4 Corredor Logístico	F/CON		SBCC	Si	Si	Si	20-Mar-07	25-Jun-07	24-Sep-07
SBCC-12	Supervisión de Secciones 1 y 2 Corredor Logístico	F/CON		SBCC	Si	Si	Si	19-Abr-07	27-Ago-07	26-Nov-07
SBCC-13	Supervisión de Carreteras Secundarias Lote 1	F/CON		SBCC	Si	Si	Si	13-Jul-07	09-Oct-07	8-Ene-08
SBCC-16	Supervisión de Carreteras Secundarias Lote 2	F/CON		SBCC	Si	Si	Si	14-Sep-07	11-Dic-07	13-Mar-08
	<b>Subtotal Transporte</b>		<b>107,277</b>							

### Sub Proyectos de Reubicación

No. de Referencia	Descripción del Contrato	Obras, Bienes, Consultorías	Costo Estimado (US\$ 000)	Método de Adquisición	Precalificación o Lista Corta	Revisión Previa por		FECHAS CLAVE ESTIMADAS		
						MCC	Junta de Directores MCA	Publicación (EOI, PQ o Invitación a Licitar.)	Apertura de Propuestas de Ofertas	Adjudicación
O-LI-001	Construcción de Estructuras de Reemplazo	OBRAS		LI	NO	NO	NO	01-Ago-07	15-Sep-07	01-Nov-07
SBCC-05	Preparación PAR	F/CON		SBCC	Si	Si	Si	01-Sep-06	08-Dic-06	15-Feb-07
SBCC-17	Transporte Auditoría Ambiental	F/CON		SBCC	Si	Si	Si	20-Jun-07	23-Nov-07	23-Dic-07
IC-004-2006	Transporte Consultor Marco Jurídico	CON/I		IC	NO	NO	NO	04-Sep-06	14-Sep-06	19-Sep-06
IC-005-2006	Consultor Plan de Gestión Ambiental	CON/I		IC	NO	NO	NO	14-Sep-06	24-Sep-06	09-Oct-06
<b>Subtotal REUBICACIONES</b>			<b>2,659</b>							
<b>TOTAL PROYECTO DE TRANSPORTE Y REUBICACIONES</b>			<b>110,559</b>							

### Proyecto de Desarrollo Rural

No. de Referencia	Descripción del Contrato	Obras, Bienes, Consultorías	Costo Estimado (US\$ 000)	Método de Adquisición	Precalificación o Lista Corta	Revisión Previa por		FECHAS CLAVE ESTIMADAS		
						MCC	Junta de Directores MCA	Publicación (EOI, PQ o Invitación a Licitar.)	Apertura de Propuestas de Ofertas	Adjudicación
O-LI-006	Construcción De Caminos Rurales Lote Fase 1 (450 Kms)	OBRAS		LI	Si	Si	Si	21-Sep-07	1-Ene-08	19-Mar-08
O-LI-009	Construcción De Caminos Rurales Lote Fase 2 (1050 Kms)	OBRAS		LI	Si	Si	Si	27-Jun-08	07-Oct-08	24-Dic-08
SBCC-10	Coordinador Proyecto Crédito Rural para Implementar Actividad de Acceso al Crédito para los Agricultores	F/CON		SBCC	Si	Si	Si	05-Oct-06	4-Ene-07	9-Abr-07
SBCC-14	Supervisión Caminos Rurales Lote Fase 1	F/CON		SBCC	Si	Si	Si	07-Sep-07	4-Dic-07	04-Mar-08
SBCC-19	Supervisión Caminos Rurales Lote Fase 2	F/CON		SBCC	Si	Si	Si	13-Jun-08	09-Sep-08	9-Dic-08
<b>TOTAL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>25,500</b>							

## MCA Honduras

No. de Referencia	Descripción del Contrato	Obras, Bienes, Consultorías	Costo Estimado (US\$ 000 )	Método de Adquisición	Precalificación o Lista Corta	Revisión Previa por		FECHAS CLAVE ESTIMADAS		
						MCC	Junta de Directores MCA	Publicación (EOI, PQ o Invitación a Licitar.)	Apertura de Propuestas de Ofertas	Adjudicación
<b>MCA Honduras – Administración</b>										
	Equipo Electrodoméstico (Refrigerador, horno micro ondas)	BIENES		COMPRA	NO	NO	NO	15-Sep-06	22-Sep-06	29-Sep-06
	Equipo Audio (DVD, TV, equipo Audio conferencia)	BIENES		COMPRA	NO	NO	NO	15-Sep-06	22-Sep-06	29-Sep-06
	Equipo de Oficina (Trituradora de papel, maquina de empastado y encuadernación)	BIENES		COMPRA	NO	NO	NO	15-Sep-06	22-Sep-06	29-Sep-06
	Material de Oficina	BIENES		COMPRA	NO	NO	NO	15-Sep-06	22-Sep-06	29-Sep-06
	Juego de Comedor	BIENES		COMPRA	NO	NO	NO	15-Sep-06	22-Sep-06	29-Sep-06
	Mobiliario de Oficina (Archivos, apoyo UPS)	BIENES		COMPRA	NO	NO	NO	15-Sep-06	22-Sep-06	29-Sep-06
	Licencias Software	BIENES		COMPRA	NO	NO	NO	15-Sep-06	22-Sep-06	29-Sep-06
	Mantenimiento Aire Acondicionado	SVCS		COMPRA	NO	NO	NO	15-Sep-06	22-Sep-06	29-Sep-06
	Mantenimiento Equipo de Computo	SVCS		COMPRA	NO	NO	NO	15-Sep-06	22-Sep-06	29-Sep-06
	Pizarra y pantalla motorizada	BIENES		COMPRA	NO	NO	NO	01-Oct-06	08-Oct-06	15-Oct-06
	Extinguidotes	BIENES		COMPRA	NO	NO	NO	01-Oct-06	08-Oct-06	15-Oct-06
	Compra de Vehículo	BIENES		COMPRA	NO	NO	NO	01-Feb-07	20-Feb-07	15-Mar-07
	Compra de Vehículo	BIENES		COMPRA	NO	NO	NO	01-Jun-07	21-Jun-07	11-Jul-07
IC-001-2006	Consultor Manual de Operaciones Licitaciones y Contrataciones	CON/I		IC	NO	NO	NO	31-Jul-06	8-Ago-06	04-Sep-06
SBCC-03	Supervisor de Licitaciones y Contrataciones	F/CON		SBCC	Si	Si	Si	30-Sep-05	30-Sep-06	15-Nov-06
SMC-04	Auditoría Febrero 2006-Junio 2006	F/CON		SMC	NO	NO	NO	19-Jul-06	7-Ago-06	06-Sep-06
SBCC-06	Auditoría Julio 2006 a Diciembre 2010	F/CON		SBCC	Si	Si	Si	16-Sep-06	16-Oct-06	05-Ene-07
SBCC-09	Desarrollo SGI	F/CON		SBCC	Si	Si	Si	04-Oct-06	15-Nov-06	22-Ene-06
<b>Subtotal MCA Honduras – Administración</b>			<b>4,811</b>							

### Subproyecto de Seguimiento y Evaluación

No. de Referencia	Descripción del Contrato	Obras, Bienes, Consultorías	Costo Estimado (US\$ 000)	Método de Adquisición	Precalificación o Lista Corta	Revisión Previa por		FECHAS CLAVE ESTIMADAS		
						MCC	Junta de Directores MCA	Publicación (EOI, PQ o Invitación a Licitar.)	Apertura de Propuestas de Ofertas	Adjudicación
IC-003-2006	Elaboración de los Términos de Referencia para (1) Firma de Calidad y Control de Datos, y (2) Firma para Evaluación del Impacto del Programa	CON/I		IC	NO	NO	NO	30-Ago-06	10-Sep-06	22-Sep-06
SBCC-07	Control y Calidad de los Datos	F/CON		SBCC	Si	Si	Si	04-Oct-06	05-Nov-06	16-Ene-07
SBCC-08	Evaluación del Programa	F/CON		SBCC	Si	Si	Si	05-Oct-06	05-Feb-06	05-Abr-06
<b>Subtotal MCA Honduras – Seguimiento y Evaluación</b>			<b>1,215</b>							
<b>TOTAL, MCA HONDURAS ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			<b>6,026</b>							

Programa Cuenta del Desafío del Milenio  
Cronograma de Implementación del Programa

Nombre	Id	Comienzo	Duración	% completado	Fin	tri 2 2006		tri 3 2006			tri 4 2006		tri 1 2007			tri 2 2007			tri 3 2007			tri 4 2007		
						abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct
<b>Cronograma de Implementación del Programa MCA Honduras</b>																								
<b>1. Arreglos de implementación del Programa</b>																								
<b>Elaboración Mecanismo de Atención de reclamas (Bid Challenge System)</b>																								
Elaboración borrador de mecanismo	4	mar 01/08/06	30 días	60%	lun 11/09/06																			
Aprobación MCC mecanismo propuesto	5	mar 12/09/06	5 días	0%	mar 19/09/06																			
Operatización mecanismo de atención de reclamas	6	mar 19/09/06	0 días	0%	mar 19/09/06																			
<b>Elaboración mecanismo exoneración y devolución de impuestos</b>																								
elaboración borrador de mecanismo con DEI y con SEFIN	8	mar 01/08/06	10 días	0%	lun 14/08/06																			
aprobación MCC mecanismo de exoneración y devolución de impuestos	9	mar 15/08/06	5 días	0%	lun 21/08/06																			
operatización mecanismo de exoneración de impuesto	10	lun 21/08/06	0 días	0%	lun 21/08/06																			
<b>Revisión y actualización FAP y Acuerdo Fiscal</b>																								
envío MCC pre aprobación FAP actualizado	12	mar 25/07/06	0 días	100%	mar 25/07/06																			
aprobación MCC FAP actualizado	13	mar 01/08/06	10 días	0%	lun 14/08/06																			
aprobación CD FAP actualizado	14	mar 15/08/06	10 días	0%	lun 28/08/06																			
<b>Personal adicional y equipamiento de MCA-H (UAP)</b>																								
Elaboración del Perfil del personal adicional	16	lun 24/07/06	5 días	100%	vie 28/07/06																			
Pre-aprobación MCC de los perfiles propuestos	17	lun 31/07/06	10 días	100%	vie 11/08/06																			
Elaboración de términos de referencia	18	lun 14/08/06	10 días	100%	vie 25/08/06																			
Publicación de invitación a concurso	19	lun 28/08/06	5 días	100%	vie 01/09/06																			
Selección, entrevista y evaluación de candidatos	20	lun 04/09/06	15 días	0%	lun 25/09/06																			
Aprobación MCC candidatos seleccionados y borradores de contrato	21	mar 26/09/06	10 días	0%	mar 10/10/06																			
Orden de Inicio	22	mié 11/10/06	15 días	0%	mié 01/11/06																			
<b>2. Proyecto de Desarrollo Rural</b>																								
<b>Arreglos de implementación del Proyecto</b>																								
<b>Contratación Especialista DR</b>																								
Evaluación curricular	26	mar 02/05/06	5 días	100%	lun 08/05/06																			
Entrevistas	27	mar 09/05/06	5 días	100%	lun 15/05/06																			
Selección Consultor	28	mar 16/05/06	1 día	100%	mar 16/05/06																			
Aprobación JD	29	mié 17/05/06	5 días	100%	mar 23/05/06																			
NO-MCC	30	mié 24/05/06	5 días	100%	mar 30/05/06																			
Orden de Inicio	31	mié 07/06/06	0 días	100%	mié 07/06/06																			
<b>Contratación Ejecutor Desarrollo y Capacitación del Productor</b>																								
Negociación con firma seleccionada	33	mié 12/07/06	3 días	100%	vie 14/07/06																			
MCC N.O. - borrador de contrato	34	lun 17/07/06	5 días	100%	vie 21/07/06																			
MCA-H N.O. Contrato	35	lun 24/07/06	2 días	100%	mar 25/07/06																			
Firma de contrato, Orden de Inicio, Reporte de Inicio y Desembolso	36	mié 26/07/06	5 días	100%	mar 01/08/06																			
<b>2.1 Transformación Agricultores (Capacitación y Desarrollo Agricultores)</b>																								
Movilización y Arreglos Administrativos	38	mié 02/08/06	10 días	100%	mar 15/08/06																			
FONADERS/MCA Aprobación reporte	39	mié 02/08/06	3 días	100%	vie 04/08/06																			
Sitios Web internos públicos diseñados e instalados	40	mié 30/08/06	0 días	80%	mié 30/08/06																			
FONADERS/MCA aprobación de Sitio Web y Desembolso	41	mié 30/08/06	3 días	0%	lun 04/09/06																			
Reporte de Evaluación de Integración de Género en el Programa	42	lun 30/10/06	0 días	0%	lun 30/10/06																			
FONADERS/MCA aprobación de Reporte de Género y Desembolso	43	lun 30/10/06	3 días	0%	jue 02/11/06																			
20 Agricultores incorporados al programa y recibiendo Asistencia Técnica	44	jue 30/11/06	0 días	0%	jue 30/11/06																			
FONADERS/MCA/MCC aprobación de incorporación de Agricultores	45	jue 30/11/06	3 días	0%	mar 05/12/06																			
625 Agricultores cosechando hortalizas de alto valor y cosechando 925 ha	46	lun 31/03/08	0 días	0%	lun 31/03/08																			
FONADERS/MCA/MCC aprobación	47	lun 31/03/08	3 días	0%	jue 03/04/08																			
3499 Agricultores cosechando hortalizas de alto valor y cosechando 5410 ha	48	mar 30/06/09	0 días	0%	mar 30/06/09																			
FONADERS/MCA/MCC aprobación	49	mar 30/06/09	3 días	0%	vie 03/07/09																			
7340 Agricultores cosechando hortalizas de alto valor y cosechando 11830 ha	50	mié 30/06/10	0 días	0%	mié 30/06/10																			
FONADERS/MCA/MCC Aprobación	51	mié 30/06/10	3 días	0%	lun 05/07/10																			
8255 Agricultores cosechando hortalizas de alto valor y cosechando 14400 ha	52	mié 30/03/11	0 días	0%	mié 30/03/11																			
FONADERS/MCA/MCC Aprobación	53	mié 30/03/11	3 días	0%	lun 04/04/11																			
Reporte Final de Consultoría	54	lun 30/05/11	0 días	0%	lun 30/05/11																			
FONADERS/MCC aprobación de reporte final	55	lun 30/05/11	2 días	0%	mié 01/06/11																			
<b>2.2 Facilitar el Acceso a Crédito para los Productores</b>																								
<b>Contratación Agente Credito</b>																								
Preparación de TDR	58	mar 01/08/06	20 días	80%	lun 28/08/06																			
NO MCC - TDR	59	mar 29/08/06	5 días	0%	lun 04/09/06																			
Preparación de Carta EOI	60	mar 05/09/06	5 días	0%	lun 11/09/06																			
NO MCC - Carta EOI	61	mar 12/09/06	10 días	0%	mar 26/09/06																			
Publicación de aviso	62	mié 27/09/06	5 días	0%	mié 04/10/06																			
Recepción de EOI	63	jue 05/10/06	10 días	0%	jue 19/10/06																			
Entrevista y Selección en base a calificación de consultor	64	vie 20/10/06	10 días	0%	jue 02/11/06																			
MCC N.O. - Selección final	65	vie 03/11/06	10 días	0%	jue 16/11/06																			
Firma de contrato	66	vie 17/11/06	2 días	0%	lun 20/11/06																			
Orden de Inicio	67	lun 20/11/06	0 días	0%	lun 20/11/06																			
<b>Implementación Mecanismo de Acceso a Crédito Rural</b>																								
Preparación de Carta EOI Firmas Consultoras	69	mar 01/08/06	30 días	0%	lun 11/09/06																			
NO MCA - Carta EOI	70	mar 12/09/06	5 días	0%	mar 19/09/06																			

Proyecto: Plan de Desarrollo Rural 2006-2010 | 
 Fecha: 05/08/06 | 
 Tarea (Barra azul) | 
 Hito (Diamante negro) | 
 Tarea resumida (Barra gris) | 
 Hito resumido (Diamante gris) | 
 Progreso resumido (Barra azul con puntos) | 
 División (Barra azul con puntos) | 
 Tareas externas (Barra gris) | 
 Resumen del proyecto (Barra gris) | 
 Agrupar por síntesis (Barra gris) | 
 Fecha limite (Barra gris)







Programa Cuenta del Desafío del Milenio  
Cronograma de Implementación del Programa

Nombre	Id	Comienzo	Duración	% completado	Fin	tri 2 2006		tri 3 2006			tri 4 2006			tri 1 2007		tri 2 2007			tri 3 2007			tri 4 2007	
						abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
<b>NO MCC - Carta EOI</b>	278	vie 18/08/06	10 días	0%	jue 31/08/06																		
Publicación de aviso	279	vie 01/09/06	5 días	0%	jue 07/09/06																		
Recepción de EOI	280	vie 08/09/06	10 días	0%	vie 22/09/06																		
Selección lista corta de consultoras	281	lun 25/09/06	10 días	0%	lun 09/10/06																		
<b>MCC N.O. - Lista Corta</b>	282	mar 10/10/06	5 días	0%	mar 17/10/06																		
Publicación de Resultados (Lista Corta)	283	mié 18/10/06	1 día	0%	mié 18/10/06																		
Preparación de DOL	284	jue 19/10/06	5 días	0%	mié 25/10/06																		
NO MCC - DOL	285	jue 26/10/06	10 días	0%	mié 08/11/06																		
Publicación de aviso	286	jue 09/11/06	2 días	0%	vie 10/11/06																		
Preparación y Recepción de Ofertas	287	lun 13/11/06	20 días	0%	vie 08/12/06																		
Evaluación de ofertas técnicas	288	lun 11/12/06	10 días	0%	vie 22/12/06																		
MCC- NO Dictamen Técnico	289	mar 26/12/06	5 días	0%	mar 02/01/07																		
Notificación de fecha de apertura Oferta Económica	290	mié 03/01/07	1 día	0%	mié 03/01/07																		
Apertura de ofertas económicas	291	jue 04/01/07	1 día	0%	jue 04/01/07																		
Evaluación final en base a calidad y costo	292	vie 05/01/07	3 días	0%	mar 09/01/07																		
N.O. JD de MCA - Selección final	293	mié 10/01/07	5 días	0%	mar 16/01/07																		
MCC N.O. - Selección final	294	mié 17/01/07	5 días	0%	mar 23/01/07																		
Negociación con Firma	295	mié 24/01/07	5 días	0%	mar 30/01/07																		
MCC N.O. - Adjudicación	296	mié 31/01/07	5 días	0%	mar 06/02/07																		
Aprobación de Adjudicación de Contrato por JD de MCA-Honduras	297	mié 07/02/07	5 días	0%	mar 13/02/07																		
Firma de contrato/Emisión orden de Inicio	298	mié 14/02/07	2 días	0%	jue 15/02/07																		
Movilización	299	vie 16/02/07	10 días	0%	jue 01/03/07																		
<b>Fase 1</b>	<b>300</b>	<b>mié 17/01/07</b>	<b>268 días</b>	<b>0%</b>	<b>mié 30/01/08</b>																		
<b>Preparación de RAP Sections 1, 2, 3, and 4 (CA5) y PRF Las Flores y Zambrano</b>	<b>301</b>	<b>vie 02/03/07</b>	<b>83 días</b>	<b>0%</b>	<b>vie 29/06/07</b>																		
Encuesta Socioeconómica y Censo de Población	302	vie 02/03/07	20 días	0%	jue 29/03/07																		
Encuesta Catastral e Inventario de Bienes de Población Afectada	303	vie 02/03/07	30 días	0%	lun 16/04/07																		
Avaluo y Medidas de Compensación	304	vie 02/03/07	50 días	0%	mar 15/05/07																		
Inventario de Estructura Física de la Comunidad	305	vie 02/03/07	15 días	0%	jue 22/03/07																		
Borrador RAP CA5	306	mié 16/05/07	10 días	0%	mar 29/05/07																		
Borrador PRF La Flores y Zambrano	307	mié 30/05/07	10 días	0%	mar 12/06/07																		
N.O MCC Borradores	308	mié 13/06/07	5 días	0%	mar 19/06/07																		
N.O MCA CD Borradores	309	mié 20/06/07	5 días	0%	mar 26/06/07																		
RAP Final CA5 y PRF Las Flores y Zambrano	310	mié 27/06/07	3 días	0%	vie 29/06/07																		
<b>Implementación RAP Secciones 1, 2, 3 y 4</b>	<b>311</b>	<b>mié 17/01/07</b>	<b>268 días</b>	<b>0%</b>	<b>mié 30/01/08</b>																		
<b>Ejecución de Obra Civil derivadas del RAP</b>	<b>312</b>	<b>mié 17/01/07</b>	<b>268 días</b>	<b>0%</b>	<b>mié 30/01/08</b>																		
<b>Selección y Contratación de Firma Constructora</b>	<b>313</b>	<b>mié 17/01/07</b>	<b>198 días</b>	<b>0%</b>	<b>mié 24/10/07</b>																		
Preparación de Invitación a Precalificar	314	mié 17/01/07	5 días	0%	mar 23/01/07																		
NO MCC - Invitación a Precalificar	315	mié 24/01/07	5 días	0%	mar 30/01/07																		
Publicación de aviso	316	mié 31/01/07	10 días	0%	mar 13/02/07																		
Recepción de Documento de Precalificación	317	mié 14/02/07	10 días	0%	mar 27/02/07																		
Selección lista corta de contratistas	318	mié 28/02/07	10 días	0%	mar 13/03/07																		
MCC N.O. - Lista Corta	319	mié 14/03/07	5 días	0%	mar 20/03/07																		
Publicación de Resultados (Lista Corta)	320	mié 21/03/07	1 día	0%	mié 21/03/07																		
Preparación de Bases de Licitación(TPM) y Propuesta de Tema	321	lun 02/07/07	5 días	0%	vie 06/07/07																		
MCC N.O. - Bases de Licitación y Tema	322	lun 09/07/07	5 días	0%	vie 13/07/07																		
Invitación a Presentar Ofertas	323	lun 16/07/07	1 día	0%	lun 16/07/07																		
Preparación y Recepción de Ofertas	324	mar 17/07/07	30 días	0%	lun 27/08/07																		
Apertura y evaluación de Ofertas	325	mar 28/08/07	5 días	0%	lun 03/09/07																		
MCC N.O. - Adjudicación	326	mar 04/09/07	5 días	0%	lun 10/09/07																		
Aprobación de Adjudicación por CD de MCA-Honduras	327	mar 11/09/07	5 días	0%	lun 17/09/07																		
Negociación con Firma	328	mar 18/09/07	5 días	0%	lun 24/09/07																		
MCC N.O. - Borrador de Contrato	329	mar 25/09/07	5 días	0%	lun 01/10/07																		
Aprobación de Contrato por CD de MCA-Honduras	330	mar 02/10/07	5 días	0%	lun 08/10/07																		
Firma de contrato/Emisión orden de Inicio	331	mar 09/10/07	2 días	0%	mié 10/10/07																		
Movilización	332	jue 11/10/07	10 días	0%	mié 24/10/07																		
Implementación Obras Civiles	333	jue 25/10/07	70 días	0%	mié 30/01/08																		
<b>Compensaciones CA5</b>	<b>334</b>	<b>lun 02/07/07</b>	<b>70 días</b>	<b>0%</b>	<b>vie 05/10/07</b>																		
<b>RAP SECCION 3</b>	<b>335</b>	<b>lun 02/07/07</b>	<b>70 días</b>	<b>0%</b>	<b>vie 05/10/07</b>																		
Pago Compensaciones	336	lun 02/07/07	40 días	0%	vie 24/08/07																		
Otras asistencias	337	lun 02/07/07	70 días	0%	vie 05/10/07																		
<b>RAP SECCION 4</b>	<b>338</b>	<b>lun 02/07/07</b>	<b>70 días</b>	<b>0%</b>	<b>vie 05/10/07</b>																		
Pago Compensaciones	339	lun 02/07/07	40 días	0%	vie 24/08/07																		
Otras asistencias	340	lun 02/07/07	70 días	0%	vie 05/10/07																		
<b>RAP SECCION 2</b>	<b>341</b>	<b>lun 02/07/07</b>	<b>70 días</b>	<b>0%</b>	<b>vie 05/10/07</b>																		
Pago Compensaciones	342	lun 02/07/07	40 días	0%	vie 24/08/07																		
Otras asistencias	343	lun 02/07/07	70 días	0%	vie 05/10/07																		
<b>RAP SECCION 1</b>	<b>344</b>	<b>lun 02/07/07</b>	<b>70 días</b>	<b>0%</b>	<b>vie 05/10/07</b>																		
Pago Compensaciones	345	lun 02/07/07	40 días	0%	vie 24/08/07																		
Otras asistencias	346	lun 02/07/07	70 días	0%	vie 05/10/07																		
<b>Fase 2</b>	<b>347</b>	<b>vie 01/06/07</b>	<b>215 días</b>	<b>0%</b>	<b>jue 27/03/08</b>																		

Proyecto: Plan de Desarrollo 2006-2010
Fecha: 05/08/06
Tarea
Progreso
Hito
Resumen
Tarea resumida
Hito resumido
Progreso resumido
División
Tareas externas
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Fecha limite



Programa Cuenta del Desafío del Milenio  
 Cronograma de Implementación del Programa

Nombre	Id	Comienzo	Duración	% completado	Fin	tri 2 2006			tri 3 2006			tri 4 2006			tri 1 2007		tri 2 2007			tri 3 2007		tri 4 2007	
						abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
MCA N.O. - Borrador de Contrato	417	lun 03/09/07	5 días	0%	vie 07/09/07																		
MCC N.O. - Borrador de Contrato	418	lun 10/09/07	10 días	0%	vie 21/09/07																		
Firma de contrato	419	lun 24/09/07	2 días	0%	mar 25/09/07																		
Orden de Inicio	420	mar 25/09/07	0 días	0%	mar 25/09/07																		
Movilización	421	mié 26/09/07	10 días	0%	mar 09/10/07																		
<b>Contratación Construcción Sección 3 y 4 Corredor Logístico</b>	<b>422</b>	<b>mar 06/03/07</b>	<b>194 días</b>	<b>0%</b>	<b>mié 05/12/07</b>																		
Preparación de Invitación a Precalificar	423	mar 06/03/07	5 días	0%	lun 12/03/07																		
NO MCA - Invitación a Precalificar	424	mar 13/03/07	5 días	0%	lun 19/03/07																		
NO MCC - Invitación a Precalificar	425	mar 20/03/07	10 días	0%	lun 02/04/07																		
Publicación de aviso	426	mar 03/04/07	5 días	0%	mié 11/04/07																		
Recepción de Documento de Precalificación	427	jue 12/04/07	10 días	0%	mié 25/04/07																		
Selección lista corta de contratistas	428	jue 26/04/07	10 días	0%	jue 10/05/07																		
MCA N.O. - Lista Corta	429	vie 11/05/07	5 días	0%	jue 17/05/07																		
MCC N.O. - Lista Corta	430	vie 18/05/07	10 días	0%	jue 31/05/07																		
Publicación de Resultados (Lista Corta)	431	vie 01/06/07	1 día	0%	vie 01/06/07																		
Preparación de DOL	432	jue 19/04/07	30 días	0%	jue 31/05/07																		
MCA N.O. - DOL	433	vie 01/06/07	5 días	0%	jue 07/06/07																		
MCC N.O. - DOL	434	vie 08/06/07	10 días	0%	jue 21/06/07																		
Envío DOL a Lista Corta	435	vie 22/06/07	2 días	0%	lun 25/06/07																		
Recepción de Ofertas	436	mar 26/06/07	30 días	0%	lun 06/08/07																		
Evaluación de ofertas	437	mar 07/08/07	20 días	0%	lun 03/09/07																		
MCA N.O. - Selección final	438	mar 04/09/07	5 días	0%	lun 10/09/07																		
MCC N.O. - Selección final	439	mar 11/09/07	5 días	0%	lun 17/09/07																		
Negociación con empresa seleccionada	440	mar 18/09/07	10 días	0%	lun 01/10/07																		
MCA N.O. - Borrador de Contrato	441	mar 02/10/07	5 días	0%	lun 08/10/07																		
MCC N.O. - Borrador de Contrato	442	mar 09/10/07	10 días	0%	lun 22/10/07																		
Firma de contrato	443	mar 23/10/07	2 días	0%	mié 24/10/07																		
Orden de Inicio	444	mié 24/10/07	0 días	0%	mié 24/10/07																		
Movilización	445	jue 25/10/07	30 días	0%	mié 05/12/07																		
<b>Ejecución de Obras CA-5 Seccion 3 y 4</b>	<b>446</b>	<b>jue 31/01/08</b>	<b>520 días</b>	<b>0%</b>	<b>mié 27/01/10</b>																		
Ejecucion	447	jue 31/01/08	520 días	0%	mié 27/01/10																		
Seccion 3 y 4 Terminadas	448	mié 27/01/10	0 días	0%	mié 27/01/10																		
<b>Contratación de Supervisión Sección 1 y 2 Corredor Logístico</b>	<b>449</b>	<b>mar 20/03/07</b>	<b>188 días</b>	<b>0%</b>	<b>mar 11/12/07</b>																		
Preparación de Carta EOI	450	mar 20/03/07	5 días	0%	lun 26/03/07																		
NO MCA - Carta EOI	451	mar 27/03/07	5 días	0%	lun 02/04/07																		
NO MCC - Carta EOI	452	mar 03/04/07	10 días	0%	mié 18/04/07																		
Publicación de aviso	453	jue 19/04/07	5 días	0%	mié 25/04/07																		
Recepción de EOI	454	jue 26/04/07	10 días	0%	jue 10/05/07																		
Selección lista corta de consultoras	455	vie 11/05/07	10 días	0%	jue 24/05/07																		
MCA N.O. - Lista Corta	456	vie 25/05/07	5 días	0%	jue 31/05/07																		
MCC N.O. - Lista Corta	457	vie 01/06/07	10 días	0%	jue 14/06/07																		
Publicación de Resultados (Lista Corta)	458	vie 15/06/07	1 día	0%	vie 15/06/07																		
Preparación de DOL	459	vie 22/06/07	10 días	0%	jue 05/07/07																		
MCA N.O. - DOL	460	vie 06/07/07	5 días	0%	jue 12/07/07																		
MCC N.O. - DOL	461	vie 13/07/07	10 días	0%	jue 26/07/07																		
Envío DOL a Lista Corta	462	vie 27/07/07	2 días	0%	lun 30/07/07																		
Recepción de Ofertas	463	mar 31/07/07	20 días	0%	lun 27/08/07																		
Evaluación de ofertas técnicas	464	mar 28/08/07	15 días	0%	lun 17/09/07																		
Notificación de fecha de apertura ofertas economicas	465	mar 18/09/07	3 días	0%	jue 20/09/07																		
Apertura de ofertas economicas	466	vie 21/09/07	1 día	0%	vie 21/09/07																		
Evaluación final en base a calidad y costo	467	lun 24/09/07	5 días	0%	vie 28/09/07																		
MCA N.O. - Selección final	468	lun 01/10/07	5 días	0%	vie 05/10/07																		
MCC N.O. - Selección final	469	lun 08/10/07	10 días	0%	vie 19/10/07																		
Negociación con empresa seleccionada	470	lun 22/10/07	10 días	0%	vie 02/11/07																		
MCA N.O. - Borrador de Contrato	471	lun 05/11/07	5 días	0%	vie 09/11/07																		
MCC N.O. - Borrador de Contrato	472	lun 12/11/07	10 días	0%	vie 23/11/07																		
Firma de contrato	473	lun 26/11/07	2 días	0%	mar 27/11/07																		
Orden de Inicio	474	mar 27/11/07	0 días	0%	mar 27/11/07																		
Movilización	475	mié 28/11/07	10 días	0%	mar 11/12/07																		
<b>Contratación Construcción Sección 1 y 2 Corredor Logístico</b>	<b>476</b>	<b>mar 03/04/07</b>	<b>219 días</b>	<b>0%</b>	<b>mié 06/02/08</b>																		
Preparación de Invitación a Precalificar	477	mar 03/04/07	5 días	0%	mié 11/04/07																		
NO MCA - Invitación a Precalificar	478	jue 12/04/07	5 días	0%	mié 18/04/07																		
NO MCC - Invitación a Precalificar	479	jue 19/04/07	10 días	0%	jue 03/05/07																		
Publicación de aviso	480	vie 04/05/07	5 días	0%	jue 10/05/07																		
Recepción de Documento de Precalificación	481	vie 11/05/07	10 días	0%	jue 24/05/07																		
Selección lista corta de contratistas	482	vie 25/05/07	10 días	0%	jue 07/06/07																		
MCA N.O. - Lista Corta	483	vie 08/06/07	5 días	0%	jue 14/06/07																		
MCC N.O. - Lista Corta	484	vie 15/06/07	10 días	0%	jue 28/06/07																		

Proyecto: Plan de Desarrollo 2006-2010  
 Fecha: 05/08/06

Tarea: Hito: Tarea resumida: Progreso resumido: Tareas externas: Agrupar por síntesis: Fecha limite:


Progreso: Resumen: Hito resumido: División: Resumen del proyecto:





Programa Cuenta del Desafío del Milenio  
Cronograma de Implementación del Programa

Nombre	Id	Comienzo	Duración	% completado	Fin	tri 2 2006		tri 3 2006		tri 4 2006			tri 1 2007			tri 2 2007			tri 3 2007		tri 4 2007		
						abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
Preparación de DOL	622	vie 31/08/07	30 días	0%	jue 11/10/07																		
MCA N.O. - DOL	623	vie 12/10/07	5 días	0%	jue 18/10/07																		
MCC N.O. - DOL	624	vie 19/10/07	10 días	0%	jue 01/11/07																		
Envío DOL a Lista Corta	625	lun 26/11/07	2 días	0%	mar 27/11/07																		
Recepción de Ofertas	626	mié 28/11/07	30 días	0%	mar 09/01/08																		
Evaluación de ofertas	627	mié 09/01/08	20 días	0%	mar 05/02/08																		
MCA N.O. - Selección final	628	mié 06/02/08	5 días	0%	mar 12/02/08																		
MCC N.O. - Selección final	629	mié 13/02/08	5 días	0%	mar 19/02/08																		
Negociación con empresa seleccionada	630	mié 20/02/08	10 días	0%	mar 04/03/08																		
MCA N.O. - Borrador de Contrato	631	mié 05/03/08	5 días	0%	mar 11/03/08																		
MCC N.O. - Borrador de Contrato	632	mié 12/03/08	10 días	0%	mar 25/03/08																		
Firma de contrato	633	mié 26/03/08	2 días	0%	jue 27/03/08																		
Orden de inicio	634	jue 27/03/08	0 días	0%	jue 27/03/08																		
Movilización	635	vie 28/03/08	30 días	0%	jue 08/05/08																		
<b>Ejecucion Obras Caminos Secundarios Lote 2</b>	<b>636</b>	<b>vie 09/05/08</b>	<b>260 días</b>	<b>0%</b>	<b>jue 07/05/09</b>																		
Ejecucion	637	vie 09/05/08	260 días	0%	jue 07/05/09																		
Lote 2 Terminado	638	jue 07/05/09	0 días	0%	jue 07/05/09																		
<b>3.3 Sistema de Control de Pesos</b>	<b>639</b>	<b>mar 23/01/07</b>	<b>505 días</b>	<b>0%</b>	<b>jue 01/01/09</b>																		
Definición de Criterios de Selección de Sitios	640	mar 23/01/07	20 días	0%	lun 19/02/07																		
Identificación de sitios de construcción Lote 1 y 2	641	mar 20/02/07	20 días	0%	lun 19/03/07																		
Diseño Alternativas Operación Estaciones de Peso	642	mar 20/03/07	90 días	0%	jue 26/07/07																		
Preparación DOL Construcción y Equipamiento Estaciones de Peso	643	vie 27/07/07	40 días	0%	jue 20/09/07																		
Aprobación Plan Implementación Estaciones de Peso MCA, MCC	644	vie 21/09/07	15 días	0%	jue 11/10/07																		
Diseño, Supervision y Construcción Lote 1	645	vie 12/10/07	180 días	0%	jue 19/06/08																		
Adquisición de Equipo de Control de Peso Lote 1	646	vie 21/09/07	150 días	0%	jue 17/04/08																		
Inauguración Lote 1	647	jue 19/06/08	0 días	0%	jue 19/06/08																		
Diseño, Supervision y Construcción Lote 2	648	vie 25/04/08	180 días	0%	jue 01/01/09																		
Adquisición de Equipo de Control de Peso Lote 2	649	vie 25/04/08	150 días	0%	jue 20/11/08																		
Inauguración Lote 2	650	jue 01/01/09	0 días	0%	jue 01/01/09																		
<b>4. Monitoreo y Evaluación (M&amp;E)</b>	<b>651</b>	<b>jue 15/06/06</b>	<b>1112 días</b>	<b>18%</b>	<b>jue 30/09/10</b>																		
<b>Plan M&amp;E</b>	<b>652</b>	<b>jue 15/06/06</b>	<b>57 días</b>	<b>56%</b>	<b>vie 01/09/06</b>																		
Borrador de Plan	653	jue 15/06/06	25 días	90%	mié 19/07/06																		
Preaprobación MCC	654	lun 24/07/06	5 días	0%	vie 28/07/06																		
JD MCA-H Aprobación	655	lun 21/08/06	5 días	0%	vie 25/08/06																		
MCC N.O. Plan M&E	656	lun 28/08/06	5 días	0%	vie 01/09/06																		
Publicación del Plan M&E	657	vie 01/09/06	0 días	0%	vie 01/09/06																		
<b>Control de Calidad de Datos</b>	<b>658</b>	<b>mar 01/08/06</b>	<b>1079 días</b>	<b>16%</b>	<b>jue 30/09/10</b>																		
<b>Selección y contratación de Firma</b>	<b>659</b>	<b>mar 01/08/06</b>	<b>120 días</b>	<b>16%</b>	<b>lun 22/01/07</b>																		
Elaboración TDR Firma Calidad de Datos y Evaluación de Impacto (Consultor Individual Internacional)	660	mar 01/08/06	30 días	60%	lun 11/09/06																		
Preparación de DOL	661	mar 12/09/06	5 días	0%	mar 19/09/06																		
MCC N.O. - DOL incluyendo TDR	662	mar 26/09/06	5 días	0%	lun 02/10/06																		
Publicación Pedido Propuestas	663	mié 04/10/06	1 día	0%	mié 04/10/06																		
Recepción de Ofertas	664	jue 05/10/06	20 días	0%	jue 02/11/06																		
Evaluación de ofertas técnicas	665	mar 07/11/06	10 días	0%	lun 20/11/06																		
MCC N.O. reporte de evaluación técnica	666	mar 21/11/06	5 días	0%	lun 27/11/06																		
Notificación de fecha de apertura ofertas economicas	667	mar 28/11/06	2 días	0%	mié 29/11/06																		
Apertura de ofertas economicas	668	jue 30/11/06	1 día	0%	jue 30/11/06																		
Evaluación final en base a calidad y costo	669	vie 01/12/06	5 días	0%	jue 07/12/06																		
MCC N.O. - Selección final	670	vie 08/12/06	5 días	0%	jue 14/12/06																		
Aprobación de Selección por JD de MCA-Honduras	671	vie 15/12/06	10 días	0%	vie 29/12/06																		
Negociación con empresa seleccionada	672	mar 02/01/07	5 días	0%	lun 08/01/07																		
MCC N.O. - Borrador de Contrato	673	mar 09/01/07	5 días	0%	lun 15/01/07																		
Firma de contrato y Orden de Inicio	674	mar 16/01/07	5 días	0%	lun 22/01/07																		
<b>Control de Calidad de datos</b>	<b>675</b>	<b>lun 05/03/07</b>	<b>929.25 días</b>	<b>0%</b>	<b>jue 30/09/10</b>																		
Reporte de Calidad de datos	676	lun 05/03/07	0 días	0%	lun 05/03/07																		
Reporte Trimestral de Calidad de datos	677	vie 29/06/07	0 días	0%	vie 29/06/07																		
Reporte Trimestral de Calidad de datos	678	vie 28/09/07	0 días	0%	vie 28/09/07																		
Reporte Semestral de Calidad de datos	679	lun 31/03/08	0 días	0%	lun 31/03/08																		
Reporte Semestral de Calidad de datos	680	mar 30/09/08	0 días	0%	mar 30/09/08																		
Reporte Semestral de Calidad de datos	681	mar 31/03/09	0 días	0%	mar 31/03/09																		
Reporte Semestral de Calidad de datos	682	mié 30/09/09	0 días	0%	mié 30/09/09																		
Reporte Semestral de Calidad de datos	683	mié 31/03/10	0 días	0%	mié 31/03/10																		
Reporte Semestral de Calidad de datos	684	jue 30/09/10	0 días	0%	jue 30/09/10																		
<b>Evaluación de Impacto del Programa</b>	<b>685</b>	<b>mar 12/09/06</b>	<b>1049 días</b>	<b>3%</b>	<b>jue 30/09/10</b>																		
<b>Contratación de Firma Evaluadora</b>	<b>686</b>	<b>mar 12/09/06</b>	<b>90 días</b>	<b>3%</b>	<b>lun 22/01/07</b>																		
Preparación de DOL	687	mar 12/09/06	10 días	30%	mar 26/09/06																		
MCC N.O. - DOL	688	mié 27/09/06	5 días	0%	mié 04/10/06																		
Envío DOL a Lista Corta	689	jue 05/10/06	1 día	0%	jue 05/10/06																		
Recepción de Ofertas	690	vie 06/10/06	20 días	0%	vie 03/11/06																		
Evaluación de ofertas técnicas	691	mar 07/11/06	10 días	0%	lun 20/11/06																		



Proyecto: Plan de Gestión de Datos  
 Fecha: 05/03/2006

Tarea (blue bar)      Hito (diamond)      Tarea resumida (black bar)      Progreso resumido (blue bar with dots)      Tareas externas (grey bar)      Agrupar por síntesis (arrow)      Fecha limite (down arrow)

Progreso (black bar)      Resumen (black bar)      Hito resumido (diamond)      División (dotted bar)      Resumen del proyecto (grey bar)



Programa Cuenta del Desafío del Milenio  
Cronograma de Implementación del Programa

Nombre	Id	Comienzo	Duración	% completado	Fin	tri 2 2006		tri 3 2006			tri 4 2006			tri 1 2007		tri 2 2007			tri 3 2007			tri 4 2007	
						abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
Firma de contrato/Emisión orden de Inicio	762	mar 15/08/06	3 días	0%	jue 17/08/06																		
Movilización	763	vie 18/08/06	5 días	0%	jue 24/08/06																		
Ejecución de Auditoría y presentación de Informe	764	vie 25/08/06	40 días	0%	mar 24/10/06																		
Informe de Auditoría aprobado por MCC	765	mar 24/10/06	0 días	0%	mar 24/10/06																		
<b>Auditoría Julio 2006- Junio 2010</b>	<b>766</b>	<b>lun 04/09/06</b>	<b>1042 días</b>	<b>0%</b>	<b>vie 10/09/10</b>																		
Contratación de Firma Auditora	767	lun 04/09/06	95 días	0%	vie 19/01/07																		
Preparación de Carta EOI	768	lun 04/09/06	5 días	0%	vie 08/09/06																		
NO MCC - Carta EOI	769	lun 11/09/06	5 días	0%	lun 18/09/06																		
Publicación de aviso	770	mar 19/09/06	5 días	0%	lun 25/09/06																		
Recepción de EOI	771	mar 26/09/06	10 días	0%	mar 10/10/06																		
Selección lista corta de auditores	772	mié 11/10/06	5 días	0%	mié 18/10/06																		
MCC N.O. - Lista Corta	773	jue 19/10/06	5 días	0%	mié 25/10/06																		
Notificación de Resultados Lista Corta	774	jue 26/10/06	1 día	0%	jue 26/10/06																		
Preparación de DOL	775	vie 27/10/06	5 días	0%	jue 02/11/06																		
MCC N.O. - DOL	776	vie 03/11/06	5 días	0%	jue 09/11/06																		
Envío DOL a Lista Corta	777	vie 10/11/06	1 día	0%	vie 10/11/06																		
Recepción de Ofertas	778	lun 13/11/06	10 días	0%	vie 24/11/06																		
Evaluación de ofertas técnicas y económicas	779	lun 27/11/06	10 días	0%	vie 08/12/06																		
MCC- NO Dictamen Técnico y Económico	780	lun 11/12/06	10 días	0%	vie 22/12/06																		
Firma de contrato/Emisión orden de Inicio	781	mar 26/12/06	2 días	0%	mié 27/12/06																		
Movilización	782	lun 08/01/07	10 días	0%	vie 19/01/07																		
<b>Auditoría Julio-Diciembre 2006</b>	<b>783</b>	<b>jue 01/02/07</b>	<b>30 días</b>	<b>0%</b>	<b>mié 14/03/07</b>																		
Ejecución de Auditoría y presentación de Informe	784	jue 01/02/07	30 días	0%	mié 14/03/07																		
Informe de Auditoría No 2 aprobado por MCC	785	mié 14/03/07	0 días	0%	mié 14/03/07																		
<b>Auditoría Enero -Junio 2007</b>	<b>786</b>	<b>lun 02/07/07</b>	<b>30 días</b>	<b>0%</b>	<b>vie 10/08/07</b>																		
Ejecución de Auditoría y presentación de Informe	787	lun 02/07/07	30 días	0%	vie 10/08/07																		
Informe de Auditoría No 3 aprobado por MCC	788	vie 10/08/07	0 días	0%	vie 10/08/07																		
<b>Auditoría Julio-Diciembre 2007</b>	<b>789</b>	<b>lun 07/01/08</b>	<b>30 días</b>	<b>0%</b>	<b>vie 15/02/08</b>																		
Ejecución de Auditoría y presentación de Informe	790	lun 07/01/08	30 días	0%	vie 15/02/08																		
Informe de Auditoría No 4 aprobado por MCC	791	vie 15/02/08	0 días	0%	vie 15/02/08																		
<b>Auditoría Enero -Junio 2008</b>	<b>792</b>	<b>mar 01/07/08</b>	<b>30 días</b>	<b>0%</b>	<b>lun 11/08/08</b>																		
Ejecución de Auditoría y presentación de Informe	793	mar 01/07/08	30 días	0%	lun 11/08/08																		
Informe de Auditoría aprobado por MCC	794	lun 11/08/08	0 días	0%	lun 11/08/08																		
<b>Auditoría Julio-Diciembre 2008</b>	<b>795</b>	<b>lun 05/01/09</b>	<b>30 días</b>	<b>0%</b>	<b>vie 13/02/09</b>																		
Ejecución de Auditoría y presentación de Informe	796	lun 05/01/09	30 días	0%	vie 13/02/09																		
Informe de Auditoría aprobado por MCC	797	vie 13/02/09	0 días	0%	vie 13/02/09																		
<b>Auditoría Enero -Junio 2009</b>	<b>798</b>	<b>lun 03/08/09</b>	<b>30 días</b>	<b>0%</b>	<b>vie 11/09/09</b>																		
Ejecución de Auditoría y presentación de Informe	799	lun 03/08/09	30 días	0%	vie 11/09/09																		
Informe de Auditoría aprobado por MCC	800	vie 11/09/09	0 días	0%	vie 11/09/09																		
<b>Auditoría Julio-Diciembre 2009</b>	<b>801</b>	<b>lun 04/01/10</b>	<b>30 días</b>	<b>0%</b>	<b>vie 12/02/10</b>																		
Ejecución de Auditoría y presentación de Informe	802	lun 04/01/10	30 días	0%	vie 12/02/10																		
Informe de Auditoría aprobado por MCC	803	vie 12/02/10	0 días	0%	vie 12/02/10																		
<b>Auditoría Enero -Junio 2010</b>	<b>804</b>	<b>lun 02/08/10</b>	<b>30 días</b>	<b>0%</b>	<b>vie 10/09/10</b>																		
Ejecución de Auditoría y presentación de Informe	805	lun 02/08/10	30 días	0%	vie 10/09/10																		
Informe de Auditoría aprobado por MCC	806	vie 10/09/10	0 días	0%	vie 10/09/10																		
<b>7. Plan de adquisiciones MCA-H</b>	<b>807</b>	<b>mar 30/05/06</b>	<b>916 días</b>	<b>10%</b>	<b>vie 11/12/09</b>																		
<b>Manual Operacional de Adquisiciones MCA-H</b>	<b>808</b>	<b>lun 24/07/06</b>	<b>50 días</b>	<b>42%</b>	<b>lun 02/10/06</b>																		
Elaboración y publicación EOI para elaboración Manual Operacional	809	lun 24/07/06	5 días	100%	vie 28/07/06																		
Elaboración Terminos de Referencia	810	lun 24/07/06	10 días	100%	vie 04/08/06																		
Selección y contratación de consultor individual local	811	lun 07/08/06	10 días	80%	vie 18/08/06																		
Elaboración Manual Operacional	812	lun 21/08/06	20 días	0%	lun 18/09/06																		
Aprobación MCC Manual Operacional Adquisiciones MCA H	813	mar 19/09/06	10 días	0%	lun 02/10/06																		
<b>Plan Adquisiciones MCA-H 2006-2010</b>	<b>814</b>	<b>lun 24/07/06</b>	<b>877 días</b>	<b>15%</b>	<b>vie 11/12/09</b>																		
<b>PAD 2006-2007</b>	<b>815</b>	<b>lun 24/07/06</b>	<b>25 días</b>	<b>40%</b>	<b>vie 25/08/06</b>																		
Elaboración Plan 7/06-12/07	816	lun 24/07/06	10 días	100%	vie 04/08/06																		
Pre aprobación Plan por MCC	817	lun 07/08/06	5 días	0%	vie 11/08/06																		
No Objeción Plan Consejo Directivo MCA-H	818	lun 14/08/06	5 días	0%	vie 18/08/06																		
No Objeción Plan MCC	819	lun 21/08/06	5 días	0%	vie 25/08/06																		
<b>Publicación Plan de Adquisiciones 1</b>	<b>820</b>	<b>vie 25/08/06</b>	<b>0 días</b>	<b>0%</b>	<b>vie 25/08/06</b>																		
<b>PAD 2007-2008</b>	<b>821</b>	<b>lun 13/11/06</b>	<b>20 días</b>	<b>25%</b>	<b>vie 08/12/06</b>																		
Elaboración Plan 1/07-6/08	822	lun 13/11/06	5 días	100%	vie 17/11/06																		
Pre aprobación Plan por MCC	823	lun 20/11/06	5 días	0%	vie 24/11/06																		
No Objeción Plan Consejo Directivo MCA-H	824	lun 27/11/06	5 días	0%	vie 01/12/06																		
No Objeción Plan MCC	825	lun 04/12/06	5 días	0%	vie 08/12/06																		
<b>Publicación Plan de Adquisiciones 2</b>	<b>826</b>	<b>vie 08/12/06</b>	<b>0 días</b>	<b>0%</b>	<b>vie 08/12/06</b>																		
<b>PAD 2008-2009</b>	<b>827</b>	<b>lun 14/05/07</b>	<b>20 días</b>	<b>25%</b>	<b>vie 08/06/07</b>																		
Elaboración Plan 7/07-12/08	828	lun 14/05/07	5 días	100%	vie 18/05/07																		
Pre aprobación Plan por MCC	829	lun 21/05/07	5 días	0%	vie 25/05/07																		
No Objeción Plan Consejo Directivo MCA-H	830	lun 28/05/07	5 días	0%	vie 01/06/07																		
No Objeción Plan MCC	831	lun 04/06/07	5 días	0%	vie 08/06/07																		

Proyecto: Plan de Adquisiciones MCA-H  
 Fecha: mar 05/08/06


Tarea (rectángulo azul)    Hito (rombo negro)    Tarea resumida (rectángulo gris)    Progreso resumido (rectángulo azul con líneas)    Tareas externas (rectángulo negro)    Agrupar por síntesis (rectángulo negro con líneas)    Fecha limite (triángulo verde)

Progreso (rectángulo negro)    Resumen (rectángulo negro con líneas)    Hito resumido (rombo negro)    División (rectángulo azul con líneas)    Resumen del proyecto (rectángulo negro con líneas)





Programa Cuenta del Desafío del Milenio  
Cronograma de Implementación del Programa



Proyecto: Plan de Desarrollo  
Fecha: 05/08/06

Tarea		Hito		Tarea resumida		Progreso resumido		Tareas externas		Agrupar por síntesis	
Progreso		Resumen		Hito resumido		División		Resumen del proyecto		Fecha límite	


Programa Cuenta del Desafío del Milenio  
Cronograma de Implementación del Programa



Proyecto: Plan de Desarrollo 2006  
Fecha: 05/08/06

Tarea		Hito		Tarea resumida		Progreso resumido		Tareas externas		Agrupar por síntesis	
Progreso		Resumen		Hito resumido		División		Resumen del proyecto		Fecha límite	


Programa Cuenta del Desafío del Milenio  
 Cronograma de Implementación del Programa



Proyecto: Plan de Desarrollo  
 Fecha: 05/08/06

Tarea		Hito		Tarea resumida		Progreso resumido		Tareas externas		Agrupar por síntesis	
Progreso		Resumen		Hito resumido		División		Resumen del proyecto		Fecha límite	

Programa Cuenta del Desafío del Milenio  
Cronograma de Implementación del Programa



Proyecto: Plan de Desarrollo  
Fecha: 05/08/06

- Tarea Tarea resumida Progreso resumido Tareas externas Agrupar por síntesis
- Progreso Resumen Hito resumido División Resumen del proyecto Fecha límite


Programa Cuenta del Desafío del Milenio  
Cronograma de Implementación del Programa

tri 1 2008			tri 2 2008			tri 3 2008			tri 4 2008			tri 1 2009			tri 2 2009			tri 3 2009			tri 4 2009			tri 1 2010			tri 2 2010			tri 3 2010			tri 4 2010			tri 1 2011			tri 2 2011			
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
[Empty Gantt chart area with a few graphical elements on the left side]																																										

Proyecto: Plan de Desarrollo  
Fecha: 05/08/06

Tarea		Hito		Tarea resumida		Progreso resumido		Tareas externas		Agrupar por síntesis	
Progreso		Resumen		Hito resumido		División		Resumen del proyecto		Fecha límite	


Programa Cuenta del Desafío del Milenio  
Cronograma de Implementación del Programa



Proyecto: Plan de Desarrollo  
Fecha: 05/08/06

Tarea		Hito		Tarea resumida		Progreso resumido		Tareas externas		Agrupar por síntesis	
Progreso		Resumen		Hito resumido		División		Resumen del proyecto		Fecha límite	


Programa Cuenta del Desafío del Milenio  
Cronograma de Implementación del Programa



Proyecto: Plan de Desarrollo  
Fecha: 05/08/06

Tarea		Hito		Tarea resumida		Progreso resumido		Tareas externas		Agrupar por síntesis	
Progreso		Resumen		Hito resumido		División		Resumen del proyecto		Fecha límite	


Programa Cuenta del Desafío del Milenio  
Cronograma de Implementación del Programa



Proyecto: Plan de Desarrollo  
Fecha: 05/08/06


Tarea		Hito		Tarea resumida		Progreso resumido		Tareas externas		Agrupar por síntesis	
Progreso		Resumen		Hito resumido		División		Resumen del proyecto		Fecha límite	

Programa Cuenta del Desafío del Milenio  
Cronograma de Implementación del Programa



Proyecto: Plan de Desarrollo 2006  
Fecha: 05/08/06


Programa Cuenta del Desafío del Milenio  
Cronograma de Implementación del Programa



Proyecto: Plan de Desarrollo  
Fecha: 05/08/06

- Tarea Hito
- Progreso Resumen
- Tarea resumida Hito resumido
- Progreso resumido División
- Tareas externas Resumen del proyecto
- Agrupar por síntesis Fecha límite


Programa Cuenta del Desafío del Milenio  
Cronograma de Implementación del Programa



Proyecto: Plan de Desarrollo  
Fecha: 05/08/06

Tarea		Hito		Tarea resumida		Progreso resumido		Tareas externas		Agrupar por síntesis	
Progreso		Resumen		Hito resumido		División		Resumen del proyecto		Fecha límite	


Programa Cuenta del Desafío del Milenio  
Cronograma de Implementación del Programa



Proyecto: Plan de Desarrollo  
Fecha: 05/08/06

Tarea		Hito		Tarea resumida		Progreso resumido		Tareas externas		Agrupar por síntesis	
Progreso		Resumen		Hito resumido		División		Resumen del proyecto		Fecha límite	


Programa Cuenta del Desafío del Milenio  
 Cronograma de Implementación del Programa



Proyecto: Plan de Desarrollo  
 Fecha: 05/08/06

- Tarea Hito
- Progreso Resumen
- Tarea resumida Hito resumido
- División
- Tareas externas Resumen del proyecto
- Agrupar por síntesis
- Fecha límite

Programa Cuenta del Desafío del Milenio  
 Cronograma de Implementación del Programa



Proyecto: Plan de Desarrollo  
 Fecha: 05/08/06

Tarea		Hito		Tarea resumida		Progreso resumido		Tareas externas		Agrupar por síntesis	
Progreso		Resumen		Hito resumido		División		Resumen del proyecto		Fecha límite	