



La Iguala, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: OZNI.BEJARANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/04/2018

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD	ALDEA DE RIO BLANCO	11	11	019	N°22- 200,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50.00 %	100,000.00	50.00 %	EN PROCESO	
2	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA DE EL MANGO	11	11	100	N° 22-0.00 2017	0.00	0.00	30,788.33	0.00	30,788.33	0.00	0.00	30,788.33	0.00	0.00	30,788.33	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	CONSTRUCCIÓN DE KINDER	BO. NUEVE POSAS ALDEA LOS LLANOS	11	11	169	N° 22-0.00 2017	0.00	0.00	479,568.00	0.00	479,568.00	0.00	0.00	396,630.50	0.00	0.00	396,630.50	82.00 %	82,937.50	17.00 %	EN PROCESO	
4	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA	BO. LA JOYA ALDEA DE TABLONES	11	11	274	N° 22-100,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA DE NTO GUILACA	11	11	307	N° 22-0.00 2017	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA DE LAS PILAS	11	11	309	N° 22-0.00 2017	0.00	0.00	41,883.33	0.00	41,883.33	0.00	0.00	41,883.33	0.00	0.00	41,883.33	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA DE NTO GUAILACA	11	11	308	07 0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	57,000.00	100.00 %	TERMINADO	
8	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR	ALDEA DE JACAN	11	11	269	07 100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD	ALDEA DE OLOMINAS	11	11	017	N°22- 200,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE	ALDEA DE GUADALUPE, QUIOCO Y DE SISTEMA LLANO LARGO	11	11	035	N° 22-300,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	130,812.50	0.00	0.00	130,812.50	43.00 %	169,187.50	56.00 %	EN PROCESO	
11	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA DE LAGUNAS	11	11	02	N° 22-100,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE	ALDEA DEL CAJA ZAPOTE	11	11	071	N° 22-50,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA	BO. CARRIZALES	11	11	90	N° 22-200,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



La Iguala, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: OZNI.BEJARANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/04/2018

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
14	CONSTRUCCION PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA DE ESQUINGUAL	11	11	181	N° 22-200,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	PROYECTO DE CONSTRUCCION ELECTRIFICACION	ALDEA DE MONTE LARGO	11	11	211	N° 22-300,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	PROYECTO DE AGUA POTABLE	ALDEA DE CHUSQUIN	11	11	236	N° 22-0.00 2017	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	28.00 %	25,000.00	71.00 %	NO SE EJECUTO	
17	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE	ALDEA DE LOS LLANOS	11	11	248	N° 22-0.00 2017	0.00	0.00	65,558.33	0.00	65,558.33	0.00	0.00	65,558.33	0.00	0.00	65,558.33	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	PROYECTO DE CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA	ALDEA DE SANTA ANA	11	11		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA DE MONTE LARGO	11	11	281	N° 22-200,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	PROYECTO DE CONSTRUCCION ELECTRIFICACION	ALDEA DE CURUNATE	11	11	286	N° 22-300,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	MEJORAMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	La Iguala	11	11	297	N° 22-420,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	108,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	116,000.00	27.00 %	304,000.00	72.00 %	NO SE EJECUTO	
22	PROYECTO DE CONSTRUCCION ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL	BO. ARENALES	11	11	307	N° 22-0.00 2017	179,476.57	0.00	337,522.03	0.00	516,998.60	0.00	0.00	198,619.52	0.00	0.00	198,619.52	38.00 %	318,379.08	61.00 %	EN PROCESO	
23	PROYECTO DE CONSTRUCCION GRADERIA EN CANCHA DE FUTBOL	ALDEA DE GUADALUPE	11	11	310	N° 22-0.00 2017	0.00	0.00	27,497.00	0.00	27,497.00	0.00	0.00	27,497.00	0.00	0.00	27,497.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
24	CONSTRUCCION AULA ESCOLAR	LAS VEGAS	11	11	207	07 100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	COMPRA DE LA IGUALA MOTONIVEL ADORA		11	11	295	07 1,080,694.18	0.00	0.00	0.00	790,000.00	290,694.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	290,694.18	100.00 %	NO SE EJECUTO	



La Iguala, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: OZNI.BEJARANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/04/2018

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
26	PROYECTO SOBRE CONSTRUCCIÓN QUEBRADA EL ZALADON PUENTE		11	11	312	02	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	157,937.58	0.00	0.00	0.00	0.00	157,937.58	31.00 %	342,062.42	68.00 %	EN PROCESO	
27	MEJORAMIE LA IGUALA NTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		11	11	297	07	420,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	620,000.00	313,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	383,000.00	61.00 %	237,000.00	38.00 %	EN PROCESO	
28	PROYECTO ALDEA DE CONSTRUCCIÓN ADOVAL CERCA PERIMETRA L		11	11	274	07	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	COMPRA DE ALDEA DEL TERRENO MANGO		11	11	311	02	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	33.00 %	60,000.00	66.00 %	EN PROCESO	
Totales							4,470,694.18	179,476.57	0.00	1,921,817.02	1,990,000.00	4,581,987.77	708,937.58	0.00	1,036,789.51	0.00	0.00	1,745,727.09		2,836,260.68			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN ALBERTO REYES REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

OZNI SIMEI BEJARANO DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELENA CORTEZ VARGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk474PhIJ6E4BPxdQIKMuT46YFZZOI1DhH/+T9O5DxyfB7wc94r431bCzAKLhs5bY5y30T5k6ld1lpnAoHDbNaUb0re/DF+DqNk0LSX1GaD/ReWYn+w9VLzIRVqjozc
0wUZGActPPn8CZ+SYB41q1J+V6Zyl+kYh3Qz5sPW2SYkuUymRlHlqy3CYG4SRRgdfOGxeXhw3xCFtjWSGIYwFbb9i0yUKd6sPC/+qpZN5jbeNtA6i7kU/zDhFOmjMa/AagA3T0
TXGD0Q9mvrGhk7Yh39