



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
 TEL/FAX 2641-0729
 Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE ABRIL 2018

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO							EJECUCION DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Proyectado	Fecha de Finalización Proyectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de aula virtual en el Inst. Héctor Mejía Lara	Bo. San Francisco	Mejorar las condiciones educativas del municipio	El proyecto consiste en la construcción de un aula con paredes de bloque, techo de canaleta y aluzinc y piso de cemento con las dimensiones siguientes: 10.5 m de largo por 9.3 m de ancho. Dicha aula será utilizada para realizar conferencias y actividades que conlleven el uso de la tecnología afines a la carrera de educación media "Bachillerato Técnico Profesional en Informática"	Directamente se beneficiarán los estudiantes y profesores del Instituto que en el año 2017 era de 256 estudiantes y 17 profesores que actualmente asisten a la escuela. 40 niños	Se contrató un albañil por parte del Instituto como contraparte del proyecto. Nombre: Carlos Mejía Portillo	Fondos municipales contraparte de beneficiarios	L. 208,660.00	30-nov-17	Este Proyecto está ejecutado en un 100%	L. 208,660.00	may-18	Hubo retraso en la ejecución	N/A	Hubo variación en el tiempo de ejecución . Se espera finalizarlo en el mes de mayo.	El retraso fue debido a las lluvias y al cambio de administración
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento de Sistema de agua	El Carrizal	Mejorar las condiciones de acceso al agua de los habitantes de la comunidad El Carrizal	El proyecto consiste la construcción de un nuevo tanque, línea de conducción ya ampliación de la red de distribución. Además se instalará una bomba sumergible para la extracción del agua del lugar llamado Los Chorros y enviarse al nuevo tanque para distribuirla en la comunidad ya que con el sistema actual se presentan muchas deficiencias del vital líquido	Directamente se beneficiarán todos los habitantes de la comunidad El Carrizal. Según estudio de línea base 2015 son 467 habitantes	La junta de agua fue la encargada de la ejecución del proyecto y siendo directamente la municipalidad encargada de la instalación de la bomba sumergible e instalación eléctrica.	Fondos municipales Fondos de contraparte de la comunidad a través de la Junta de Agua	L. 300,000.00	30-nov-17	Este Proyecto ya se Cumlino esta ejecutado en un 100%	L. 300,000.00	jul-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de viviendas solidarias adecuadas por emergencia en el municipio (Sr. Ramón Menjivar)	Las Brisas	Mejorar las condiciones vida de una familia de escasos recursos economicos	El proyecto consiste la construcción de una vivienda de bloque, techo de canaleta y zinc, y piso de cemento con su unidad sanitaria. Las dimensiones son de 5X 6 m. El proyecto se está realizando como una emergencia ya que la vivienda de esta familia fue dañada por las fuertes lluvias y movimientos del terreno donde se ubica la misma.	Directamente se beneficiará 1 familia de cuatro miembros	Nombre del Albañil: Gerson Oswaldo Díaz Ident. No. 1614-1985-00162	Fondos municipales	L. 100,000.00	30-nov-17	Este Proyecto, esta ejecutado en un 100%	L. 100,000.00	may-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de tanque del agua	Barrio Buena Vista	Mejorar las Condiciones de vida de los habitantes del Barrio	El Proyecto consiste en la construcción de un tanque para abastecimiento de agua para beneficiar los habitantes del Barrio Buena vista y así puedan tener mejor calidad de vida.	Directamente se beneficiarán los habitantes del area Rural del Municipio en el Barrio de Buena Vista	Se contrató un albañil para actividades de construcción de Tanque de agua de Buena Vista. Nombre: Miguel Angel Tabora Escobar N. Iden. 049-1960-00051	Fondos municipales	L. 250,000.00	30/11/2017	Se culminó con la Construcción del tanque, ya se hizo la instalación de toda la tubería. Y se Construyeron las cajas de las válvulas. El proyecto se encuentra ejecutado en un 85%	L. 250,000.00	30/06/2018	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Reparación de Cerco del Tanque.	Barrio san Francisco	Mejorar la seguridad del Tanque para una Mejor higiene	El Proyecto Consiste en la construcción de un muro perimetral en un costado de los tanques de abastecimiento de agua para el casco urbano, se levantarán las paredes a una altura de 2.60 metros, para mayor seguridad.	Directamente se beneficiarán los habitantes del area Rural del Municipio en el Barrio San Francisco	Se contrató un albañil para actividades de reparación de cerca del Tanque del agua de Barrio San Francisco. Nombre: Rigoberto Mejía Mejía. N. Iden. 0419-1957-00138	Fondos municipales	L. 60,000.00	05/04/2018	Ya se concluyó con la Elaboración de Paredes y se hizo la instalación de puertas falta la instalación de la serpiente. El proyecto se encuentra ejecutado en un 15%	L. 60,000.00	30/06/2018	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Ampliación de Energía Eléctrica	Barrio san Francisco	Mejorar las Condiciones de vida de los habitantes del Barrio	El Proyecto consiste en la ampliación al sistema de energía eléctrica en el sector Los Manzanos del Barrio San Francisco	Directamente se beneficiarán los habitantes del area Rural del Municipio en el Barrio San Francisco	Se contrató un electricista para actividades del proyecto en Barrio San Francisco. Nombre: Misael Menjivar Mejía N. Iden. 0419-1973-00130	Fondos municipales	L. 150,000.00	30/11/2018	Se hicieron los agujeros para los postes y las Retenidas, se empezó hacer la instalación del cableado. El Proyecto se estima un avance de un 95%	L. 150,000.00	30/07/2018	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A



 Bch. Nery Orlando Pineda Menjivar
 Dirección Técnica de Gestión Municipal