



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2018

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN MAYO	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Construccion de aula en escuela Augusto C. Coello, barrio Pueblo Nuevo	Se pintó el aula. Se hizo la instalación eléctrica. Se estima un avance aproximado del 100% del proyecto.	65,000.00	1,200.00	50,061.00	14,939.00
2	Contruccion de muro perimetral en escuela Manuel Luna Castillo, barrio El Progreso	El proyecto ya se encuentra terminado. Se estima un avance aproximado del 100% del proyecto.	107,160.00	16,130.00	104,080.00	3,080.00
3	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Accesorios para reparaciones en edificio municipal	110,000.00	2,027.00	2,588.00	107,412.00
4	Ampliacion y mejoramiento de edificio de la alcaldia municipal	Se aserró la madera para fundicion de columnas y terraza de lo que sera la ampliacion del edificio de alcaldia municipal	450,000.00	455.00	4,039.00	445,961.00
5	Construccion y mejoramiento de vivienda solidaria adecuada para mujeres madres solteras	Construcción de viviendas de Sras. Rosa Amalia España y Teodora Belloza de Aldea El Modelo	300,000.00	36,129.00	101,640.00	198,360.00
6	Construccion de viviendas solidarias en el casco urbano y area rural	Se inicio la construccion de 5 viviendas solidarias con apoyo de americanos	450,000.00	109,750.00	109,750.00	340,250.00
7	Mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural	Compra de materiales (Cemento, zin) para construccion y mejoramiento de viviendas	400,000.00	123,954.00	319,237.00	80,763.00
8	Construccion y mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos en estado de emergencia afectadas por derrumbes, El Modelo, Las Brisas, Nueva Concepcion	Ramon Menjivar: Se instalacio de techo, instalacion de puertas y ventanas y se inicio la construccion de piso. Se estima un avance aproximado del 97% del proyecto.	60,000.00	26,545.00	39,847.00	20,153.00
9	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	Ya se concluyo con la Elaboracion de Paredes y se Hizo la Instalacion de puertas falta la instalacion de la serpentina. El proyecto se encuentra ejecutado en un 15%	300,000.00	33,638.00	111,875.00	188,125.00
10	Construccion de sistema de agua en B° Buena Vista	Se culmino con la Construcion del tanque , ya se hizo la Instalacion de toda la Tuberia, Y se Construyeron las cajas de las valvulas. El proyecto se encuentra ejecutado en un 85%	250,000.00	17,000.00	110,684.00	139,316.00
11	Ampliacion alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Construccion de cajas de registro para aguas negras	200,000.00	15,950.00	33,500.00	166,500.00
12	Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Conformacion y cuneteo de calles en el casco urbano	344,893.41	11,040.00	148,040.00	196,853.41

13	Mejoramiento de campo de futbol, El Modelo		30,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00
14	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	Reparacion de lamparas de alumbrado publico	150,000.00	14,154.80	17,654.80	132,345.20
15	Ampliacion servicio de energia electrica en Sector Los Manzanos Barrio San Francisco	El proyecto se encuentra finalizado	150,000.00	38,000.00	137,408.78	12,591.22
16	Ampliacion servicio energia electrica, Urbano y rural	Ampliacion servicio de energia electrica en sector campo las ranas y en barrio San Sebastian calle hacia colonia municipal	296,690.40	11,000.00	36,435.76	260,254.64
17	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Contraparte para reparacion de tramos carreteros en area rural Limpieza de cunetas en carreteras	460,000.00	112,950.00	357,015.00	102,985.00
TOTAL			5,179,907.81	572,922.80	1,951,268.59	3,228,639.22




 P.M. y C.R. Dania Iveth Mejía
 Departamento de presupuesto