

01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO.
IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 1

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE GRACIAS L.

*SECTOR, SUB SECTOR: SUR ESTE,

*NOMBRE DEL PROYECTO: PEDRIMENTADO TERESA MEDRID

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: GRACIAS LEMPIRA

*PROPOSITO: PARA PODER DAR LA POBLACION, UN MEJOR ACCESO VEHICULAR Y AYUDAR AL DESARROLLO DE LA CUIDAD.

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CON PIEDRA VISTA, Y SUS RESPECTIVOS BORDILLOS, PARA PODER MEJORAR LA VIABILIDAD VEHICULAR.
ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO: ES MEJORAR LA CALIDAD DE VIABILIDAD VEHICULAR , DE LA AVENIDA TERESA MADRID.

*IMPACTO AMBIENTAL: NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: ING. WILFREDO SAID VALLE GERENTE OBRAS PUBLICAS.

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FONDOS MUNICIPALES

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 800,000 LEMPIRAS

*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA- 24-2016

*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): TERMINADO 11.45%

*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO): L. 800,000

*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA) 31 DE JUNIO 2018

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL. EL PROYECTO SE EJECUTO DENTRO DE LO PLANIFICADO.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO: NINGUNO

*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO: NINGUNO

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS. NINGUNO

