

## IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 7

**\*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:** DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

**\* SECTOR, SUB SECTOR:** SUR, ESTE

**\*NOMBRE DEL PROYECTO:** CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA

**\*UBICACION DEL PROYECTO:** PLATANARES, GRACIAS LEMPIRA

**\*PROPOSITO:** PARA UN MAYOR ESPACIO DE AREA DE RECREACION A LA JUVENTUD DE PLATANARES ASI TENIENDO UN HABITO DE LECTURA, Y DARLE UN DESARROLLO A LA COMUNIDAD.

**\*DESCRIPCION DEL PROYECTO:** Este proyecto consta con un modulo de espacios para que el joven se sienta en un ambiente agradable para sus estudios o consultar sus tareas. Teniendo en cuenta un salon, oficinas etc.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

**\*ALCANCE DEL PROYECTO** CON EL OBJETIVO DE ENRIQUECER EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y MOTIVAR EL JOVEN A LA LECTURA, Y SU ESPACIO DE ESTUDIO.

**\*IMPACTO AMBIENTAL** Ninguno

**\*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:** Ninguno

**\* INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO:** Departamento de Obras publicas.

**\* FUENTES DE FINANCIAMIENTO:** FONDOS MUNICIPALES Y CONTRAPARTES PLAN HONDURAS

**\*PRESUPUESTO DEL PROYECTO:** L. 200,000.0

**\*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:** ACTA- 29- 2016

**\*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL):** EN EJECUCION. FINANCIERO 100%

**\*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO):** L. 200,000.0  
EL CUAL LA MUNICIPALIDAD ENTREGO EN EFECTIVO LA CONTRAPARTE

**\*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA)** 30 DE JUNIO 2018

**EJECUCION DEL PROYECTO**

EL PROYECTO SE ESTA EJECUTANDO CON EL METODO PARTICIPATIVO

ING SAID VALE  
GERENTE OBRAS MUNICIPALES



**\*RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.** NINGUNA

**\*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO** NINGUNA

**\*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO** NINGUNA

**\*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS.** NINGUNA