



MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES JUNIO 2018
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

Unidad Responsable de Ejecución de Proyectos: UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO

N	Código del Proyecto	Encargado de Ejecución (Contratista)	Nombre de Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción
1	N/A	PERSONAL MUNICIPAL	RESTAURACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL	RESTAURACION DE ESTRUCTURA DE ENTREPISO, TECHO, PAREDES Y SISTEMAS ELECTRICO E HIDROSANITARIOS DE EDIFICIO MUNICIPAL	RESTAURACION DE ESTRUCTURA DE ENTREPISO, TECHO, PAREDES Y SISTEMAS ELECTRICO E HIDROSANITARIOS DE EDIFICIO MUNICIPAL




ING. LORENZO DOMINGUEZ
JEFE DEPTO. OBRAS PUBLICAS



MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES JUNIO 2018
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

ELABORACIÓN DE PROYECTOS

N	Codigo del Proyecto	Alcance	Impacto Ambiental	Impacto de Terreno y Asentamientos	Financiamientos	Aprobación de Presupuesto	Estado Actual	Costo Finalización	Fecha Finalización
1	N/A	RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO, RESTAURACIÓN DE ENTREPISO, RESTAURACIÓN DE PAREDES HUMEDECIDAS, REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICO E HIDROSANITARIO	No hay	No Hay	Fondos Municipales	01/04/2018	En proceso	L. 2500,000.00	01/09/2018



ING LORENZO DOMÍNGUEZ
JEFE DEPTO OBRA PUBLICAS



MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES JUNIO 2018
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Código de Contrato	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera Trimestral	Variación de Costos	Variación en el Alcance y Duración del Proyecto	Razones de los Cambios antes Mencionados
N/A	N/A	No hay	No hay	No hay

ING LORENZO DOMINGUEZ
JEFE DEPTO OBRA PUBLICAS




MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES MAYO 2018
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

Unidad Responsable de Ejecución de Proyectos: UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO

N	Código del Proyecto	Encargado de Ejecución (Contratista)	Nombre de Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción
1	N/A	PERSONAL MUNICIPAL	RESTAURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL	RESTAURACION DE ESTRUCTURA DE ENTREPISO, TECHO, PAREDES Y SISTEMAS ELECTRICO E HIDROSANITARIOS DE EDIFICIO MUNICIPAL	RESTAURACION DE ESTRUCTURA DE ENTREPISO, TECHO, PAREDES Y SISTEMAS ELECTRICO E HIDROSANITARIOS DE EDIFICIO MUNICIPAL



ING LORENZO DOMINGUEZ
JEFE DEPTO OBRA PUBLICAS



MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES MAYO 2018
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

ELABORACIÓN DE PROYECTOS

N	Código del Proyecto	Alcance	Impacto Ambiental	Impacto de Terreno y Asentamientos	Financiamientos	Aprobación de Presupuesto	Estado Actual	Costo Finalización	Fecha Finalización
1	N/A	RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO, RESTAURACIÓN DE ENTREPISO, RESTAURACIÓN DE PAREDES HUMEDECIDAS, REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICO E HIDROSANITARIO	No hay	No Hay	Fondos Municipales	01/04/2018	En proceso	L. 2500,000.00	01/09/2018


ING LORENZO DOMINGUEZ
JEFE DEPTO OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES MAYO 2018
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Código de Contrato	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera Trimestral	Variación de Costos	Variación en el Alcance y Duración del Proyecto	Razones de los Cambios antes Mencionados
N/A	N/A	No hay	No hay	No hay

ING LORENZO DOMÍNGUEZ
JEFE DEPTO OBRA PÚBLICAS