

**Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento**  
**MAYO DE 2018**

Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fechas de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Variación en el costo total del Proyecto	Variación alcance y duración del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
47110	Proyecto Culminación del Cerco Perimetral de Escuela Lirios del Valle Col. Murillo Soto	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. Murillo Soto	Mejoramiento de instalaciones publicas para una mejor educacion	Consiste en la construcción del cerco perimetral de la Escuela, para seguridad de los alumnos	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 30,000.00	27/11/2017	27%	L. 30,000.00	Mayo- 2018	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Mejoramiento de Techo en Escuela Francisco R. Lozano Aldea Las Minas	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Aldea Las Minas	Mejoramiento de instalaciones publicas para una mejor educacion	Consiste en el mejoramiento del techo de las aulas de la escuela.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 30,000.00	27/11/2017	27%	L. 30,000.00	Junio - 2018	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Finalización de Aulas Esc. Esteban Sosa,Coyoles Central	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Coyoles Central	Mejoramiento de instalaciones publicas para una mejor educacion	Construccion de aulas en la escuela	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 50,000.00	27/11/2017	3%	L. 50,000.00	Junio- 2018	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Proyecto II Etapa Mejoramiento De CEB Dilma Quezada,Aldea San Luis	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Aldea San Luis	Mejoramiento de instalaciones publicas para una mejor educacion		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 30,000.00	27/11/2017	59%	L. 30,000.00	Junio - 2018	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Proyecto Construcción de Letrinas en Viviendas	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 820,000.00	27/11/2017	0.80%	L. 820,000.00	Agosto - 2018	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Construcción de Servicios Sanitarios en Centro de Salud Aldea San Jose	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Aldea San Jose	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 150,000.00	27/11/2017	11%	L. 150,000.00	Junio- 2018	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Finalización de Jardín de Paz Col. El Mestizal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad	Construccion de capilla en el cementerio	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 150,000.00	27/11/2017	46%	L. 150,000.00	Agosto - 2018	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Proyecto Mejoramiento al Rastro Municipal Bo La Estacion	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 200,000.00	27/11/2017	4%	L. 450,000.00	Mayo - 2018	L. 250,000.00	N/A	N/A
23100	Proyecto Mejoramiento a Mercado Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 150,000.00	27/11/2017	28%	L. 150,000.00	Mayo - 2018	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Proyecto Mejoramiento al Funeraria Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 150,000.00	27/11/2017	19%	L. 150,000.00	Junio - 2018	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Proyecto II Etapa de Alcantarillado, Sanitario Col. Sibaramasa	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Instalaciones sanitarias para el mejoramiento de salud y el desarrollo de la comunidad	Terminacion del ultimo tramo del alcantarillado	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 200,000.00	27/11/2017	50%	L. 360,440.00	Mayo - 2018	L. 160,440.00	N/A	N/A
47110	Proyecto II Etapa de Mejoramiento De Parque Municipal Francisco Morazan, Barrio El Centro	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreacion de habitantes		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 1,800,000.00	27/11/2017	26%	L. 2,200,000.00	Septiembre - 2018	L. 400,000.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Esc. EEELA	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento de instalaciones publicas para una mejor educacion		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 400,000.00	28/11/2017	78%	L. 400,000.00	Julio-2018	L. 0.00	N/A	N/A
47210	Proyecto Finalización de Sala Velatoria En Aldea San Jose	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	San Jose	Mejoramiento de instalaciones publicas para el servicio de los habitantes		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 30,000.00	27/11/2017	4%	L. 30,000.00	Agosto - 2018	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Proyecto Finalización de Parque en Aldea Puerto Escondido	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreacion de habitantes		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 20,000.00	27/11/2017	92%	L. 20,000.00	Junio- 2018	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Mejoramiento a Bodega Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Edificación y rescate de bienes municipales		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 130,000.00	27/11/2017	23%	L. 180,000.00	Mayo- 2018	L. 50,000.00	N/A	N/A
23100	Proyecto Mejoramiento a Edificio Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Edificación y rescate de bienes municipales		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 100,000.00	27/11/2017	9%	L. 340,000.00	Abril - 2018	L. 240,000.00	N/A	N/A
23400	Proyecto Mejoramiento de Calles Area Urbana	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejora de la Red Vial en el área urbana	Mantener y reparar calles no pavimentadas	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 1,808,000.00	27/11/2017	13%	L. 2,054,942.15	Noviembre - 2018	L. 246,942.15	N/A	N/A
23400	Proyecto Mejoramiento de Calles Colonia Murillo Soto	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. Murillo Soto	Mejora de la Red Vial en el área urbana	Mantener y reparar calles no pavimentadas en el área urbana	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 50,000.00	27/11/2017	82%	L. 50,000.00	Octubre - 2018	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Proyecto Mejorando las Calles de Nuestra Ciudad	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejora de la Red Vial en el área urbana	Mantener y reparar calles no pavimentadas en el área urbana	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 300,000.00	27/11/2017	33%	L. 850,000.00	Octubre - 2018	L. 550,000.00	N/A	N/A

