



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2018

Hora : 01:02 p.m.

Pagina: 1 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
													Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Construcción de Parque, El Jicarito SAO,	Barrio el Centro, 12 El Jicarito	12	12	467	03-2018	0.00	737,448.34	0.00	50,000.00	0.00	787,448.34	0.00	0.00	787,444.06	0.00	0.00	787,444.06	99.00 %	4.28	0.00 %	TERMINADO	
2	Construcción de Gradas y Huellas en Camino de Acceso	Barrio La Cantera El Jicarito, Familia Lagos	12	12	469	03-2018	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	111,333.60	0.00	0.00	111,333.60	92.00 %	8,666.40	7.00 %	EN PROCESO	
3	Construcción de Cancha Polideportiva y Cerco Perimetral del Instituto Porfirio Lobo Sosa	Aldea el Suyatillo, SAO	12	12	467	03-2018	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
4	Construcción de Un Aula en Jardin de Niños Republica de China	Aldea el Suyatillo, SAO	12	12	461	03-2018	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	299,631.54	0.00	0.00	299,631.54	85.00 %	50,368.46	14.00 %	EN PROCESO	
5	Construcción de Tanque E Instalación de Tubería para Agua Potable	Aldea Valle de San Francisco	12	12	464	04-2018	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Perforación de Pozo para Agua Potable	Caserío El Zarzal, SAO	12	12	464	04-2018	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	Construcción de Cunetas para Aguas Negras en Calle	Caserío El Zarzal, SAO	12	12	469	01-2017 Ext	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
8	Perforación de Pozo para Agua Potable y Construcción de Tanque	Caserío El Llano del Ocotál	12	12	464	01-2017 Ext	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	60.00 %	150,000.00	40.00 %	EN PROCESO	
9	Mejoramiento del Sistema de Agua de El Jicarito	Aldea El Jicarito	12	12	464	01-2017 Ext	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
10	Construcción de Muro Perimetral Etapa 2 y 3 de Escuela Francisco Morazan	Aldea El Jicarito	12	12	469	01-2017 Ext	435,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	435,600.00	100.00 %	EN PROCESO	
11	Construcción de Aula en El Cienega Centro Basico Jose Cecilio del Valle	Aldea La de Aula en El Cienega	12	12	461	01-2017 Ext	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
12	Construcción de Cancha Polideportiva	Barrio El Quebracho, El Jicarito	12	12	467	01-2017 Ext	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

San Antonio de Oriente, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: DENIS.MONCADA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2018

Hora : 01:02 p.m.

Pagina: 2 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
13	Construcción de Graderías y Área de Descanso en Canchita Polideportiva	Aldea Valle de San Francisco	12	12	467	01-2017 Ext	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
14	Construcción de Canchita Polideportiva en Centro Basico Jose Cecilio del Valle	Aldea La Cienega	12	12	467	01-2017 Ext	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
15	Construcción de Cerco Perimetral de Cementerio	Caserío Las Agujas, San Francisco	11	11	469	01-2017 Ext	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
16	Construcción de Empedrado en Callejon Hoya Grande	Aldea Hoya Grande	11	11	469	01-2017 Ext	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
17	Construcción de Empedrado y Huellas en Acceso al Cementerio	Aldea Las Mesas SAO	12	12	469	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
18	Pavimentación de Calle La Cantera 3 Etapa	Barrio La Cantera El Jicarito	11	11	466	01-2017 Ext	1,014,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,563.00	1,014,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.16	99.00 %	562.84	0.00 %	EN PROCESO	
19	Construcción de Huellas Vehiculares en Calle a Occidente	Aldea de San Antonio de Occidente	12	12	466	01-2017 Ext	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
20	Conformación y mejoramiento de Calles	Caseríos El Zarzal-Llano	12	12	466	01-2017 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
21	Conformación y mejoramiento de Calles	Aldea El Jicarito	12	12	466	01-2017 Ext	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	25,580.00	0.00	0.00	0.00	25,580.00	12.00 %	174,420.00	87.00 %	EN PROCESO	
22	Mejoramiento de Calles en Agua Blanca	Caseríos Los Arrayanes	12	12	466	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
23	Mejoramiento de Huellas en Calle de El Limón	Aldea El Limón	12	12	466	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
24	Mejoramiento de Calle de Las Mesas a Tablagrande	Las Mesas de Tabla Grande	12	12	466	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	25,950.00	25.00 %	74,050.00	74.00 %	EN PROCESO	
25	Mejoramiento de Calle de Arrayanes a Occidente	Arrayanes de Occidente	12	12	466	01-2017 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2018

Hora : 01:02 p.m.

Pagina: 3 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
26	Construcción de Huellas en Grande Calle de Cementerio hacia Zurunga	Aldea Hoya	12	12	466	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
27	Construcción de Huellas en Santa Rosa Calle de Santa Rosa (continuación)	Aldea de Santa Rosa	12	12	466	01-2017 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
28	Alcantarillado Sanitario en Calle Altos del Hecks, El Jicarito	Barrio Altos del Hecks	12	12	465	01-2017 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	148,926.62	0.00	0.00	148,926.62	99.00 %	1,073.38	0.00 %	TERMINADO	
29	Construcción de Graderías en Canchita Polideportiva de la Escuela	Casería La Estancia	12	12	467	01-2017 Ext	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	114,400.00	100.00 %	EN PROCESO	
30	Construcción de Aula en el Barrio el Centro, 12 de El Jicarito	Jardin de Niños Francisco Morazan	12	12	461	01-2017 Ext	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
31	Construcción de Aula en Aldea Las Mesas SAO Escuela Augusto C. Coello	Aldea Las Mesas SAO	12	12	461	01-2017 Ext	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
32	Construcción de Parque Recreativo	Casco Urbano	11	11	467	01-2017 Ext	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
33	Conformación y Mejoramiento de Bascula al Llano, de Bascula al de Calles, SAO Jicarito, de El Jicarito a SAO, Occidente	De Bascula al Llano, de Bascula al de Calles, SAO Jicarito, de El Jicarito a SAO, Occidente	12	12	466	03-2018	0.00	502,447.30	0.00	0.00	0.00	502,447.30	0.00	0.00	490,047.30	0.00	0.00	490,047.30	97.00 %	12,400.00	2.00 %	TERMINADO	
34	Pavimentación de Barrio Alto del Hecks Hacia Zamoranito Etapa 4	Barrio Altos del Hecks	12	12	466	01-2017 Ext	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
35	Mejoramiento de Edificio Municipal y divisiones para oficinas	Casco Urbano, SAO	12	12	461	11-2018	0.00	107,885.02	0.00	0.00	0.00	107,885.02	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4.00 %	102,885.02	95.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

San Antonio de Oriente, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: DENIS.MONCADA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2018

Hora : 01:02 p.m.

Pagina: 4 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos			
Totales							9,239,563.00	2,917,780.66	0.00	50,000.00	0.00	12,207,343.66	1,014,000.16	5,782,913.28	6,424,430.38	

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

Rendición de los del 1 al 25 de enero 2018 (25 días)

Primer Trimestre Complementario:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Manuel Antonio Maradiaga Sanchez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Denis Adán Moncada

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Karla Miladys Caballero Guillen

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,

PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO TRIMESTRE

O981J3Xhtk6YzeJLk5lpDIegugULSLUTJTVrEch8DY5d49ZSApsoBS0UM3TfTBgDefP8rVWVSmOcuP5dG5rNYwq8MBYfa1GMpA5ua6s9+RIAf3PW0JFDVe9RLQmKHS4C6UkOUi5S
dOXoYvNCaE3u2q75WueA4dvMPsVs0vL0TqOP7OWRaiPrX9Xa4dXl+oFJJmQ5twkWuzqsHjLyV1QWudP623RWpe8jqdzbxzt1J4N5hoNclowO43coc+uqOoxzG9qEsdHBeYgQ/60
GiWnzDCTdzzxNiLGe2ZDtJsC3VxzGK8X36eYv1QVqYyzoU4nRUvVtZJ31dXeWfjGIT/3Df9/CtgRtlCipqF96Z314hSmU=