



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTOS MES DE JUNIO 2018

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR - SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
	INVERSIONES ACOSTA ESTRADA	G.A#020/2018	ALQUILER DE RETROEXCAVADOR A 580N CATERPILAR	Sector Fuerzas Armadas y quiebrapatas en Boulevard frente a gabriela Mistral, Colonia Usula y Colonia Reformada	mantener limpia la ciudad	Limpieza de sedimento y basura	Realizar labores de limpieza de sedimento y basura	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 63,600	01-jun-18	TERMINADO	lps 63,600	11-jun-18	Acertado	ninguno	no aplica
	INVERSIONES ACOSTA ESTRADA	G.A#060/2018	ALQUILER DE TRACTOR D-6 CATERPILAR	Antiguo crematorio Municipal	mantener limpia esta area	limpieza de antiguo crematorio	limpieza de antiguo crematorio	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 79,200	01-jun-18	TERMINADO	lps 66,600	11-jun-18	Acertado	ninguno	no aplica
1	DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INVERSIONES	G.A#019/2018	mejoramiento del sistema vial frente a la zona americana	frente a Zona Ameica y LLMC	MEJORAR EL RADIO DE GIRO PARA EVITAR ACCIDENTES	AMPLEACION Y MEJORAMIENTO EN TRAMO DE CARRETERA	Corte y conformación, y fundición, construcción de bordillos	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 163,399.64	01-jun-18	TERMINADO	lps 163,399.64	25-jun-18	Acertado	ninguno	no aplica



ING. MAURICIO ALEMAN
UNIDAD EJECUTORA



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTOS MES DE MAYO 2018

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR - SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
	INVERSIONES ACOSTA ESTRADA	G.A#015/2018	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 380N CATERPILLAR	Col. Bella Vista, Barrio el Centro, Sector Fuerzas Armadas	mantener limpia la ciudad	Limpieza de sedimento y basura	Realizar labores de limpieza de sedimento y basura	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 66,600	02-may-18	TERMINADO	lps 66,600	28-may-18	Acertado	ninguno	no aplica
	INVERSIONES ACOSTA ESTRADA	G.A#016/2018	ALQUILER DE PATROL G.710 CATERPILLAR	Col. Nuevo San Juan, Nueva Guadalupe y Col. Municipal	mantener las calles de terraceria en buen estado	Reparación de calles de terraceria	Reparación y conformación de calles de terraceria	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 66,600	02-may-18	TERMINADO	lps 66,600	11-may-18	Acertado	ninguno	no aplica
	INVERSIONES ACOSTA ESTRADA	G.A#017/2018	ALQUILER DE PATROL G.710 CATERPILLAR	Col. Municipal, Jerusalem, Col. 23 de Septiembre, Col. Los Angeles, Col San Cristobal	mantener las calles de terraceria en buen estado	Reparación de calles de terraceria	Reparación y conformación de calles de terraceria	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 77,250	11-may-18	TERMINADO	lps 77,250	21-may-18	Acertado	ninguno	no aplica
	INVERSIONES ACOSTA ESTRADA	G.A#018/2018	ALQUILER DE PATROL G.710 CATERPILLAR	Col Usuaia, El Paraiso, y Cruz de Valencia	mantener las calles de terraceria en buen estado	Reparación de calles de terraceria	Reparación y conformación de calles de terraceria	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 45,750	21-may-18	TERMINADO	lps 45,750	28-may-18	Acertado	ninguno	no aplica
1	DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INVERSIONES	G.A#010/2018	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVAR DE ACCESO AL MUNICIPIO DE LA LIMA Y CASCO URBANO	Boulevard Fuerzas Armadas y calle principal frente a Iglesia Filadelfia	Reparar los baches de en estos tramos	Reparación de estructura de pavimento,	Corte y conformación, y fundición de baches con concreto 4000 psi, uso de asclerante espesor 0.15 mts	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 260,000	04 de Mayo 2018	TERMINADO	lps 260,000	24 de mayo 2018	Acertado	ninguno	no aplica

Nota : Los contratos G.A#015/2018, G.A#016/2018, G.A#017/2018 y G.A#018/2018 son un agregado al mes de Mayo



NOHELIA MALDONADO ALFARO
UNIDAD EJECUTORA