



San Marcos de Colón, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2018

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 1 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción y Reparación de Centros de Salud Pública	Municipio de San Marcos de Colón	12	12	03.02.12.461.0	124	100,000.00	0.00	0.00	140,214.10	0.00	240,214.10	0.00	0.00	150,312.29	0.00	0.00	150,312.29	62.00 %	89,901.81	37.00 %	EN PROCESO	
2	Construcción de Sistema de Agua Potable	El Boqueron	12	12	03.02.12.464.0	124	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Construcción de Sistema de Agua Potable	El Gualiqueme	12	12	03.02.12.464.0	124	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario	Gracias a Dios	12	12	03.02.12.465.0	124	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario	La Victoria	12	12	03.02.12.465.0	124	165,460.45	0.00	0.00	0.00	115,460.45	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Reparación de Escuela Francisco Morazan	El Inventario	12	12	03.01.12.461.0	124	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	3,547.12	0.00	0.00	3,547.12	7.00 %	46,452.88	92.00 %	EN PROCESO	
7	Reparación de Escuela Francisco Morazan	El Anonal	12	12	03.01.12.461.1	124	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Construcción de Aula de Clases en Escuela 4 de Julio	La Barranquilla	12	12	03.01.12.461.1	124	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	38,810.53	0.00	0.00	38,810.53	38.00 %	61,189.47	61.00 %	EN PROCESO	
9	Construcción y Reparación de Centros Educativos Públicos (Distrito 0615)	Municipio de San Marcos de Colón	12	12	03.01.12.461.1	124	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	0.00	235,834.39	0.00	0.00	235,834.39	87.00 %	34,165.61	12.00 %	EN PROCESO	
10	Construcción de Pasaje Frente a Iglesia Católica	El Centro	12	12	03.09.12.467.1	124	300,000.00	367,521.46	0.00	0.00	0.00	667,521.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	667,521.46	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Mejoras a Parque Cabañas	El Centro	12	12	03.09.12.467.1	124	265,977.40	0.00	0.00	0.00	0.00	265,977.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	265,977.40	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Construcción y Reparación de Parques y Campos de Fútbol	San Marcos de Colón	12	12	03.09.12.467.1	124	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	197,150.00	0.00	0.00	197,150.00	49.00 %	202,850.00	50.00 %	EN PROCESO	
13	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica	El Barrero y Zaragoza	12	12	03.09.12.481.1	124	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Marcos de Colón, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2018

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 2 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
14	Construccion de Sistema de Energía Eléctrica	El Rincon	12	12	03.09.12.481.2	124	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Construccion y Reparacion de Sistema de Energía Eléctrica	Municipio de San Marcos de Colón	12	12	03.09.12.481.2	124	500,000.00	540,279.48	0.00	135,069.87	135,069.87	1,040,279.48	0.00	0.00	181,708.85	0.00	0.00	181,708.85	17.00 %	858,570.63	82.00 %	EN PROCESO	
16	Construccion, Municipio de y Reparacion de sistemas de agua potable	Colón	11	11	06.01.11.464.2	124	150,000.00	66,059.94	0.00	150,000.00	0.00	366,059.94	30,022.73	0.00	0.00	0.00	0.00	30,022.73	8.00 %	336,037.21	91.00 %	EN PROCESO	
17	Construccion y Reparacion de Letrinas y Sanitarios	Municipio de Colón	11	11	06.01.11.469.3	124	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Construccion y Reparacion de Obras de Mitigacion de Desastres	Municipio de San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.469.3	124	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	9,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,445.00	4.00 %	216,055.00	95.00 %	EN PROCESO	
19	Construccion y Reparacion de Sistema de Energía Eléctrica	Municipio de San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.481.3	124	500,000.00	374,425.00	0.00	0.00	0.00	874,425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00 %	874,000.00	99.00 %	EN PROCESO	
20	Construccion y Reparacion de Viviendas	Municipio de San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.463.3	124	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	800,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Embalado de Cunetas	El Portillo	12	12	06.01.12.466.3	124	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Construccion de Pavimento	Pastora Rodríguez	12	12	06.01.12.466.3	124	260,536.13	0.00	0.00	0.00	0.00	260,536.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	260,536.13	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Construccion y Reparacion de Pavimentos y Empedrados	San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.466.4	124	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	272,057.78	0.00	0.00	0.00	0.00	272,057.78	54.00 %	227,942.22	45.00 %	EN PROCESO	
24	Construccion y Reparacion de Cajas Puente y Alcantarillas	San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.475.4	124	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Remodelacion de Casa la Francia (Casa de la Cultura)	El Centro	11	11	06.01.11.461.4	124	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Construccion y Reparacion de Centros de Salud Publica (Ingresos de Capital)	Municipio de San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.461.4	124	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Marcos de Colón, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2018

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 3 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
27	Construcción y Reparación de Centros Comunes y Centros de Oración (Ingresos de Capital)	Municipio de San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.461.4 9	124	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Construcción y Reparación de Parques y Campos de Fútbol (Ingresos de Capital)	Municipio de San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.467.5 0	124	125,500.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	275,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	275,500.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Construcción y supervisión de obras varias (elaboración de plan de desarrollo municipal PDM)	Municipio de San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.469.5 1	124	90,104.31	17,800.00	0.00	0.00	0.00	107,904.31	5,360.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.07	4.00 %	102,544.24	95.00 %	EN PROCESO	
30	Construcción de letrinas	San Marcos de Colón	12	12	03.02.12.469.5 7		0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Reparación de techo del Jardín de Niños Melvin Jones	B° San Francisco	13	25	06.01.13.461.5 2		0.00	183,040.81	0.00	0.00	0.00	183,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	182,161.19	182,161.19	99.00 %	879.62	0.00 %	TERMINADO	
32	Construcción de Sistema de Agua Potable	Las Flores	12	12	03.02.12.464.0 3	124	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	Construcción de Sistema de Agua Potable	El Inventario	12	12	03.02.12.464.0 4	124	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario	Buena Vista y El Barrero	12	12	03.02.12.465.0 8	124	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Reparación de Escuela Dionicio de Herrera	Oyoto	12	12	03.01.12.461.1 1	124	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	Construcción y Reparación de Viviendas	Municipio de San Marcos de Colón	12	12	03.03.12.463.1 4	124	500,000.00	790,907.10	0.00	480,000.00	0.00	1,770,907.10	0.00	0.00	1,444,472.16	0.00	0.00	1,444,472.16	81.00 %	326,434.94	18.00 %	EN PROCESO	
37	Construcción de Local de Usos Múltiples de la Red de Mujeres del Municipio	B° El Campo	12	12	03.11.12.461.1 5	124	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica	El Frijolillo y El Pedregal	12	12	03.09.12.481.2 0	124	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Marcos de Colón, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2018

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 4 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
39	Construccion de Caja Puente	San Francisco	12	12	05.01.12.475.2	124	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	Construccion y Reparacion de Carreteras	Municipio de San Marcos de Colón	12	12	05.01.12.475.2	124	1,000,000.00	603,900.47	0.00	200,000.00	0.00	1,803,900.47	0.00	0.00	699,210.00	0.00	0.00	699,210.00	38.00 %	1,104,690.47	61.00 %	EN PROCESO	
41	Construccion y Reparacion de Centros de Salud Publica	Municipio de San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.461.2	124	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	Construccion de Sistema de Agua Potable (Bomba sumergible)	El Guanijiquil	11	11	06.01.11.464.2	124	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	Construccion de Pilas, Lavaderos y Baños	Municipio de San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.464.2	124	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	Construccion y Reparacion a sistema de alcantarillado sanitario	San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.465.2	124	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	499,500.00	99.00 %	EN PROCESO	
45	Instalacion y Reparacion de Sistemas de Paneles Solares	Municipio de San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.469.3	124	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	Embaulado de cunetas,	La Benita	12	12	06.01.12.466.3	124	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2.00 %	195,000.00	97.00 %	EN PROCESO	
47	Embaulado de cunetas,	Pastora Rodríguez	12	12	06.01.12.466.3	124	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	Reparacion de Calles	Municipio de San Marcos de Colón	12	12	06.01.12.466.3	124	500,000.00	659,569.30	0.00	0.00	0.00	1,159,569.30	0.00	0.00	460,210.00	0.00	0.00	460,210.00	39.00 %	699,359.30	60.00 %	EN PROCESO	
49	Construccion y Reparacion de Calles, Cunetas, Alcantarillas y Cajas Puente	San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.466.4	124	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	18.00 %	652,000.00	81.00 %	EN PROCESO	
50	Empedrado de calle y construccion de huella de concreto	El Fuerte Perez	11	11	06.01.11.466.4	124	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	Construccion y Reparacion de Carreteras	Municipio de San Marcos de Colón	11	11	06.01.11.475.4	124	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	33.00 %	530,000.00	66.00 %	EN PROCESO	
52	Ampliacion de Edificio Municipal	El Centro	11	11	06.01.11.461.4	124	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.

San Marcos de Colón, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2018

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 5 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
53	Construccion de Techo de Laboratorio Contable y Computacion del Instituto Departament al Lempira	El Cafetal	11	11	06.01.11.461.4 7	124	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	Reparacion de techo del Jardin de Niños Melvin Jones	B° San Francisco	12	12	03.01.12.461.5 3		0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	382,921.68	0.00	0.00	382,921.68	89.00 %	47,078.32	10.00 %	EN PROCESO	
55	Construccion y mejoras del Colon. sistema de agua potable	San Marcos de	12	12	03.02.12.464.5 5		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	143,770.78	0.00	0.00	143,770.78	71.00 %	56,229.22	28.00 %	EN PROCESO	
56	Construccion y mejoras del Colon. sistema de alcantarillado sanitario	San Marcos de	12	12	03.02.12.465.5 6		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	46,195.81	0.00	0.00	46,195.81	46.00 %	53,804.19	53.00 %	EN PROCESO	
57	Proy. varios, elaboracion de PDM y supervision de proy.	Municipio de San Marcos de Colón	12	12	06.01.12.469.5 4		0.00	176,302.40	0.00	0.00	0.00	176,302.40	0.00	0.00	73,976.20	0.00	0.00	73,976.20	41.00 %	102,326.20	58.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

San Marcos de Colón, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2018

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 6 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							14,383,078.29	5,679,805.96	0.00	1,985,283.97	1,530,530.32	20,517,637.97	35,810.580		0.00	4,063,119.81	0.00	182,161.19	4,981,091.58		15,536,546.32		

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

INFORME DEL 01 AL 25 DE ENERO 2018 POR CIERRE DE GESTION MUNICIPAL 2014-2018

Primer Trimestre Complementario:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELVIN ALBERTO SANDOVAL REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,

PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO TRIMESTRE

O981J3Xhtk6f1zZC9j9RaZKWFw2ccx658cAGDDb0qRNJQRaIXlnZCcRcYku+wwtw7Exollw9uxxD5sDgGLp2s4UCmJE888O9VI74Hqs4X0+fWml7L1f71PA2Bpo94WKnf29h2yPbhel+HCDA76/PSOsOu2orvzlc03QF5a9SYSn2falZPHnP+H9aVr1x9BIUMJVBGwuyjNqOT1k9x1/ycWXnMtQTDt4nwjiac/hYoa4npfPk5iTcQsz/q70u/pV7X1up5B9uVPNQYzkRxxvFPd/G3g3imt1WDUDpLUMnhPkkM7J79hGVn1rGxiOwhVku8xS5jP8BdffUov38DBEXaSoT9HSmy