



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (DGFM)
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO



Municipalidad de San Marcos de Colón.
Departamento de Choluteca, Honduras. C. A.



TRIMESTRE : II TRIMESTRE 2018.

MUNICIPIO: SAN MARCOS DE COLON.

DEPARTAMENTO: CHOLUTECA.

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2018.

Ubicación Exacta del Proyecto							Modificaciones				% Ejecutado				FUENTE DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO													Monto Acumulado en el Trimestre	Monto Pendiente	Observaciones				
Nº de Proyecto	Codigo	Nombre del Proyecto	Area Urbana	Area Rural	Nº Acta de aprobación del Presupuesto	Presupuesto Anual Aprobado	Nº Acta de aprobación de Modificaciones	Traspasos		Presupuesto Definitivo	Monto Ejecutado Durante el I Trimestre	Monto Ejecutado Durante el II Trimestre	% Ejecutado		FONDOS DE TRANSFERENCIAS																			
			Barrio / Colonia	Aldea / Caserio				Ampliación	Disminución				De Mas	De Menos	Financiero	Físico	Propios	ERP	COSUDE	AECID	Subsidios/ Donaciones	Prestamo	15%/1%	35%	5%	20%	10%				15% /29%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
VIDA MEJOR																																		
1. SECTOR SALUD																																		
1.1	03.02.12.461.01	Construccion y Reparacion de Centros de Salud Publica (Construccion de clinica del adolescente, pintado de materno infantil, Instacion de energia electrica CESAR Maria Calderon, Las Cañas, CESAR San Jose, Caire y R.B.C.)		Los Maicillales, San Juan de Duyusupo, Cacamuya, Jayacayan, Santa Rita, El Inventario, Los Encuentros, Las Mesas de Colon, Oyoto, la Joya, El Ojo de Agua, San Francisco, Comali, El Rodeo, San Diego, La Quesera, Caire, San Marcos de Colon.	124	100,000.00			140,214.10	240,214.10	22,040.47	128,271.82	62.57%	63%								128,271.82							150,312.29	89,901.81	En proceso			
1.2	03.02.12.464.02	Construccion de Sistema de Agua Potable		El Boqueron	124	150,000.00				100,000.00	50,000.00		0.00%	0%															-	50,000.00	No se ejecuto			
1.3	03.02.12.464.03	Construccion de Sistema de Agua Potable		Las Flores	124	150,000.00				100,000.00	50,000.00		0.00%	0%															-	50,000.00	No se ejecuto			
1.4	03.02.12.464.04	Construccion de Sistema de Agua Potable		El Inventario	124	150,000.00				100,000.00	50,000.00		0.00%	0%															-	50,000.00	No se ejecuto			
1.5	03.02.12.464.05	Construccion de Sistema de Agua Potable		El Gualleueme	124	150,000.00				100,000.00	50,000.00		0.00%	0%															-	50,000.00	No se ejecuto			
1.6	03.02.12.465.06	Construccion de Sistema de Alcantarillado Sanitario	Gracias a Dios		124	200,000.00	128, 1, 3, 4 y 5			100,000.00	100,000.00		0.00%	0%															-	100,000.00	No se ejecuto			
1.7	03.02.12.465.07	Construccion de Sistema de Alcantarillado Sanitario	La Victoria		124	165,460.45	128, 1, 3, 4 y 5			115,460.45	50,000.00		0.00%	0%															-	50,000.00	No se ejecuto			
1.8	03.02.12.465.08	Construccion de Sistema de Alcantarillado Sanitario	Buena Vista y El Barrero		124	200,000.00	128, 1, 3, 4 y 5			100,000.00	100,000.00		0.00%	0%															-	100,000.00	No se ejecuto			
1.9	03.02.12.464.55	Construccion de Sistema de Agua Potable (Perforacion de pozo, El Boqueron, adiciones a sistema de agua potable La Laguna, La Montaña, Oyoto, construccion de pile y baño en vivienda del Bo. Las Lajas)		Los Maicillales, San Juan de Duyusupo, Cacamuya, Jayacayan, Santa Rita, El Inventario, Los Encuentros, Las Mesas de Colon, Oyoto, la Joya, El Ojo de Agua, San Francisco, Comali, El Rodeo, San Diego, La Quesera, Caire, San Marcos de Colon.			128, 1, 3, 4 y 5	100,000.00		100,000.00	200,000.00	135,700.00	8,070.78	71.89%	72%								8,070.78						143,770.78	56,229.22	En proceso			
1.10	03.02.12.465.56	Construccion de Sistema de Alcantarillado Sanitario		Los Maicillales, San Juan de Duyusupo, Cacamuya, Jayacayan, Santa Rita, El Inventario, Los Encuentros, Las Mesas de Colon, Oyoto, la Joya, El Ojo de Agua, San Francisco, Comali, El Rodeo, San Diego, La Quesera, Caire, San Marcos de Colon.			128, 1, 3, 4 y 5	100,000.00		100,000.00			46,195.81	46.20%	46%								46,195.81						46,195.81	53,804.19	En proceso			
1.11	03.02.12.469.57	Construccion de Letrinas		Los Maicillales, San Juan de Duyusupo, Cacamuya, Jayacayan, Santa Rita, El Inventario, Los Encuentros, Las Mesas de Colon, Oyoto, la Joya, El Ojo de Agua, San Francisco, Comali, El Rodeo, San Diego, La Quesera, Caire, San Marcos de Colon.			128, 1, 3, 4 y 5	100,000.00		50,000.00	50,000.00		0.00%	0%															-	50,000.00	No se ejecuto			
1.12	03.02.12.581	Subsidios a Administracion Central (Aportes economicos a centros de salud, compra de equipo medico, brigadas medicas, donacion de medicamentos operativos de limpieza, fumigacion y prevencion de enfermedades)		Los Maicillales, San Juan de Duyusupo, Cacamuya, Jayacayan, Santa Rita, El Inventario, Los Encuentros, Las Mesas de Colon, Oyoto, la Joya, El Ojo de Agua, San Francisco, Comali, El Rodeo, San Diego, La Quesera, Caire, San Marcos de Colon.	124	800,000.00	128, 1, 3, 4 y 5	400,000.00		320,214.10	879,785.90	240,281.11	127,365.03	41.79%	42%								127,365.03						367,646.14	512,139.76	En proceso			
Sub Total						2,065,460.45	-	700,000.00	-	240,214.10	1,085,674.55	1,920,000.00	398,021.58	309,903.44	36.87%	37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707,925.02	1,212,074.98			
2. SECTOR EDUCACION																																		
2.1	03.01.12.461.09	Reparacion de Escuela Francisco Morazan		El Inventario	124	150,000.00				100,000.00	50,000.00		3,547.12	7.09%	7%								3,547.12						3,547.12	46,452.88	En proceso			
2.2	03.01.12.461.10	Reparacion de Escuela Francisco Morazan		El Anomal	124	150,000.00				100,000.00	50,000.00		0.00%	0%															-	50,000.00	No se ejecuto			
2.3	03.01.12.461.11	Reparacion de Escuela Dionicio de Herrera		Oyoto	124	150,000.00				100,000.00	50,000.00		0.00%	0%															-	50,000.00	No se ejecuto			
2.4	03.01.12.461.12	Construccion de Aula de Clases en Escuela 4 de Julio		La Barranquilla	124	200,000.00	128, 1, 3, 4 y 5			100,000.00	100,000.00		38,810.53	38.81%	39%								38,810.53						38,810.53	61,189.47	En proceso			
2.5	03.01.12.461.13	Construccion y Reparacion de Centros Educativos Publicos, Distrito 0615. (Inst. de sist. de energia electrica) J.N. Enrique Calderon, San Isidro; Esc. Dionicio de Herrera, El Caracol; Esc. Valentin Rodriguez, Caire; Esc. Rep. de Honduras, La Fraternidad; CEB Norberto Guillen, San Francisco; Esc. Rep. de Guatemala, Bo. El Centro; fundicion de entrada principal J.N. Hilario Guevara, Comali; Rep. pile Esc. Simon Bolivar, El Rodeo; Const. Bodega J.N. Roberto Flores, La Barraquilla; pintado de aula CEB Norberto Guillen, San Francisco, Mejoras a Esc. Tranquilino Lagos, El Chinchayote; J.N. Gerzan Sorto, Las Delicias; Esc. Nimia Raquedano, El Frijolillo; Esc. Adalberto Abadio, El caruric; J.N. melvin Jones, Bo. San Francisco; Esc. Las Trementina)		Los Maicillales, San Juan de Duyusupo, Cacamuya, Jayacayan, Santa Rita, El Inventario, Los Encuentros, Las Mesas de Colon, Oyoto, la Joya, El Ojo de Agua, San Francisco, Comali, El Rodeo, San Diego, La Quesera, Caire, San Marcos de Colon.	124	100,000.00	128, 1, 3, 4 y 5		200,000.00	30,000.00	270,000.00	138,419.74	97,414.65	87.35%	87%								97,414.65						235,834.39	34,165.61	En proceso			
2.6	06.01.11.461.47	Construccion de Techo de Laboratorio Contable y Computacion del Instituto Departamental Lempra	El Cafetal		124	300,000.00					300,000.00		0.00%	0%															-	300,000.00	No se ejecuto			

Ubicación Exacta del Proyecto				Modificaciones				% Ejecutado				FUENTE DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO																			
Nº de Proyecto	Codigo	Nombre del Proyecto	Area Urbana	Area Rural	Nº Acta de aprobación del Presupuesto	Presupuesto Anual Aprobado	Nº Acta de aprobación de Modificaciones	Trasposos		Presupuesto Definitivo	Monto Ejecutado Durante el I Trimestre	Monto Ejecutado Durante el II Trimestre	% Ejecutado		Fuentes de Financiamiento										Monto Acumulado en el Trimestre	Monto Pendiente	Observaciones				
			Barrio / Colonia	Aldea / Caserio				Ampliación	Disminución				De Mas	De Menos	Financiero	Fisico	Propios	ERP	COSUDE	AECID	Subsidios/ Donaciones	Prestamo	15%/1%	35%				5%	20%	10%	15% /29%
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
2.7	03.01.12.461.53	Reparacion de Techo de Jardin de Niños Melvin Jones	San Francisco				128.1, 3, 4 y 5			430,000.00	430,000.00	134,325.36	248,596.32	89.05%	89%												382,921.68	47,078.32	En proceso		
2.8	06.01.13.461.52	Reparacion de Techo de Jardin de Niños Melvin Jones	San Francisco				128.1, 3, 4 y 5	183,040.81			183,040.81	182,161.19	99.52%	100%								248,596.32					182,161.19	879.62	En proceso		
2.9	03.01.12.581	Subsidios a Administracion Central (Aportes economicos a centros educativos, compra de material didactivo, becas, donacion de utiles escolares y uniformes)		Los Maicillales, San Juan de Duyusupo, Cacamuya, Jayacayan, Santa Rita, El inventario, Los Encuentros, Las Mesas de Colon, Oyoto, la Joya, El Ojo de Agua, San Francisco, Comali, El Rodeo, San Diego, La Quesera, Caire, San Marcos de Colon.	124	1,500,000.00	128.1, 3, 4 y 5	600,000.00		515,460.45	300,000.00	2,315,460.45	961,208.50	490,037.00	62.68%	63%						490,037.00					1,451,245.50	864,214.95	En proceso		
Sub Total						2,550,000.00	-	783,040.81	-	1,145,460.45	730,000.00	3,748,501.26	1,416,114.79	878,405.62	61.21%	61%	-	-	-	-	-	-	878,405.62	-	-	-	-	2,294,520.41	1,453,980.85		
3. SECTOR VIVIENDA																															
3.1	03.03.12.463.14	Construccion y Reparacion de Viviendas (Reparacion de techos, construccion de pisos, y construccion de viviendas de familias de escasos recursos economicos del municipio)		Los Maicillales, San Juan de Duyusupo, Cacamuya, Jayacayan, Santa Rita, El inventario, Los Encuentros, Las Mesas de Colon, Oyoto, la Joya, El Ojo de Agua, San Francisco, Comali, El Rodeo, San Diego, La Quesera, Caire, San Marcos de Colon.	124	500,000.00	128.1, 3, 4 y 5	790,907.10		480,000.00		1,770,907.10	592,395.77	852,076.39	81.57%	82%							852,076.39					1,444,472.16	326,434.94	En proceso	
Sub Total						500,000.00	-	790,907.10	-	480,000.00	-	1,770,907.10	592,395.77	852,076.39	81.57%	82%	-	-	-	-	-	-	852,076.39	-	-	-	-	1,444,472.16	326,434.94		
4. SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA																															
4.1	03.10.12.573	Subsidios a Instituciones Culturales y Sociales Sin Fines de Lucro (Aportes economicos a equipos de futbol, compra de implementos deportivos, celebracion del dia del niño, promocion de los derechos del niño y la adolescencia, talleres de prevencion de drogas y embarazos en menores y actividades programadas por la Oficina Municipal de la Niñez y Juventud)		Los Maicillales, San Juan de Duyusupo, Cacamuya, Jayacayan, Santa Rita, El inventario, Los Encuentros, Las Mesas de Colon, Oyoto, la Joya, El Ojo de Agua, San Francisco, Comali, El Rodeo, San Diego, La Quesera, Caire, San Marcos de Colon.	124	200,000.00		22,744.55		50,000.00	172,744.55	40,684.00	40,900.00	47.23%	47%								40,900.00					81,584.00	91,160.55	En proceso	
Sub Total						200,000.00	-	22,744.55	-	-	50,000.00	172,744.55	40,684.00	40,900.00	47.23%	47%	-	-	-	-	-	-	40,900.00	-	-	-	-	81,584.00	91,160.55		
5. SECTOR ATENCIÓN A LA MUJER																															
5.1	03.11.12.461.15	Construccion de Local de Usos Multiples de la Red de Mujeres del Municipio	El Campo		124	500,000.00		100,000.00			600,000.00			0.00%	0%													-	600,000.00	No se ejecuto	
5.2	03.11.12.573	Subsidios a Instituciones Culturales y Sociales Sin Fines de Lucro (Aportes economicos a grupos de mujeres organizadas, celebracion del dia de la madre, talleres de manualidades a grupos de mujeres, promocion de los derechos de la mujer y la familia, talleres de prevencion de violencia domestica y actividades programadas por la Oficina Municipal de la Mujer)		Los Maicillales, San Juan de Duyusupo, Cacamuya, Jayacayan, Santa Rita, El inventario, Los Encuentros, Las Mesas de Colon, Oyoto, la Joya, El Ojo de Agua, San Francisco, Comali, El Rodeo, San Diego, La Quesera, Caire, San Marcos de Colon.	124	216,494.35	128.1, 3, 4 y 5	201,950.24			418,444.59	117,900.00	120,906.92	57.07%	57%							120,906.92						238,806.92	179,637.67	En proceso	
Sub Total						716,494.35	-	301,950.24	-	-	-	1,018,444.59	117,900.00	120,906.92	23.45%	23%	-	-	-	-	-	-	120,906.92	-	-	-	-	238,806.92	779,637.67		
TODOS POR LA PAZ																															
6. SECTOR CULTURA																															
6.1	06.01.11.461.46	Remodelacion de Casa la Franca (Casa de la Cultura)	El Centro		124	300,000.00		-	-	-	300,000.00			0.00%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	No se ejecuto	
Sub Total						300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-	0.00%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00		
7. SECTOR DEPORTES																															
7.1	06.01.11.467.50	Construccion y Reparacion de Parques y Campos de Futbol (Ingresos de Capital)		Los Maicillales, San Juan de Duyusupo, Cacamuya, Jayacayan, Santa Rita, El inventario, Los Encuentros, Las Mesas de Colon, Oyoto, la Joya, El Ojo de Agua, San Francisco, Comali, El Rodeo, San Diego, La Quesera, Caire, San Marcos de Colon.	124	125,500.00				150,000.00		275,500.00		0.00%	0%													-	275,500.00	No se ejecuto	
Sub Total						125,500.00	-	-	-	150,000.00	-	275,500.00	-	-	0.00%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275,500.00		
8. SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA																															
8.1	06.01.11.461.49	Construccion y Reparacion de Centros Comunales y Centros de Oracion (Ingresos de Capital)		Los Maicillales, San Juan de Duyusupo, Cacamuya, Jayacayan, Santa Rita, El inventario, Los Encuentros, Las Mesas de Colon, Oyoto, la Joya, El Ojo de Agua, San Francisco, Comali, El Rodeo, San Diego, La Quesera, Caire, San Marcos de Colon.	124	100,000.00					100,000.00			0.00%	0%													-	100,000.00	No se ejecuto	
8.2	06.01.11.469.51	Construccion y Supervision de Obras Varias (Elaboracion de Plan de Desarrollo Municipal PDM, ejecucion de obras menores a solicitud de los contribuyentes)		Los Maicillales, San Juan de Duyusupo, Cacamuya, Jayacayan, Santa Rita, El inventario, Los Encuentros, Las Mesas de Colon, Oyoto, la Joya, El Ojo de Agua, San Francisco, Comali, El Rodeo, San Diego, La Quesera, Caire, San Marcos de Colon.	124	90,104.31	128.1, 3, 4 y 5	17,800.00			107,904.31	5,360.07		4.97%	5%														5,360.07	102,544.24	En proceso

Ubicación Exacta del Proyecto					Modificaciones					% Ejecutado		FUENTE DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Nº de Proyecto	Codigo	Nombre del Proyecto	Area Urbana	Area Rural	Nº Acta de aprobación del Presupuesto	Presupuesto Anual Aprobado	Nº Acta de aprobación de Modificaciones	Trasposos		Presupuesto Definitivo	Monto Ejecutado Durante el I Trimestre	Monto Ejecutado Durante el II Trimestre	% Ejecutado		FUENTE DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO										Monto Acumulado en el Trimestre	Monto Pendiente	Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Barrio / Colonia	Aldea / Caserio				Ampliación	Disminución				De Mas	De Menos	Financiero	Fisico	Propios	ERP	COSUDE	AECID	Subsidios/ Donaciones	Prestamo	15%/1%	35%				5%	20%	10%	15% /29%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Ubicación Exacta del Proyecto							Modificaciones				% Ejecutado				FUENTE DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO														
Nº de Proyecto	Codigo	Nombre del Proyecto	Area Urbana	Area Rural	Nº Acta de aprobación del Presupuesto	Presupuesto Anual Aprobado	Nº Acta de aprobación de Modificaciones	Trasposos		Presupuesto Definitivo	Monto Ejecutado Durante el I Trimestre	Monto Ejecutado Durante el II Trimestre											Fondos de Transferencias				Monto Acumulado en el Trimestre	Monto Pendiente	Observaciones
			Barrio / Colonia	Aldea / Caserio				Ampliación	Disminución				De Mas	De Menos	Financiero	Fisico	Propios	ERP	COSUDE	AECID	Subsidios/ Donaciones	Prestamo	15%/1%	35%	5%	20%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
Sub Total						-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SECTOR INFRAESTRUCTURA																													
13. SECTOR SANEAMIENTO																													
13.1	06.01.11.461.25	Construccion y Reparacion de Centros de Salud Publica		Los Matcillales, San Juan de Duyusupo, Cacamuya, Jayacayan, Santa Rita, El inventario, Los Encuentros, Las Mesas de Colon, Oyoto, la Joya, El Ojo de Agua, San Francisco, Comali, El Rodeo, San Diego, La Quesera, Caire, San Marcos de Colon.	124	100,000.00				100,000.00			0.00%	0%												-	100,000.00	No se ejecuto	
13.2	06.01.11.464.26	Construccion, y Reparacion de sistemas de agua potable (Compra de generador electrico para bomba de abastecimiento de agua potable de Nueva Esperanza y Jocote de Yari; Mejoras a sistemas de agua potable La Laguna, Santa Rita y Portillo Liso.)		Los Matcillales, San Juan de Duyusupo, Cacamuya, Jayacayan, Santa Rita, El inventario, Los Encuentros, Las Mesas de Colon, Oyoto, la Joya, El Ojo de Agua, San Francisco, Comali, El Rodeo, San Diego, La Quesera, Caire, San Marcos de Colon.	124	150,000.00		66,059.94	150,000.00	366,059.94	30,022.73		8.20%	8%												30,022.73	336,037.21	En proceso	
13.3	06.01.11.464.27	Construccion de Sistema de Agua Potable (Bomba sumerible)		El Gcanjiquil	124	150,000.00				150,000.00			0.00%	0%												-	150,000.00	No se ejecuto	
13.4	06.01.11.464.28	Construccion de Pilas, Lavaderos y Baños		Los Matcillales, San Juan de Duyusupo, Cacamuya, Jayacayan, Santa Rita, El inventario, Los Encuentros, Las Mesas de Colon, Oyoto, la Joya, El Ojo de Agua, San Francisco, Comali, El Rodeo, San Diego, La Quesera, Caire, San Marcos de Colon.	124	200,000.00				200,000.00			0.00%	0%												-	200,000.00	No se ejecuto	
13.5	06.01.11.465.29	Construccion y Reparacion a sistema de alcantarillado sanitario	El Centro, El Portillo, 21 de Diciembre, San Francisco, La Plaza, Fatima, La Providencia, Quebrada Arriba, Panama, San Jose, El Calvario, Gracias a Dios, La Benita, La Fuengirola, Pastora Rodriguez, La Victoria, Buenos Aires, El Cafetal, El Esfuerzo, La Candelaria, San Rafael, Los Laureles, Flor de Mayo, Buena Vista, La Guadalupe, La Esperanza, 18 de Noviembre, El Campo, Las Lajas, Los Mangos.		124	500,000.00				500,000.00	500.00		0.10%	0%	500.00											500.00	499,500.00	En proceso	
13.6	06.01.11.469.30	Construccion y Reparacion de Letrinas y Sanitarios		Los Matcillales, San Juan de Duyusupo, Cacamuya, Jayacayan, Santa Rita, El inventario, Los Encuentros, Las Mesas de Colon, Oyoto, la Joya, El Ojo de Agua, San Francisco, Comali, El Rodeo, San Diego, La Quesera, Caire, San Marcos de Colon.	124	200,000.00				200,000.00			0.00%	0%												-	200,000.00	No se ejecuto	
13.7	06.01.11.469.31	Construccion y Repracion de Obras de Mitigacion de Desastres (Construccion de muro de contencion, Bo. La Benita y La Providencia)		Los Matcillales, San Juan de Duyusupo, Cacamuya, Jayacayan, Santa Rita, El inventario, Los Encuentros, Las Mesas de Colon, Oyoto, la Joya, El Ojo de Agua, San Francisco, Comali, El Rodeo, San Diego, La Quesera, Caire, San Marcos de Colon.	124	225,500.00				225,500.00	9,445.00		4.19%	4%												9,445.00	216,055.00	En proceso	
13.8	06.01.11.461.48	Construccion y Reparacion de Centros de Salud Publica (Ingresos de Capital)		Los Matcillales, San Juan de Duyusupo, Cacamuya, Jayacayan, Santa Rita, El inventario, Los Encuentros, Las Mesas de Colon, Oyoto, la Joya, El Ojo de Agua, San Francisco, Comali, El Rodeo, San Diego, La Quesera, Caire, San Marcos de Colon.	124	100,000.00				100,000.00			0.00%	0%												-	100,000.00	No se ejecuto	
Sub Total						1,625,500.00	-	66,059.94	-	1,841,559.94	39,467.73	500.00	2.17%	2%	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,967.73	1,801,592.21		
14. SECTOR ELECTRIFICACION																													

Ubicación Exacta del Proyecto				Modificaciones				% Ejecutado				FUENTE DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO																			
Nº de Proyecto	Codigo	Nombre del Proyecto	Area Urbana	Area Rural	Nº Acta de aprobación del Presupuesto	Presupuesto Anual Aprobado	Nº Acta de aprobación de Modificaciones	Trasposos				Presupuesto Definitivo	Monto Ejecutado Durante el I Trimestre	Monto Ejecutado Durante el II Trimestre	% Ejecutado		Fuentes de Financiamiento										Monto Acumulado en el Trimestre	Monto Pendiente	Observaciones		
										Financiero	Físico				Propios	ERP	COSUDE	AECID	Subsidios/ Donaciones	Prestamo	15%/1%	35%	Fondos de Transferencias		10%	15% /29%					
			Barrio / Colonia	Aldea / Caserio				Ampliación	Disminución												De Mas	De Menos	Infraestructura	Vida Mejor						Programa de la Mujer	Todos por la Paz
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	
14.1	06.01.11.469.32	Instalacion y Reparacion de Sistemas de Paneles Solares		Los Maicillales, San Juan de Duyusupo, Cacamuya, Jayacayan, Santa Rita, El Inventario, Los Encuentros, Las Mesas de Colon, Oyoto, la Joya, El Ojo de Agua, San Francisco, Gomali, El Rodeo, San Diego, La Quisera, Caire, San Marcos de Colon.	124	200,000.00					200,000.00			0.00%	0%													-	200,000.00	No se ejecuto	
14.2	06.01.11.481.33	Construccion y Reparacion a Sistema de Energía Electrica (Mejoras a sistema eléctrico Edificio Municipal, Bo. El Cafetal.)		Los Maicillales, San Juan de Duyusupo, Cacamuya, Jayacayan, Santa Rita, El Inventario, Los Encuentros, Las Mesas de Colon, Oyoto, la Joya, El Ojo de Agua, San Francisco, Gomali, El Rodeo, San Diego, La Quisera, Caire, San Marcos de Colon.	124	500,000.00	128, 1, 3, 4 y 5	374,425.00			874,425.00	425.00		0.05%	0%														425.00	874,000.00	En proceso
Sub Total						700,000.00	-	374,425.00	-	-	-	1,074,425.00	425.00	-	0.04%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425.00	1,074,000.00	
15. SECTOR VIVIENDA																															
15.1	06.01.11.463.34	Construccion y Reparacion de Viviendas (Reparacion de techos, construccion de pisos, y construccion de viviendas de familias de escasos recursos economicos del municipio)		Los Maicillales, San Juan de Duyusupo, Cacamuya, Jayacayan, Santa Rita, El Inventario, Los Encuentros, Las Mesas de Colon, Oyoto, la Joya, El Ojo de Agua, San Francisco, Gomali, El Rodeo, San Diego, La Quisera, Caire, San Marcos de Colon.	124	500,000.00	128, 1, 3, 4 y 5	300,000.00			800,000.00			0.00%	0%														-	800,000.00	No se ejecuto
Sub Total						500,000.00	-	300,000.00	-	-	-	800,000.00	-	-	0.00%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00	
16. SECTOR RED VIAL																															
16.1	06.01.12.466.35	Embanaldado de Cunetas	La Benita		124	200,000.00					200,000.00	5,000.00		2.50%	3%													5,000.00	195,000.00	En proceso	
16.2	06.01.12.466.36	Embanaldado de Cunetas	El Portillo		124	200,000.00					200,000.00			0.00%	0%														-	200,000.00	No se ejecuto
16.3	06.01.12.466.37	Embanaldado de Cunetas	Pastora Rodriguez		124	200,000.00					200,000.00			0.00%	0%														-	200,000.00	No se ejecuto
16.4	06.01.12.466.38	Construccion de Pavimento	Pastora Rodriguez		124	260,536.13					260,536.13			0.00%	0%														-	260,536.13	No se ejecuto
16.5	06.01.12.466.39	Reparacion de Calles (Reparacion de calles y cunetas en los Bo. El Esfuerzo, La Esperanza, El Cafetal, Flor de Mayo, El Portillo, La Benita, La Victoria, Las Lajas, El Galvario y nivelacion de estacionamiento del Gimnasio Municipal, Bo. El Campo.)	El Centro, El Portillo, 21 de Diciembre, San Francisco, La Plaza, Fatima, La Providencia, Quebrada Arriba, Panama, San Jose, El Galvario, Gracias a Dios, La Benita, La Fuengirola, Pastora Rodriguez, La Victoria, Buenos Aires, El Cafetal, El Esfuerzo, La Candelaria, San Rafael, Los Laureles, Flor de Mayo, Buena Vista, La Guadalupe, La Esperanza, 18 de Noviembre, El Campo, Las Lajas, Los Mangos.	124	500,000.00	128, 1, 3, 4 y 5	659,569.30				1,159,569.30	363,610.00	96,600.00	39.69%	40%							96,600.00							460,210.00	699,359.30	En proceso
16.6	06.01.11.466.40	Construccion y Reparacion de Calles, Cunetas, Alcantarillas y Cajas Puente	El Centro, El Portillo, 21 de Diciembre, San Francisco, La Plaza, Fatima, La Providencia, Quebrada Arriba, Panama, San Jose, El Galvario, Gracias a Dios, La Benita, La Fuengirola, Pastora Rodriguez, La Victoria, Buenos Aires, El Cafetal, El Esfuerzo, La Candelaria, San Rafael, Los Laureles, Flor de Mayo, Buena Vista, La Guadalupe, La Esperanza, 19 de Noviembre, El Campo, Las Lajas, Los Mangos.	124	400,000.00	128, 1, 3, 4 y 5	400,000.00				800,000.00		148,000.00	18.50%	19%	148,000.00													148,000.00	652,000.00	En proceso
16.7	06.01.11.466.41	Construccion y Reparacion de Pavimentos y Empedrados (Reparacion de pavimento frente Mercado Municipal, Bo. El Cafetal; Cosnt. De pavimento de J.N. Melkein Jones a Inst. Santa Teresita, Bo. San Francisco; Construccion de pavimento hidraulico frente Esc. Ramon Rosa, Bo. La Benita; Relleno de mediana del Boulevard Melgar Castro, Bo. El Cafetal y contruccion de bordillo en calle aduinada frente Inst. Samaritano, Bo. San Jose)	El Centro, El Portillo, 21 de Diciembre, San Francisco, La Plaza, Fatima, La Providencia, Quebrada Arriba, Panama, San Jose, El Galvario, Gracias a Dios, La Benita, La Fuengirola, Pastora Rodriguez, La Victoria, Buenos Aires, El Cafetal, El Esfuerzo, La Candelaria, San Rafael, Los Laureles, Flor de Mayo, Buena Vista, La Guadalupe, La Esperanza, 18 de Noviembre, El Campo, Las Lajas, Los Mangos.	124	400,000.00	128, 1, 3, 4 y 5	100,000.00				500,000.00	131,010.00	141,047.78	54.41%	54%	141,047.78													272,057.78	227,942.22	En proceso

Ubicación Exacta del Proyecto						Modificaciones						% Ejecutado						FUENTE DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO															
Nº de Proyecto	Codigo	Nombre del Proyecto	Area Urbana	Area Rural	Nº Acta de aprobación del Presupuesto	Presupuesto Anual Aprobado	Nº Acta de aprobación de Modificaciones	Trasposos				Presupuesto Definitivo	Monto Ejecutado Durante el I Trimestre	Monto Ejecutado Durante el II Trimestre							15%/1%		35%	Fondos de Transferencias		10%	15% /29%	Monto Acumulado en el Trimestre	Monto Pendiente	Observaciones			
			Barrio / Colonia	Aldea / Caserio				Ampliación	Disminución	De Mas					De Menos		Financiero	Fisico	Propios	ERP	COSUDE	AECID	Subsidios/ Donaciones	Prestamo	Infraestructura	Vida Mejor	Programa de la Mujer				Todos por la Paz	Pro-Honduras	Gasto de Funcionamiento
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
16.8	06.01.11.466.42	Empedrado de calle y construccion de huella de concreto	El Fuerte Perez		124		400,000.00					400,000.00			0.00%	0%											-	400,000.00	No se ejecuto				
16.9	06.01.11.475.43	Construccion y Reparacion de Carreteras		Los Maicillales, San Juan de Duyusupo, Cacamoya, Jayacayan, Santa Rita, El Inventario, Los Encuentros, Las Mesas de Colon, Oyoto, la Joya, El Ojo de Agua, San Francisco, Comali, El Rodeo, San Diego, La Quesera, Caire, San Marcos de Colon.	124		400,000.00	128, 1, 3, 4 y 5	400,000.00			800,000.00		270,000.00	33.75%	34%	270,000.00										270,000.00	530,000.00	En proceso				
16.10	06.01.11.475.44	Construccion y Reparacion de Cajas Puento y Alcantarillas		Los Maicillales, San Juan de Duyusupo, Cacamoya, Jayacayan, Santa Rita, El Inventario, Los Encuentros, Las Mesas de Colon, Oyoto, la Joya, El Ojo de Agua, San Francisco, Comali, El Rodeo, San Diego, La Quesera, Caire, San Marcos de Colon.	124		400,000.00					400,000.00			0.00%	0%											-	400,000.00	No se ejecuto				
Sub Total						3,360,536.13	-	1,559,569.30	-	-	-	4,920,105.43	499,620.00	655,647.78	23.48%	23%	559,047.78	-	-	-	-	-	96,600.00	-	-	-	-	-	1,155,267.78	3,764,837.65			
17. SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES																																	
17.1	06.01.11.463.45	Ampliación de Edificio Municipal	El Centro		124		300,000.00					300,000.00			0.00%	0%											-	300,000.00	No se ejecuto				
17.2	01.08.11.421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina			124		100,000.00	128, 1, 3, 4 y 5	100,000.00		50,000.00	63,914.68	186,085.32	17,000.00		9.14%	9%										17,000.00	169,085.32	En proceso				
17.3	01.08.11.429	Adquisicion de Maquinaria y Equipos Varios			124		100,000.00	128, 1, 3, 4 y 5	100,000.00		50,000.00	132,639.66	117,360.34			0.00%	0%										-	117,360.34	No se ejecuto				
17.4	01.08.11.775	Gastos Devengados y no Pagados Correspondientes a Ejercicios Anteriores (2017)			124		500,000.00	128, 1, 3, 4 y 5	11,645.00		366,215.09	10,000.00	867,860.09	677,660.73		99.96%	100%	189,829.35									867,490.08	370.01	En proceso				
17.5	06.01.12.524	Transferencias de Capital a Instituciones Culturales y Sociales Sin Fines de Lucro (Mancomunidad)			124		281,625.96					281,625.96				0.00%	0%										-	281,625.96	No se ejecuto				
17.6	06.01.12.541	Transferencias de Capital a la Administracion Central (Tribunal Superior de Cuentas)			124		143,299.00		36,883.00			180,182.00		180,182.00	100.00%	100%					180,182.00							180,182.00	-	Terminado			
17.7	06.01.12.542	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas No Empresariales (AMHON)			124		82,396.00		33,096.00			115,492.00		115,492.00	100.00%	100%					115,492.00							115,492.00	-	Terminado			
17.8	06.01.12.775	Gastos Devengados y no Pagados Correspondientes a Ejercicios Anteriores (2017)			124		281,625.96					281,625.96		281,625.96	100.00%	100%												281,625.96	-	Terminado			
Sub Total						1,788,946.92	-	281,624.00	-	466,215.09	206,554.34	2,330,231.67	976,286.69	485,503.35	62.73%	63%	189,829.35	-	-	-	-	-	295,674.00	-	-	-	-	-	1,461,790.04	868,441.63			
18. GASTO DE FUNCIONAMIENTO																																	
18.1	VARIOS	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			124		10,601,888.31		2,466,085.70	-	502,622.50	1,162,283.25	12,408,313.26	3,004,590.62	3,430,334.27	51.86%	52%	2,816,607.43	-	-	-	-	-	-	-	-	613,726.84	6,434,924.89	5,973,388.37	En proceso			
Sub Total						10,601,888.31		2,466,085.70	-	502,622.50	1,162,283.25	12,408,313.26	3,004,590.62	3,430,334.27	51.86%	52%	2,816,607.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613,726.84	6,434,924.89	5,973,388.37				
TOTAL						30,023,396.57		10,175,606.52	-	3,434,512.14	3,434,512.14	40,199,003.09	7,903,406.25	7,688,547.94	38.79%	39%	3,737,524.68	-	-	-	-	-	419,290.20	2,081,285.45	120,906.92	237,523.85	478,290.00	613,726.84	15,591,954.19	24,607,048.90			

Resumen Financiero de la Municipalidad

Ingresos en el Trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA
SALDOS EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	204,088.80	879.62	767,130.53
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	3,218,533.22	-	4,726,303.74
TOTAL DISPONIBLE	3,422,622.02	879.62	5,493,434.27

972,098.95
7,944,836.96
8,916,935.91

Menos Gastos Ejecutados en el Trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA
FUNCIONAMIENTO	2,816,607.43	-	613,726.84
INVERSION	920,917.25	-	3,337,296.42
TOTAL EJECUTADO	3,737,524.68	-	3,951,023.26

3,430,334.27
4,258,213.67
7,688,547.94

Saldos al Final del Trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA
SALDOS SEGUN LIBROS	-314,902.66	879.62	1,542,411.01
SALDOS SEGUN BANCOS	738,628.71	879.62	1,542,411.01
SALDOS CONCILIADOS AL FINAL DEL TRIMESTRE	-314,902.66	879.62	1,542,411.01

1,228,387.97
2,281,919.34
1,228,387.97

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO

FIRMA Y SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO CONTADOR

Nº de Proyecto	Codigo	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Nº Acta de aprobación del Presupuesto	Presupuesto Anual Aprobado	Nº Acta de aprobación de Modificaciones	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Monto Ejecutado Durante el I Trimestre	Monto Ejecutado Durante el II Trimestre	% Ejecutado				FUENTE DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO												Monto Acumulado en el Trimestre	Monto Pendiente	Observaciones	
			Area Urbana	Area Rural				Traspasos							Financiero	Físico	Propios	ERP	COSUDE	AECID	Subsidios/ Donaciones	Prestamo	15%/1%		35%	Fondos de Transferencias		10%	15% /29%					
			Barrio / Colonia	Aldea / Caserio				Ampliación	Disminución	De Mas	De Menos												Infraestructura	Vida Mejor		Programa de la Mujer	Todos por la Paz			Pro-Honduras				Gasto de Funcionamiento
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			28			