

Municipalidad de Campamento, Olancho  
 Instituto de acceso a la informacion Publica  
 Reporte de proyectos:  
 Mes: Julio del 2018  
 Departamento de Infraestructura  
 Unidad Tecnica Municipal



Numero del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual 2018
466	Pavimentacion de calle barrio la Primavera, desde iglesia de Dios-hasta esquina Propiedad del Sr Francisco Chandias.	L. 329,350.00	70.79%
466	Pavimentacion de calle la primavera desde -Sr. Rodolfo Garcia, hasta esquina del Sr. Adalid Meza	L. 700.00	70.51%
466	Pavimentacion de calle barrio la primavera, desde el Sr Jose luis Macias-a el Sr Jorge Miguel Bonilla	L. 8,450.00	71.01%
465	Construccion de Planta de Tratamiento de Aguas negras sector norte, barrio Corazon de Jesus	L. 222,500.00	67.69%
467	Construccion de Pista de Atletismo y obras adicionales en el estadio Municipal, Y finalizacion de obras en fachada frontal	L. 111,900.55	200.00%
467	Construccion de Muro Perimetral posterior y fachada frontal Estadio Municipal " Cornelio Santos"	L. 18,172.95	75.47%



Ing. Jose Mauricio Romero Galo  
 Unidad Tecnica municipal  
 Reporte de Proyectos



Jose Miguel Santos  
 Departamento de Infraestructura  
 Jefe de Proyectos



Ing. Alex Fernando.Cano Torres  
 Unidad Tecnica municipal  
 Reporte de proyectos